

**ZPRÁVA O ČINNOSTI
STRATEGICKÉHO TÝMU PRO
ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14
ZA ROK 2022**



1	Obsah	
1.	ÚVOD	3
2.	ČINNOST STRR V ROCE 2022	4
2.1	Zasedání STRR	4
2.2	Klíčové projekty a projekty EU	4
2.2.1	Klíčové projekty	5
2.2.2	Projekty spolufinancované z EU fondů	16
2.2.3	Projekty realizované z participativního rozpočtu – třetí ročník	21
2.3	Místní Agenda 21	23
3.	SHRNUTÍ	24
4.	SEZNAM ZKRATEK	24

1. ÚVOD

Strategický tým pro řízení a rozvoj /dále jen „STRR“/ je iniciativním a poradním orgánem RMČ Praha 14 v řízení a plánování rozvoje městské části zřízený usnesením Rady MČ P14 č. 149/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012 jako poradní orgán Rady v oblasti řízení a plánování rozvoje městské části.

STRR sleduje plnění základních strategických a koncepčních dokumentů. Navrhuje a koordinuje významné programy a projekty v oblasti rozvoje, vyjadřuje se k přidělování finančních prostředků na tyto programy a projekty, sleduje a vyhodnocuje jejich účinnost. Monitoruje a zabezpečuje dohled nad vybranými klíčovými projekty MČ P14, projekty financovanými z národních i nadnárodních dotačních titulů a projekty financovanými z participativního rozpočtu.

Složení STRR vychází z platného Statutu schváleného 7. 2. 2022. STRR je tvořen pověřeným zástupcem Rady MČ Praha 14 - vedoucím STRR, uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 14, tajemníkem ÚMČ Praha 14, vedoucími odborů ÚMČ Praha 14 a stálými hosty. Funkci tajemníka STRR vykonávala P. George – vedoucí OSP OSŘK.

Členové Rady MČ Praha 14

Mária Ševčíková – místostarostka, vedoucí STRR, leden - prosinec 2022

Jiří Zajac – starosta, leden - prosinec 2022

Zuzana Jelenová – místostarostka, leden – září 2022

Aneta Hejrovská – říjen - prosinec 2022

Karel Med - květen – září 2022

Martin Kouklík - leden – září 2022

Jaromír Krátký – místostarosta, leden - prosinec 2022

Tomáš Novotný – leden - květen 2022

Zaměstnanci ÚMČ

Eva Koplíková – tajemnice, leden - prosinec 2022

Václav Havránek – vedoucí OSM, leden - prosinec 2022

Petr Brych – vedoucí OI, leden - prosinec 2022

Jana Lebedová - vedoucí ÚÚR, leden - prosinec 2022

Dana Havlíňová – vedoucí OSVZ, leden - prosinec 2022

Milan Šprysl – vedoucí OŘEŠ, leden - prosinec 2022

Markéta Adámková – vedoucí OŽP, leden - prosinec 2022

Dušan Suchý – vedoucí OD, leden - prosinec 2022

Abou Chahine – vedoucí OSŘK, leden – prosinec 2022

Věra Joudová – vedoucí OV, leden – prosinec 2022

Zdeněk Mašín – energetický manažer, leden – prosinec 2022

Martin Dušek, vedoucí OIKT – květen – prosinec 2022

Stálí hosté

Jan Liška – neuvolněný radní MČ Praha 14, leden - prosinec 2022

Adam Palát – neuvolněný radní MČ Praha 14, leden – září 2022

Miroslav Šubrt – neuvolněný radní MČ Praha 14, leden - září 2022

Karel Med - radní MČ Praha 14, leden - květen a říjen - prosinec 2022

Josef Kutmon – radní MČ Praha 14, leden - prosinec 2022

Kateřina Pavlíčková – radní MČ Praha 14, říjen - prosinec 2022

Martin Dušek, vedoucí OIKT, leden – květen 2022

Vladimír Mitáš – ředitel SMP14, a.s., leden - prosinec 2022

Kateřina Blažková - ředitelka Praha 14 kulturní p.o., leden - září 2022

Pavel Filip - ředitel Praha 14 kulturní p.o., říjen - prosinec 2022

Milan Veselý – městský architekt, leden - prosinec 2022

2. ČINNOST STRR V ROCE 2022

2.1 Zasedání STRR

V průběhu roku 2022 se uskutečnila tři setkání STRR kombinovanou formou prezenčně i online (26. setkání dne 15. 2. 2022, 27. setkání dne 30. 5. 2022, 28. setkání dne 8. 12. 2022). Vždy byla přítomna nadpoloviční většina členů, STRR byl usnášeníschopný. Neúčast na zasedání byla vždy řádně omluvena, důvodem neúčasti byly především jiné pracovní povinnosti, dovolená nebo nemoc.

Ze všech jednání STRR je vždy, vedle usnesení, pořizován i zápis, dokumentující celkový průběh jednání. Po vyhotovení byly zápisy rozeslány členům a hostům STRR. Zápisy z jednotlivých jednání jsou přílohou této zprávy. Evidenci zápisů a usnesení vede řádně tajemnice STRR.

Hlavní činnosti STRR v roce 2022:

- monitoring a zabezpečování dohledu nad vybranými klíčovými projekty MČ P14,
- monitoring a zabezpečování dohledu nad projekty financovanými z národních i nadnárodních dotačních titulů,
- monitoring a zabezpečování dohledu nad projekty financovanými z participativního rozpočtu MČ Praha 14,
- monitoring a zabezpečování dohledu nad investičními akcemi R (zařazených do rozpočtu) a prioritou č. 1 (v zásobníku investic, které se do rozpočtu zatím nedostaly z důvodu nedostatku finančních prostředků),
- monitoring a plnění dílčích částí základních dokumentů – Strategického plánu rozvoje městské části Praha 14 a dalších podpůrných strategických dokumentů
- příprava Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2023 -2024.

2.2 Klíčové projekty a projekty EU

V roce 2022 tým projednával stavy jednotlivých klíčových projektů a projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU. V prosinci roku 2022 bylo evidováno v různé fázi realizace 26 níže uvedených klíčových projektů a 12 projektů spolufinancovaných z EU fondů: Klíčové projekty spolufinancované z EU fondů jsou evidovány v obou seznamech.

Do seznamu klíčových projektů byly v roce 2022 zařazeny projekty:

- Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník
- Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Vybíralova
- Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most
- Energetická renovace objektu MŠ Gen. Janouška, MŠ Bobkova, MŠ Vybíralova
- Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška
- Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bří Venclíků
- Renovace elektroinstalace MŠ Kostlivého
- Komunitní centrum Splavná
- Mateřská škola Hutě
- Základní škola Hutě
- Rekonstrukce ul. K Rokytce

Z klíčových projektů byly v roce 2022 vyřazeny projekty:

- Náměstí Hloubětín (jih) – ukončena realizace
- Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník – ukončena realizace
- ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny – ukončena realizace

Do seznamu projektů podpořených z fondů EU byly v roce 2022 zařazeny projekty.

- Energetické renovace MŠ Chvaletická, MŠ Kostlivého, MŠ Paculova a MŠ Zelenečská.

Ze seznamu projektů podpořených z fondů EU byly v roce 2022 vyřazeny tři projekty z důvodu ukončení realizace:

- Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III.
- Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.

2.2.1 Klíčové projekty

1. Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská

Výstavba nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (aktivita A - podpora sociálních služeb) a poskytování kulturně komunitních služeb (aktivita B - podpora aktivizace komunitního života). Nová budova zahrnuje prostory kavárny a sdílené prostory komunitního centra a komerčních kroužků.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2018 - předpoklad 2. Q 2023
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 58,85 % - 44.952.383,49 Kč
Předpokládaná celková cena:	76.385.795,95 Kč
Cizí zdroje:	12.500.000,00 Kč
Vlastní zdroje:	63.885.795,95 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá realizace stavby, dokončení hrubé stavby.

2. Křižovatky Broumarská

Projekt je zaměřen na komunikaci Broumarská, navýšení kapacit křižovatek s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Součástí zmiňovaného projektu je také doplnění veřejného osvětlení v ulici Českobrodská od železničního viaduktu k Rožmberské. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti u zastávek MHD Sídliště Jahodnice a Spolská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. MČ zajišťuje pouze předinvestiční etapu.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková + Jiří Zajac
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	předinvestiční etapa: 2018 - předpoklad 2. Q 2022, investiční 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 82,11 % - 2.022.224,60 Kč
Předpokládaná celková cena:	2.462.664,1 Kč (projektová příprava)
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	2.462.664,10 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Podána žádost o územní rozhodnutí, zahájeno územní řízení.

3. Rekonstrukce ulice Za Rokytkou

Projekt zaměřený na rekonstrukci komunikace Za Rokytkou včetně opravy parkoviště u TJ Kyje.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 3,17.. % - 1.473.736,55 Kč
Předpokládaná celková cena:	46.473.736,55 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	1.473.736,55 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Na realizaci je podána žádost o dotaci u MHMP.

4. Podzemní prostory „Bílý kůň“ + výstavba parku

Projekt revitalizace podzemních i nadzemních prostor Fejkovy pískovny zvané „Bílý kůň“, zajištění bezpečnosti a zpřístupnění a úpravu povrchů. Revitalizace parku Bílý kůň včetně vybudování objektu - zázemí pro návštěvníky parku a podzemních prostor, který se nachází na území MČ P14.

Gestor projektu:	Ing. Karel Med
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2017 - předpoklad 2. Q 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 100 %
Předpokládaná celková cena:	8.243.976,57 Kč
Cizí zdroje:	3.500.000 Kč
Vlastní zdroje:	4.743.976,57 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Podzemí je zajištěno včetně přístupové cesty. Je vyhotovena studie Park Bílý kůň. Zadáním byla revitalizace parku Bílý kůň a návrh objektu zázemí pro návštěvníky parku a podzemních prostor, který se nachází na území městské části Praha 14. Hledají se možnosti financování. Pobíhá příprava projektové dokumentace.

5. Dům seniorů Bojčenkova

Rekonstrukce budovy registrovaných sociálních služeb domova pro seniory v ul. Bojčenkova 1099. Plánovaná rekonstruovaná kapacita je 52 lůžek. V rámci zařízení budou poskytovány sociální služby, zdravotní služby, ergoterapie, aktivizační činnost, rehabilitace, vše bude přizpůsobeno potřebám obyvatel dle jejich aktuálních požadavků. Se zvyšováním intenzity podpory v případě vzrůstajících nároků a potřeb obyvatel, přecházející do paliativní péče je počítáno. Cílovou skupinou jsou kromě seniorů (primární cílová skupina) rovněž osoby s neurodegenerativními poruchami, které spadají zároveň do kategorie seniorů 65 let a více.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych

Doba realizace:	2018 – předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 2,73 % - 8.175.095,52 Kč
Předpokládaná celková cena:	299.467.336,66 Kč
Cizí zdroje:	181.285.900 Kč – předpokládá se ještě další dotace z MPSV
Vlastní zdroje:	118.181.436,66 Kč – bude sníženo na základě poskytnuté dotace z MPSV

Stav k 31. 12. 2022: Byl vybrán zhotovitel stavby, budova předána zhotoviteli k realizaci přestavby. Probíhá zpracování PD pro bourací a přípravné práce.

6. Centrální park Černý Most

Hlavním cílem MČ P14 je vytvořit v tomto území reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi obytnými soubory sídliště. MČ P14 chce nabídnout lidem příjemné místo pro odpočinek i relaxaci, vytvořit klidové zóny, piknikové plochy, kvalitní dětská hřiště, psí hřiště a reprezentativní místo pro pořádání veřejných akcí při zachování biodiverzity či dokonce jejím rozšíření. V rámci revitalizace parku dojde k úpravě cestní sítě, veřejného osvětlení a vybudování cyklostezky.

Gestor projektu:	Ing. Karel Med
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Ing. Jana Lebedová
Doba realizace:	2018 - předpoklad IV. Q 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 2,78 % - 1.493.201,00 Kč
Předpokládaná celková cena:	53.658.179,50 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	53.658.179,50 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení. Pro následnou realizaci je třeba zajistit financování.

7. Biotop, včetně revitalizace břehů Kyjského rybníka

Cílem projektu je vybudování přírodního koupaliště v lokalitě Broumarská. Tento projekt vychází ze schválené studie zhotovené v roce 2016. Součástí projektu je zejména vlastní biotop a v neposlední řadě také zázemí pro provoz, tj. objekt bistra, šatny apod. Po dokončení stavby bude biotopové koupaliště s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky využíváno ke krátkodobé rekreaci a odpočinku, což je i jeden z hlavních motivů - pokrytí narůstající poptávky po rekreaci a odpočinek s otevřenými vodními plochami.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Ing. Markéta Adámková, Petr Brych
Doba realizace:	2016 - předpoklad IV. Q 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 4,97 % - 3.140.908,00 Kč
Předpokládaná celková cena:	63.140.908 Kč
Cizí zdroje:	782.000,00 Kč

Vlastní zdroje:	62.358.908 Kč
-----------------	---------------

Stav k 31. 12. 2022: Obdrženo kladné rozhodnutí stavebního úřadu – pravomocné stavební povolení. Probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Hledají se možnosti financování, realizace dle zajištění financování.

8. Náměstí Hloubětín (jih) - projekt ukončen

Revitalizace spočívá v úpravě Jižního náměstí v Novém Hloubětíně v úseku mezi ulicemi Poděbradská, Soustružnická a Chvalská v ploše zhruba 4330 m². Dojde k rozšíření zpevněné plochy náměstí a k výměně všech konstrukčních vrstev stávající zpevněné plochy náměstí, vč. úpravy odvodnění. Dále bude provedena přeložka plynovodu, vodovodu a elektra. Náměstí bude doplněno o dětské hřiště, osvětlení a zeleň. Přeložku České telekomunikační infrastruktury a.s. (dále jen „CETIN“), která je součástí stavby, zajišťuje pro zadavatele CETIN (nutno časově koordinovat). Realizátor TSK, MČ zajišťuje součinnost - kontrolní dny, za vybavení mobiliářem odpovídá IPR hl. m. Prahy.

Gestor projektu:	nebyl určen
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2018 - předpoklad červen 2022
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	62.993.167 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Revitalizace Jižního náměstí v Novém Hloubětíně byla dokončena. Došlo k rozšíření zpevněné plochy náměstí a k výměně všech konstrukčních vrstev stávající zpevněné plochy náměstí. Na náměstí byla položena nová dlažba, vodní prvek se sochou a rovněž nový mobiliář. Vzniklo dětské hřiště, bylo opraveno osvětlení a obnovena zeleň. Postaveno bylo také zázemí pro prstenec stánků z pórobetonového zdiva s monolitickou železobetonovou deskou.

9. Cyklomagistrála

Realizace dalších etap Severovýchodní cyklomagistrály. Myšlenka Severovýchodní cyklomagistrály vznikla před několika lety z iniciativy městských částí na severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice, Satalice, Vnoř, Dolní Počernice), které chtěly získat bezpečné spojení s centrem města. Cílem je vybudovat komunikaci výhradně pro cyklisty a chodce, díky níž se lidé např. z Hutí, Bažantnice nebo Horních Počernic dostanou na Palmovku a dále přes Vítkov do centra Prahy, aniž by potkali jediný automobil.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2019 - předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 60,50...% - 4.840.376,30Kč
Předpokládaná celková cena:	8.000.000,00 Kč
Cizí zdroje:	8.000.000,00 Kč
Vlastní zdroje:	0 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Pro etapy 6.1 a 6.2 je zpracovaná projektová dokumentace. V přípravě propojení 6.3 s Budovatelskou + odstavňá plocha a propojení Budovatelská – Arborka, pozastaveno v souvislosti s nedořešenými majetkovými vztahy a směnou pozemků.

10. Železniční zastávky Hostavice, Jahodnice a Jiráskova čtvrť

Projekt vybudování tří nových železničních zastávek plánované linky S61 ze Smíchova přes Vršovice do Běchovic. MČ P14 připravuje projektovou dokumentaci na výstavbu zastávek Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice a Praha-Jiráskova čtvrť. Projekt na revitalizaci železničních tratí, předcházeli mu projekt na úpravu izolační zeleně podél tratí realizovaný SŽDC.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2019 - předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 64,97 % - 8.745.150,00 Kč
Předpokládaná celková cena:	13.461.000 Kč
Cizí zdroje:	12.500.000 Kč
Vlastní zdroje:	961.000 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 3 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a inženýring k územnímu řízení. Předpoklad jejího dokončení je 2022-2023. Zahájen příprava dokumentace pro stavební povolení, zažádáno o územní řízení a stavební povolení. Realizace bude možná po zajištění financování.

11. Ocelkova prodloužení

Výstavba komunikace Lipnická – Ocelkova. Nová komunikace má za cíl redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí - Hutí po zprovoznění mimoúrovňové křižovatky Vysočanské radiály s ulicí Lipnickou, a to svedením zbytného zatížení na touto stavbou vybudované komunikační spojení o délce cca 1,1 km s nutností vybudování jednoho drážního mostu na trati ČD Praha - Lysá nad Labem. Projekt financovaný SŽDC a HMP.

Gestor projektu:	Jiří Zajac + Soňa Tománková
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2021 - předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá vyvlastňovací proces. Bylo uzavřeno MEMORANDUM v souvislosti se záměrem stavby „Kyje servisní zázemí Emil Frey“, které přispěje k urychlení vyvlastnění pozemků pro výstavbu veřejně prospěšné dopravní stavby komunikace Ocelkova – Lipnická. Koordinace s akcí SŽ; pokračuje příprava projektové dokumentace.

12. Terminál Černý Most

Úprava a rozvoj celého terminálu Černý Most s ohledem na dnešní potřeby krátkých dopravních vazeb a efektivním využití prostoru i nákladů na údržbu. Zlepšení prostupnosti terminálu a jeho navázání na centrum lokality sídliště Černý Most. Vytvoření místa pro setkávání, poskytování kvalitních služeb a reprezentativních prostor při příjezdu do Prahy. Smyslem je vyřešit nejasné vlastnické vztahy, odblokovat údržbu a dlouhodobý rozvoj tohoto významného dopravního uzlu pro další dopravce a služby. Zkrácení průjezdní cest a doby pro autobusy, řešení objíždění terminálu a křížení s ostatní dopravou. Realizace rychlých opatření ke stabilizaci stávajících konstrukcí, úpravě a zlepšení prostor pro cestující, doplnění nového osvětlení, mobiliáře a informačních panelů. Investorem studie IPR Praha, MHMP, DP hl.m. Prahy.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2021 - předpoklad 2030
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: IPR realizuje přípravu projektové dokumentace, paralelně se připravují a realizují další nezávislé úpravy současného stavu terminálu - Facelift.

13. Lávka Rajská zahrada

Projekt vybudování lávky přes Chlumeckou ulici v Praze 14 k plánované železniční zastávce Rajská zahrada. Projekt financovaný HMP.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2021 - předpoklad 2030
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Společnost Strabag vyhrála soutěž na stavbu lávky mezi stanicí metra Rajská zahrada a novou zastávkou Praha-Rajská zahrada. Postaví ji za 78 milionů korun bez DPH. Cestujícím bude zprovozněna v listopadu 2023 se změnou jízdního řádu. HMP v létě 2022 vypsalo anketu, jakou barvu má lávka mít. Ze čtyř variant vyhrála antracitová. Z konstrukčního hlediska se jedná o dvě příhradové ocelové lávky a dvě věže pro spojení výškových úrovní na koncích lávek, které zároveň budou obsahovat výtahové šachty a schodiště. Délka lávky přes Chlumeckou činí téměř 50 metrů, železniční těleso překlenou další dvě pole o rozpětí 20,3 a 16,7 metru. Lávky budou široké 3,8 metru.

14. Revitalizace Lehovce

Projekt realizovaný ve spolupráci s HMP (IPR) s cílem revitalizovat veřejný prostor sídliště Lehovce, přípravné práce jsou finančně rozděleny mezi HMP (2/3 ceny) a MČ P14 (1/3 ceny).

Gestor projektu:	Ing. Jan Liška za participaci
Projektový manažer:	Nikola Šindler
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2020 - předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 97,3% - 1.052.116,9 Kč
Předpokládaná celková cena:	1.081.300 Kč
Cizí zdroje:	1.052.116,9 Kč
Vlastní zdroje:	0 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Hlavním smyslem projektu bylo dosažení dlouhodobého a koncepčního rozvoje sídliště Lehovce. V rámci projektu byl zpracován dokument „Plán revitalizace sídliště Lehovce na období 2022 – 2027“ definující celkovou vizi a cílový stav revitalizace území sídliště Lehovce. Zpracování dokumentu proběhlo participativně. Byl zapojen co největší počet místních občanů, spolků, podnikatelů, stakeholderů (klíčových aktérů). Analytická část „Plánu revitalizace“ byla zpracována v roce 2021, návrhová část byla převzata 2Q 2022. Na jaře 2022 proběhla výstava ve veřejném prostoru a projednání návrhové části s veřejností. V létě 2022 proběhla další výstava ve veřejném prostoru. Veškeré činnosti byly součástí pilotního projektu Koordinátoři participativního plánování, jehož hlavním nositelem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

15. Polyfunkční budova Skanska Černý Most

Projekt zaměřený na dostavbu Polyfunkční budovy Černý Most v blízkosti stanice metra Černý Most. Stavba bude disponovat v 1. a 2. NP prostory pro veřejnou knihovnu, informační kancelář MČ P14 a restauraci. V dalších nadzemních podlaží (3. – 8. NP) bude objekt plnit čistě obytnou funkci. V současné době jsou již realizovány dvě podzemní podlaží, které budou sloužit jako garáže k bytové části objektu a prostor s technickými místnostmi technologií objektu.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2021 – předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 0,26 % - 1.418.976,25 Kč
Předpokládaná celková cena:	556.025.890,25 Kč
Cizí zdroje:	30 mil. Dotace HMP - knihovna
Vlastní zdroje:	6.025.891,25 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Byl vybrán zhotovitel stavby. Předpoklad zahájení prací v 2. čtvrtletí 2023. Zajišťuje se financování.

16. Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník - projekt ukončen

Projekt stavebních prací spočívající v rekonstrukci gastroprovozu objektu Parník. Cílem je vybudovat restauraci, která bude nabízet pokrmy z kvalitních surovin, s nabídkou zohledňující možná zdravotní

omezení klientů polikliniky. Možnost kvalitního stravování by navíc neměli jen klienti polikliniky, ale také lékaři a ostatní personál a s ohledem na polohu polikliniky i ostatní lidé bydlící nebo pracující v blízkém okolí.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2020 - 2022
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2022 čerpáno 100 % -17.164.705,87 Kč
Předpokládaná celková cena:	17.164.705,87 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	17.164.705,87 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Rekonstrukce byla dokončena.

17. Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Vybíralova - projekt ukončen

Projekt spočívající v modernizaci a navýšení kapacit stávající kuchyně a jídelny ZŠ Vybíralova. Součástí úprav je přístavba venkovního únikového schodiště a rozšíření nakládací rampy.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2020 - 2022
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2022 čerpáno 100 % - 92.870.299,36 Kč
Předpokládaná celková cena:	92.870.299,36 Kč
Cizí zdroje:	67.000.000 Kč
Vlastní zdroje:	25.870.299,36 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Rekonstrukce byla dokončena.

18. Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most III. – projekt ukončen

Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v ordinacích a čekárnách Polikliniky Černý Most - Parník.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2021 - 2023
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 100 % - 16.227.375,56 Kč
Předpokládaná celková cena:	16.227.375,56 Kč
Cizí zdroje:	5 172 673,04 Kč - SFŽP

	3.878.000,00 Kč - HMP
Vlastní zdroje:	7.176.702,52 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Projekt ukončen

19. Energetická renovace objektu MŠ Gen. Janouška, MŠ Bobkova, MŠ Vybíralova

Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách MŠ.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2022 - 2023
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2022 čerpáno 5,62 % - 1.200.683,00Kč
Předpokládaná celková cena:	21.368.793 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	13.194.904,80 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

20. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška

Projekt spočívající v modernizaci a navýšení kapacit stávající kuchyně.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2022 - 2024
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 0 % - 0 Kč
Předpokládaná celková cena:	100 mil. Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá příprava projektové dokumentace.

21. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bří Venclíků

Projekt spočívající v modernizaci a navýšení kapacit stávající kuchyně.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2022 - 2024
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 0 % - 0 Kč
Předpokládaná celková cena:	40 – 60 mil. Kč

Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá příprava projektové dokumentace.

22. Renovace elektroinstalace MŠ Kostlivého

Projekt spočívající v renovaci elektroinstalace MŠ Kostlivého.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2022 - 2024
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 0 % - 0 Kč
Předpokládaná celková cena:	odhad 20 mil. Kč bez DPH
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá příprava projektové dokumentace.

23. Komunitní centrum Splavná

Projekt výstavby komunitního centrum obsahujícího komunitní (kulturní) sál, kavárnu a zázemí a sklady pro přilehlá dětská a sportovní hřiště.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2020 -
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2022 čerpáno 100 % - 1.660.955,60 Kč – předinvestiční činnost
Předpokládaná celková cena:	odhad 25 - 30 mil. Kč bez DPH
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	1.660.955,60 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Je dopracována dokumentace pro stavební povolení a žádost o územní a stavební řízení. Je vydáno povolení k odstranění původní stavby.

24. Mateřská škola Hutě

Projekt spočívající ve výstavbě mateřské školy Sicherova, Na Hutích, Praha 14 Kyje. Projekt realizuje Pražská developerská společnost.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen

Doba realizace:	2022 - předpoklad 2024
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Pražská developerská společnost uzavřela smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru.

25. Základní škola Hutě

Projekt spočívající ve výstavbě ZŠ kapacitou zhruba 27 až 36 tříd v bloku ul. Cvrčkova, Za Černým mostem, Bodláková, Branská.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	-
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Probíhají jednání s MHMP.

26. Rekonstrukce ul. K Rokytce

Projekt spočívající v rekonstrukci ulice K Rokytkou, včetně výstavby vodovodní přípojky.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2022 -
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2022 čerpáno 47,05 % - 258.032,50 Kč – předinvestiční činnost
Předpokládaná celková cena:	odhad 10 mil. Kč bez DPH
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Zpracovává se projektová dokumentace. Řeší se výkupy pozemků.

2.2.2 Projekty spolufinancované z EU fondů

1. Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III - projekt ukončen

Cílem projektu je eliminovat některá slabá místa ÚMČ P14 a implementovat opatření vzešlých z předchozích realizovaných aktivit v oblasti MA 21/Auditu UR. Výstupem projektu jsou zpracované rozvojové dokumenty (Plán rozvoje globální odpovědnosti MČ P14, Plán zdraví MČ P14, Analýza potenciálu rozvoje podnikání a ekonomiky, Audit UR v 10 oblastech UR, Komunikační strategie MČ P14) a zavedení nástrojů komunikace organizace směrem k občanům (Rozklikávacího rozpočet).

Gestor projektu:	Mgr. Irena Kolmanová
Projektový manažer:	Zbyněk Rýpar
Garant projektu:	Ing. Pavlína George, Jiřina Kamila Havlíčková, Kamila Fröhlichová
Doba realizace:	2020 – 2022
Finanční ukazatele:	3.352.108,75 Kč (rozpočet - způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	2.426.557,76Kč
Cizí zdroje:	508.867,19 Kč (vč. nezpůsobilých výdajů)
Vlastní zdroje:	3.352.108,75 Kč (rozpočet - způsobilé výdaje)

Stav k 31. 12. 2022: Realizace projektu prodloužena. Aktivita „Rozklikávací rozpočet“ byla vyřazena a nahrazena aktivitou „SW mapa projektů realizovaných na MČ“. Strategické dokumenty dle projektové žádosti jsou zpracovány. Projekt ukončen v březnu 2022.

2. Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – realizační část projektu ukončena, administrace dotace probíhá

Cílem projektu je eliminovat některá slabá místa, které se týkají ÚMČ P14 a implementovat konkrétní nástroje "otevřeného úřadu". Součástí projektu je vypracování Strategie komunikace MČ, analýza a rozvoj komunikace na sociálních sítích MČ včetně školení, modernizace webového portálu MČ a pořízení digitální úřední desky.

Gestor projektu:	Josef Kutmon
Projektový manažer:	Zbyněk Rýpar
Garant projektu:	Veronika Berná Dis., Lucie Hlavačková
Doba realizace:	2021 - 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 1.893.926,49 Kč, tj.78,65 % (způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	2.408.175,00 Kč (rozpočet – způsobilé výdaje)
Cizí zdroje:	1.799.230,11 Kč
Vlastní zdroje:	572.626,30 Kč (vč. nezpůsobilých výdajů)

Stav k 31. 12. 2022: Realizace projektu ukončena. Probíhá zpracování závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu. Byla pořízena digitální úřední deska opatřena dvěma LCD displeji s úhlopříčkou cca 110 cm a Full HD rozlišením, které jsou umístěny u vchodů do budov ÚMČ Praha 14. Proběhla modernizace a optimalizace stávajících zastaralých webových stránek MČ Praha 14 rozvoj sociálních sítí.

3. Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská

Výstavba nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (aktivita A - podpora sociálních služeb) a poskytování kulturně komunitních služeb (aktivita B - podpora aktivizace komunitního života). Nová budova zahrnuje prostory kavárny a sdílené prostory komunitního centra a komerčních kroužků.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michaela Freyová
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2021 - 2023
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0 % (způsobilé výdaje), probíhá kontrola ŽoP, byla proplacena 1. zálohová platba ve výši 6 352 200 Kč
Předpokládaná celková cena:	76.385.795,95 Kč
Cizí zdroje:	13.500.000,00 Kč
Vlastní zdroje:	63.885.795,95 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá realizace stavby.

4. Energetická renovace MŠ Gen. Janouška, MŠ Bobkova, MŠ Vybíralova

Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách MŠ.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michal Kro, Ing. Jana Horníčková
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2021 - 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0 % (způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	19 790 203,00 Kč
Cizí zdroje:	8 173 889,00 Kč
Vlastní zdroje:	11 616 314,00 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Došlo ke zrušení VZ a následnému odstoupení od projektů.

5. Poliklinika Parník – projekt ukončen

Projekt spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách v závislosti na koncentraci CO₂ a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Poliklinika se nachází ve 2 pavilonech propojených spojovacím krčkem.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michal Kro, Ing. Jana Horníčková
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	6-12/2022

Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 25,2 % (způsobilé výdaje) 1. ŽoP 1 303 265,56 Kč příspěvek EU
Předpokládaná celková cena:	16.227.375,56 Kč
Cizí zdroje:	5 172 673,04 Kč - SFŽP 3.878.000,00 Kč - HMP
Vlastní zdroje:	7.176.702,52 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Realizace skončila 22. 12.2022

6. Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – projekt ukončen

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben v ZŠ Hloubětín, ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova I na území správního obvodu Praha 14 se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí: přírodní vědy a polytechnická výchova.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Jana Horníčková
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2020 - 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 100 % (způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	9.382.177,25 Kč
Cizí zdroje:	6.135.821,10 Kč
Vlastní zdroje:	3.246.356,15 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Stavební práce byly ukončeny včetně dodávky mobiliáře.

7. Nové zelené střechy – ZŠ Generála Janouška – realizační část projektu ukončena, administrace dotace probíhá

V rámci projektu bude realizována přestavba konstrukcí střech na objektech ZŠ Generála Janouška na Praze 14 na vegetační zelené střechy a nové dešťové hospodářství tvořené akumulací nádrží pro využití dešťových vod a vsakovacím zařízením. Tato přestavba jednak prodlouží životnost a estetický vzhled školních střech, ale hlavně díky svým akumulacím a retenčním schopnostem dokáže zajistit regulovaný odtok velkého množství srážkové vody.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michal Kro, Ing. Michaela Freyová
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	Ukončeno květen 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0 % (způsobilé výdaje), nebyla zatím odevzdána ŽoP
Předpokládaná celková cena:	27 905 210,90 Kč
Cizí zdroje:	21 490 050,75 Kč
Vlastní zdroje:	6 415 160,15 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Projekt je zrealizován. Výsev rostlin byl proveden na jaře 2022. Probíhá dotační administrace projektu – vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládaný termín závěrečného vyhodnocení akce je do 31. 10. 2023.

8. Nové zelené střechy – ZŠ Bratří Venclíků – realizační část projektu ukončena, administrace dotace probíhá

V rámci projektu bude realizována přestavba konstrukcí střech na objektech ZŠ Bří Venclíků na Praze 14 na vegetační zelené střechy a nové dešťové hospodářství tvořené akumulací nádrží pro využití dešťových vod a vsakovacím zařízením. Tato přestavba jednak prodlouží životnost a estetický vzhled školních střech, ale hlavně díky svým akumulacím a retenčním schopnostem dokáže zajistit regulovaný odtok velkého množství srážkové vody.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michal Kro, Ing. Michaela Freyová
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	Ukončeno květen 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0 % (způsobilé výdaje), nebyla zatím odevzdána ŽoP
Předpokládaná celková cena:	34 261 718,67 Kč
Cizí zdroje:	26 835 810,92 Kč
Vlastní zdroje:	7 425 907,75 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Projekt je zrealizován. Výsev rostlin byl proveden na jaře 2022. Probíhá dotační administrace projektu – vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládaný termín závěrečného vyhodnocení akce je do 31. 10. 2023.

9. KC Kardašovská III

Projekt se zaměřuje na rozvoj a udržení KC Kardašovská v období 1/2021 - 12/2022, s cílem integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených mezi obyvatele místní komunity. Posláním projektu je podpořit osoby z cílové skupiny (dále jen CS) ve vyvíjení aktivit komunitního, společenského, rozvojového, volnočasového i informačního charakteru, které mají vliv na odbourávání sociální separace a budují pozitivní atmosféru mezi obyvateli. Projekt podpoří celkem 484 osob z CS.

Gestor projektu:	nebyl zatím nominován
Projektový manažer:	Ing. Kristína Němečková
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	březen 2021 - červenec 2023
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 55,3 % - 2 488 543,98 Kč
Předpokládaná celková cena:	4.499.806,25 Kč
Cizí zdroje:	4.274.815,93 Kč
Vlastní zdroje:	224.990,32 Kč + nezpůsobilé výdaje ve výši 215.153,19 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Projekt bude prodloužen do 31. 7. 2023.

10. Modernizace zařízení a vybavení učeben III.

Hlavním cílem projektu je realizace odborné učebny na ZŠ se zaměřením na přírodní vědy a polytechnické venkovní učebny a modernizace výukových pomůcek v MŠ na území správního obvodu. Investičním záměrem obsaženým v předkládaném projektu je přestavba nevyhovujícího kinosálu v odbornou učebnu zeměpisu. Dalším investičním záměrem projektu za MŠ Jahodu je nejen vybudování

polytechnické venkovní učebny, ale také modernizace zařízení a vybavení vnitřního vybavení mateřské školy.

Gestor projektu:	nebyl zatím nominován
Projektový manažer:	Ing. Jana Horníčková
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	léto 2023
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0 % (způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	5 907 441,00 Kč
Cizí zdroje:	2 689 101,00 Kč
Vlastní zdroje:	3 218 340,00 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Smlouva o poskytnutí dotace je účinná od 29. 11. 2022, byla zaslána první zálohová platba. Termín dokončení fyzické realizace max. do 30. 9. 2023.

11. Energetická renovace 4 x MŠ

Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v budovách MŠ Chvaletická, MŠ Kostlivého, MŠ Paculova a MŠ Zelenečská.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michal Kro, Ing. Michaela Freyová
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2021 - 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0% (způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	36.600.000 Kč
Cizí zdroje:	20.626.671.20 Kč
Vlastní zdroje:	15.973.328,80 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Dne 9. 1. 2023 rozhodla Rada MČ o odstoupení od projektů.

Všechny projekty jsou zpracovávány a řízeny dle interní směrnice QS 42-06 *Projektové řízení*.

2.2.3 Projekty realizované z participativního rozpočtu – třetí ročník

Velké projekty od 200 tis. Kč do 2 mil. Kč

1. Dětské hřiště na Hutích

Záměrem projektu je úprava neudržované plochy a vytvoření rekreačního prostoru přírodního charakteru pro obyvatele a vybudování dětského hřiště pro věkovou kategorii 3 – 6 let v lokalitě Kyje na Hutích. Revitalizací vznikne plnohodnotný prostor, který mohou využívat nejen matky s dětmi, ale všechny věkové kategorie. Navrhované řešení dětského hřiště na přírodním zatravněném povrchu spočívá v umístění několika hracích prvků, fitness prvků, laviček a odpadkových košů, vše z přírodních materiálů. Hřiště je neoplocené, volně přístupné.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	2023
Předpokládaná celková cena	1.322.300 Kč, vzhledem k inflaci a nárůstu cen schválila RMČ 7. 11. 2022 navýšení rozpočtu na 1.138.295,40 Kč
Skutečná cena:	-

2. Revitalizace předprostoru ZŠ Bratří Venclíků – projekt ukončen

Záměrem je revitalizovat dosud nevyužívanou plochu před školou, rozšířit prostor o pobytovou plochu pro žáky a zvýšit tak celkovou kvalitu prostředí. Na travnaté ploše jsou navrženy dvě pobytové sítě z provazů s ocelovými sloupky a dřevěné špalky na sezení umístěné do skupin. Špalky budou z tvrdého dřeva opatřeny úpravou zajišťující jejich dlouho životnost. Kolem špalků bude rozsypána štěpka. Montáž prvků nezpůsobí výrazný hluk. Výběr prvků byl projednán se vzorovou skupinou žáků a reflektuje jejich volbu. Žáci upřednostnili sítě a špalky před lavičkami.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	2022
Předpokládaná celková cena	334.778 Kč
Skutečná cena:	331.861 Kč

3. Fit park i pro seniory - Vlkovická

Komplexní rekultivace zanedbaného pozemku s výsledným využitím převážně pro pohybové vyžití, relaxaci a odpočinek jak místních obyvatel, seniorů, dětí, tak i návštěvníků. Vznikne tzv. zelený veřejný prostor parkového charakteru s udržovanou zelení, přirozeně doplňující stávající prostředí a strukturu obytné zástavby.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	2023
Předpokládaná celková cena	799.149 Kč
Skutečná cena:	-

4. Sportovní vybavení do Plechárny

Cílem projektu je návrh a výstavba nových designových překážek reflektujících nejnovější trendy. Vybudováním nového skateparku poskytneme nejen zázemí místním sportovcům, ale zároveň budeme atraktivitě propagovat naši městskou část.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	2023
Předpokládaná celková cena	947.000 Kč navýšeno na 1.138.295,40 Kč
Skutečná cena:	-

Malé projekty do 200 tis. Kč

1. Obnova veřejné studny – projekt ukončen

Oprava zanedbané studny a jejího okolí. Městská část Praha 14 nezaručuje kvalitu vody ani to, že ve studni voda bude.

Realizátor:	Odbor správy majetku
Doba realizace:	2022
Předpokládaná celková cena	84.700 Kč
Skutečná cena:	116.959 Kč

2. Doplnění herního prvku na dětské hřiště lesní Kyjská – projekt ukončen

Cílem projektu je umístit další herní prvek na dětské lesní hřiště Kyjská. Travnatá louka u lesa na rohu ulic Kyjská a Hostavická v Hloubětíně je obklopena zelení a využívají ji nejen rodiče s dětmi ze širokého okolí, ale také kolektivy mateřských škol z Hloubětína. Postupně z hřiště vymizely houpačky i skluzavky a v současné době se na louce nachází pouze jednoduchá konstrukce s vertikální sítí.

Realizátor:	Odbor životního prostředí
Doba realizace:	2022
Předpokládaná celková cena	200.000 Kč
Skutečná cena:	331.861 Kč

3. Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu

Cílem projektu je zprostupnění plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, která je dnes z velké části zarostlá a neudržovaná. Provedením probírky současných porostů a dosetím vykáčených ploch vznikne příjemná volnočasová lokalita spojující novou a starou zástavbu Hutí. Tuto plochu navrhuji doplnit o piknikové posezení s grilem, pingpongový stůl a několik pevných discgolfových košů, které budou sloužit všem obyvatelům bez věkového omezení.

Realizátor:	Odbor životního prostředí
Doba realizace:	2023
Předpokládaná celková cena	198.772 Kč
Skutečná cena:	-

4. Hřiště na stolní tenis – projekt ukončen

Projekt malého hřiště na stolní tenis, který rozšíří stávající nabídku sportovních aktivit na sídlišti Černý Most. Dva pingpongové stoly umožní pořádat místní turnaje nebo si „prostě jen zahrát“ v příjemném prostředí Centrálního parku Černý Most poblíž rybníka Aloisov.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	2022
Předpokládaná celková cena	200.000 Kč
Skutečná cena:	199.892 Kč

5. Lavička při ZŠ Chvaletická – projekt ukončen

Náměstíčku před budovou Základní školy Chvaletická chybělo místo, kam by si čekající děti a rodiče mohli sednout nebo položit aktovky. Nová lavička má podobu malého nízkého pódia se stromem. Umístění stromu napomůže zlepšení atmosféry místa a zastíní betonovou plochu před vstupem do budovy, kde bývá v létě horko.

Realizátor:	Odbor životního prostředí
Doba realizace:	2022
Předpokládaná celková cena	200.000 Kč
Skutečná cena:	200.000 Kč (163.350 Kč výroba + 36.650 Kč na údržbu)

2.3 Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (dále MA21) představuje jeden z nejvýznamnějších moderních programů pro obce, města a regiony. MA21 prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. STRR sleduje stav MA21 jako komplexního přístupu k udržitelnému rozvoji na místní úrovni, operativně řídí implementaci dílčích procesů a aktivit v oblasti MA21 a je odpovědný za plnění strategií udržitelného rozvoje MČ.

Městská část Praha 14 obhájila v roce 2021 nejvyšší kategorii „A“, která jí byla přidělena s tří letou platností do 31. 12. 2024. V říjnu 2022 byla předložena Pracovní skupině MA21 Rady vlády pro UR Zpráva o plnění podmínek kategorie „A“ za rok 2022 monitorující plnění podmínek a doporučení expertního týmu, které vyplynuly z dílčích hodnocení oblastí MA21 při Auditu UR v roce 2021.

Česká informační agentura životního prostředí natočila video o úspěších Prahy 14 v oblasti MA21, dostupné na [MA21 Praha 14](#).

Rozvoj MA21 a další pokrok v její realizaci je stanoven v akčním Plánu zlepšování MA21. Plán zlepšování MA21 pro rok 2023 včetně vyhodnocení plánu za rok 2022 a Souhrnné informace o MA21 na Praze 14 jsou zpracovány ve Výroční zprávě MA21 za rok 2022.

3. SHRnutí

Úloha STRR spočívá v strategickém řízení, koordinaci a monitoringu strategických dokumentů, procesů, samosprávných činností a klíčových projektů MČ s cílem k dosažení udržitelného rozvoje v místních podmínkách MČ P14. Složení STRR vychází z platného Statutu schváleného 7. 2. 2022. STRR je tvořen pověřeným zástupcem Rady MČ Praha 14 - vedoucím STRR, uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 14, tajemníkem ÚMČ Praha 14, vedoucími odborů ÚMČ Praha 14 a stálými hosty. Funkci tajemníka STRR vykonávala P. George – vedoucí OSP OSŘK.

V roce 2022 se STRR na 3 jednáních zaměřil především na řízení klíčových projektů, projektů spolufinancovaných z prostředků EU fondů a projektů participativního rozpočtu monitoroval a vyhodnocoval jejich stav, realizované činnosti a rizika. Tyto projekty naplňují cíle Strategického plánu rozvoje MČ P14 na období 2015 – 2025.

STRR také monitoroval, operativně řídil implementaci dílčích procesů a MA21 a příprav Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2023 -2024.

Zpracovala: Ing. Pavlína George, vedoucí OSP OSŘK
Praha 23. 1. 2023

4. SEZNAM ZKRATEK

DP – Dopravní podnik Praha
EU – Evropská unie
MA 21 – místní Agenda 21
MČ P14 – městská část Praha 14
MŠ – mateřská škola
OD – Odbor dopravy
OPKČ - Odbor právních a kontrolních činností
OPPPR - Operační program Praha pól růstu
OPZ – Operační program Zaměstnanost
OŘEŠ – Odbor ekonomiky a školství
OSM – Odbor správy majetku
OSP – oddělení strategického plánování
OSŘK – Odbor strategického řízení a komunikace
OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŽP – Odbor životního prostředí
RMČ – Rada městské části
SMP14, a. s. – Správa majetku Praha 14, a.s.
STRR – Strategický tým pro řízení a rozvoj MČ Praha 14
ÚMČ P14 – úřad městské části Praha 14
UR – udržitelný rozvoj
ÚÚR - úsek územního rozvoje
ZŠ – základní škola
ŽoP – žádost o platbu