

## Oprava komunikace Lednická



13. 5. – osazení dopravního značení, frézování komunikace

14. až 19. 5. – přípravné práce na vozovce a chodníku, bourání rýhy, pokládka obrub, sanace mostu

20. až 21. 5. – zhotovení spojovacího postřiku, pokládka asfaltového souvrství

22. 5. – prořez pracovních spár, závěrečný úklid stavby, likvidace dopravního značení



