

## KAPITÁNA STRÁNSKÉHO 995-996, PRAHA 14 – ČERNÝ MOST

## INFO REPORT CENTRA a.s. pro 38.týden roku 2020

Zapsal: Bc. Václav Thoss, technický ředitel CENTRA a.s.

Datum: Aktualizace k 11.09.2020

**A. Základní informace**

Zahájení stavebních prací: 11.05.2020

**B. Odchytky od smluvního harmonogramu****C. Plánované odpojování elektřiny s dopadem pro celý objekt**

V týdnu od 14.9. do 18.9 není plánováno žádné odpojení od elektřiny. První přepojení/odpojení objektu 995 je naplánováno na 22.9.2020. Druhé odpojení je plánováno na 6.10.2020

**D. Plánované odpojování elektřiny s dopadem pro byty**

V týdnu od 14.9. do 18.9.2020 žádné odpojování elektřiny v bytech není plánováno.

**Harmonogram přepojování bytů od 23.9.2020:**

Harmonogram vypínání elektřiny a přepojování bytů.		
22.IX	Vypínání celý objekt 995, souběh stávající a nové stoupačky	od 8:00 do 16:00 hod.
23.IX	přepojování bytů 8 patro a nebytových prostor s vlastním měřením	Přepojení v bytě cca 2hod.
24.IX	přepojování bytů 7 patro a nebytových prostor s vlastním měřením	Přepojení v bytě cca 2hod.
25.IX	přepojování bytů 6 patro a nebytových prostor s vlastním měřením	Přepojení v bytě cca 2hod.
26.IX		
27.IX		
28.IX	přepojování bytů 5 patro a nebytových prostor s vlastním měřením	Přepojení v bytě cca 2hod.
29.IX	přepojování bytů 4 patro a nebytových prostor s vlastním měřením	Přepojení v bytě cca 2hod.
30.IX	přepojování bytů 3 patro a nebytových prostor s vlastním měřením	Přepojení v bytě cca 2hod.
01.X	přepojování bytů 2 patro a nebytových prostor s vlastním měřením	Přepojení v bytě cca 2hod.
02.X	přepojování bytů 1 patro a nebytových prostor s vlastním měřením	Přepojení v bytě cca 2hod.
03.X		
04.X		
05.X	přepojování bytů Přízemí a nebytových prostor s vlastním měřením	Přepojení v bytě cca 2hod.
06.X	Vypínání celý objekt 996 instalace nového přívodu do domu	od 8:00 do 18:00

**E. Bourací a jiné hlučné práce**

Objekt 995

- Bourání nik pro hydranty
- Vrtání žlabů pro horizontální rozvodů
- Lištování rozvodů elektro na schodištích
- Jádrové vrtání do bytů

**F. Další jiná omezení ve 38. týdnu (uzavření schodiště, omezení u vstupu do objektu, ...)**

Uzavření vstupu 995 z důvodu stavebních prací pro přípravu nových portálů cca do 30.10.

