

Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1. – 4. čtvrtletí 2016

Odbor investiční

Domov seniorů Bojčenkova – projektová dokumentace

Org. 0000000001247

SR MČ 2.000.000,00 Kč – **UR MČ** 445.300,00 Kč – **čerpáno** 445.280,00 Kč

Jedná se o zpracování projektové realizační dokumentace, která řeší celkovou rekonstrukci stávajícího objektu, zvýšení lůžkové kapacity, zlepšení bezbariérovosti přístupu celého objektu a rozšíření stravovacích kapacit, včetně celkového zateplení obálky budovy. V rámci územního řízení byly opakovaně řešeny námítky obyvatel sousedních domů. Byla vypracována studie „Posouzení požadavků sousedů“, která sloužila k ověření reálnosti provedení úprav projektové dokumentace. V 06/2016 bylo projekční kanceláři zadáno zpracování těchto úprav do projektové dokumentace.

Zpracovatel: Dvořák architekti, Měchenice.

Komunitní centrum Hloubětínská – projektová dokumentace

Org. 0000000001192

SR MČ – 3.000.000,00 Kč – **UR MČ** 706.200,00 Kč – **čerpáno** 706.109,79 Kč

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizační projektové dokumentace. Stavba bude sloužit zejména ke kulturnímu využití občanů MČ Praha 14 (sál pro cca 80 diváků s potřebným zázemím pro účinkující a techniku, sociální zařízení, šatny pro návštěvníky, knihovna s kanceláří pro knihovníka, internetová kavárna s dětským koutkem, klubovny pro jednotlivé zájmové oddíly a kancelář provozu objektu s kuchyňkou). Vydání územního rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 12. 2016. V současné době se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení a projektové dokumentaci na zahradní a terénní úpravy.

Zpracovatel: Ing. Miloš Synovec – M. S. projekce staveb, Jablonec nad Nisou.

Park Pilská II. etapa – projektová dokumentace + výstavba kavárny

Org. 0024522001251

SR MČ 6.000.000,00 Kč – **UR MČ** 9.000.000,00 Kč – **čerpáno** 8.670.050,75 Kč

Projektová realizační dokumentace řešila vytvoření atraktivního shromažďovacího prostoru pro širokou veřejnost, který nabídne příjemné prostředí a moderní zázemí pro návštěvníky parku. Objekt zahrnuje tyto základní funkční prostory: vnitřní společenský prostor pro veřejnost, venkovní společenský prostor/terasa, hygienické zázemí pro veřejnost a personál, technické zázemí objektu. Bylo zadáno i zpracování projektu interiéru (výtvarná studie interiéru, materiálové a barevnostní řešení). Dodatkem č. 1 bylo schváleno posunutí termínu realizace do 12. 12. 2016. Akce bude ukončena v 1. čtvrtletí roku 2017. V 1. čtvrtletí roku 2017 proběhne vypsání veřejné zakázky na vybavení kavárny nábytkem a gastrozařízením.

Zpracovatel projektové dokumentace: SILVAPLANA SE, Praha.

Termín realizace: 07-12/2016

Zhotovitel stavby: PARECO s. r. o., Praha.

Sportovní volnočasové zařízení „Plechárna“- vnitřní úpravy

Org. 0000000001345

SR MČ 3.200.000,00 Kč – **UR MČ** 3.915.100,00 Kč – **čerpáno** 3.914.774,71 Kč

Jednalo se o dofinancování akce započaté v roce 2015. Na základě usnesení č. 377/RMČ/2016 ze dne 23. 6. 2016 bylo dodatečně schváleno provedení finální vrstvy povrchů podlah.

Zhotovitel: RENASTAV, s.r.o., Praha

Zhotovitel podlah: Mystic Constructions, s. r. o., Praha.

Termín realizace: 01-03, 07/2016

Akce ukončena.

Sportovní volnočasové zařízení - snížení energetické náročnosti

Org. 0010175001295

UR EU+SFŽP 346.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se finanční prostředky získané nad rámec schválené dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory. Na základě žádosti MČ Praha 14 byly řídicím orgánem v roce 2016 některé z nezpůsobilých výdajů schváleny jako způsobilé výdaje (EU 327.442,95 Kč, SFŽP 19.261,00 Kč).

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1697 ze dne 27. 6. 2016 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory. Pro MČ Praha 14 byla schválena dotace na tento projekt v celkové výši 346.703,95 Kč.

Čerpání finančních prostředků za rok 2016 se jeví zkráceně, jako nečerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci v roce 2015. Dle metodiky MHMP byly tyto výdaje minulých let (2015) přeúčtovány do příslušného účetního období.

Snížení energetické náročnosti budov MŠ Chvaletická - MŠ Štolmířská

Org. 0010143001241

UR EU+SFŽP 1.598.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se finanční prostředky získané nad rámec schválené dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory. Na základě žádosti MČ Praha 14 byly řídicím orgánem v roce 2016 některé z nezpůsobilých výdajů schváleny jako způsobilé výdaje (EU 1.509.230,25 Kč, SFŽP 88.778,25 Kč).

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1697 ze dne 27. 6. 2016 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory. Pro MČ Praha 14 byla schválena dotace na tento projekt v celkové výši 1.598.008,50 Kč.

Čerpání finančních prostředků za rok 2016 se jeví zkráceně, jako nečerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci v roce 2015. Dle metodiky MHMP byly tyto výdaje minulých let (2015) přeúčtovány do příslušného účetního období.

Komunitní centrum Kardašovská – projektová dokumentace

Org. 0000000001357

SR MČ 600.000,00 Kč – UR MČ 1.182.600,00 Kč – čerpáno 1.177.088,70 Kč

Jednalo se o přípravu projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci nebytového prostoru v panelovém domě čp. 626 v ul. Kardašovská. Jedná se o zateplení objektu a o změnu dispozičního řešení vnitřních prostor, jejichž úprava je zaměřena na využití pro sociálně zaměřené aktivity a vzdělání. Rekonstrukce vnitřních dispozic umožní vznik nového komunitního centra, které bude sloužit jako zázemí pro obyvatele Lehovce (nabídka kroužků pro děti a mládež a místo pro setkávání obyvatel).

Zpracovatel: AMMBRA PROJEKT, Praha

V 12/2016 byla podána nová žádost o poskytnutí podpory – 39. výzva Operační program Životní prostředí – prioritní osa 5 – Energetické úspory (za způsobilé výdaje jsou považovány náklady za zateplení obvodového pláště, zateplení ploché střechy a výměna původních oken a vstupů).

V 06/2016 v rámci rozvoje komunitních center byla podána i žádost o poskytnutí dotace v rámci výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dispoziční řešení vnitřních prostor – investiční část a provoz centra – neinvestiční část).

Činnost místní správy – budova úřadu čp. 1072 – rekonstrukce výtahu

Org. 0000000001363

SR MČ 1.200.000,00 Kč – čerpáno 1.173.700,00 Kč

Realizace akce spočívala v rekonstrukci výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14, Bří Venclíků čp. 1072. Práce byly zahájeny 7. 11. 2016 odstávkou výtahu.

Zhotovitel: Výtahy VOTO Plzeň, s. r. o., Plzeň.

Termín realizace: 11-12/2016

Akce ukončena

Zateplení a rekonstrukce domu v ul. Vlčkova čp. 1067 – projektová dokumentace

Org. 0000000001358

SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 871.900,00 Kč – čerpáno 868.246,00 Kč

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace pro realizaci zateplení a vnitřní stavební úpravy domu v ul. Vlčkova čp. 1067.

Zpracovatel: Dvořák architekti, Měchenice.

V 12/2016 byla podána nová žádost o poskytnutí podpory – 39. výzva Operační program Životní prostředí – prioritní osa 5 – Energetické úspory (za způsobilé výdaje jsou považovány náklady za zateplení obvodového pláště, zateplení střech a výměna původních oken a vstupů).

Revitalizace vnitrobloku Mochovská – projektová dokumentace

Org. 0000000001364

SR MČ 1.500.000,00 Kč – UR MČ 229.000,00 Kč – čerpáno 228.448,00 Kč

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace ve stupni koncepční studie na zkulturnění daného prostoru pro obyvatele žijící v jeho bezprostředním okolí. Obnova a doplnění zpevněných ploch a revitalizace dětského hřiště. Výběrové řízení na projektovou dokumentaci bude vypsané v roce 2017.

Zpracovatel: a3atelier, s. r. o., Praha

Revitalizace vnitrobloku Šebelova – projektová dokumentace

Org. 0000000001365

SR MČ 1.200.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Mělo se jednat o zpracování projektové dokumentace na revitalizaci vnitrobloku Šebelova navazujícího na MŠ Obláček. Kompletní revitalizace zpevněných ploch, zeleně a dětských hřišť.

Projektový záměr byl zrušen z důvodu nemožnosti dořešit majetkoprávní vztahy k předmětným pozemkům.

Broumarská – projektová dokumentace

Org. 0000000001366

SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jednalo se o zpracování přípravné projektové dokumentace v souladu s koncepční studií, jejíž zpracování bylo schváleno Zastupitelstvem městské části Praha 14 dne 8. 12. 2015 usnesením č. 53/ZMČ/2015. Projektová dokumentace bude řešit revitalizaci ploch při Broumarské ulici v severní i jižní části předmětných pozemků. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu průzkumných prací na předmětných pozemcích. Projektová dokumentace bude zpracována v roce 2017.

Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Za Rokytkou + ul. Hodějovská + pás pro cyklisty) – projektová dokumentace

Org. 0000000001367

SR 500.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a stavbu chodníku a cyklotrasy:

1) Vymezení pruhu pro provoz cyklistů a chodců v šíři 2 m po levé straně komunikace ve směru od Hostavic v úseku od křižovatky s ulicí Jakubovskou ke křižovatce s ulicí Za Rokytkou. Před křižovatkou s ulicí Za Rokytkou bude provedeno rozšíření komunikace, přemístění sloupů veřejného osvětlení a jeho vedení.

2) Vybudování pruhu pro chodce a cyklisty na stávající nezpevněné ploše po levé straně v úseku od ulice Za Rokytkou k domu č. 18 v Hodějovské ulici.

Vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace nebylo zahájeno z důvodu probíhajícího územního řízení k úpravě koryta Rokytky, předmětný projekt přímo ovlivňuje stanovení rozsahu stavby a technických podmínek pro zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude vypracována v roce 2017.

Komunikace pro chodce a cyklisty v k. ú. Kyje (ul. Broumarská, Dobrovolného) – projektová dokumentace

Org. 0000000001368

SR MČ 400.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na stavbu komunikace – výstavba zpevněné komunikace v délce 450 m v šířce 2,5 - 3 m určené pro chodce a cyklisty, od ulice Broumarská k ulici Dobrovolného. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu dokončování studie.

Komunikace Oborská – projektová dokumentace

Org. 0000000001369

SR MČ 150.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Mělo se jednat o zpracování projektové dokumentace na stávající komunikaci pro rozšíření prostor potřebných k vybudování chodníku pro pěší podle platných technických norem v šířce, která bude vyhovovat obousměrnému provozu chodců. Vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace nebylo zahájeno z důvodu nevyjasnění majetkoprávních vztahů (restituce – Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou.).

Komunikace Staré Kyje – projektová dokumentace

Org. 0000000001370

SR MČ 700.000,00 – UR MČ 605.000,00 Kč – čerpáno 301.290,00 Kč

Realizace akce spočívá v přípravě projektové dokumentace k dlouhodobě plánované rekonstrukci komunikací a chodníků v oblasti Starých Kyjí:

1) Ulice Stupská – vybudování kolmého stání osobních vozidel, zpevněného povrchu vozovky a chodníků včetně osazení obrubníků.

2) Ulice Za Školou a ulice Hlinská – komunikace se nachází v blízkosti ZŠ Šimanovská, je zde třeba rozšířit chodník na rozměr odpovídající platným technickým normám, dále vyřešit odvod dešťových vod včetně napojení okolních nemovitostí a přizpůsobit veřejné osvětlení a případně inženýrské sítě. V části ulice Hlinská, která je nyní bez zpevněného povrchu, je navržena rekonstrukce chodníku a vozovky.

3) Krčínovo náměstí – rekonstrukce povrchu komunikací včetně úprav napojení a jejich odvodnění. Vytvoření parkovacích stání formou zatravnění dlažby.

Zbýlé finanční prostředky mohou být vyčerpány na základě uzavřené smlouvy až po vydání pravomocného stavebního povolení (předpoklad únor 2017).

Zpracovatel: FORVIA CZ s. r. o., Poděbrady.

Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálinská, Lednická) – projektová dokumentace

Org. 0000000001371

SR MČ 500.000,00 Kč – v UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a stavbu chodníků v ul. Tálinská a Lednická. Projektová dokumentace bude vypracována v roce 2017.

Rekonstrukce komunikace K Rokytce – projektová dokumentace

Org. 0000000001371

UR MČ 302.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu na rekonstrukci vozovek a souvisejících zpevněných ploch ulice K Rokytce. Komunikace má charakter místní obslužné komunikace bez chodníků. Řešený úsek je napojen na ulice Bošilecká a Herdovská. Dále bude řešena manipulační plocha pro vozidla (zatravnovací dlažba) a oprava veškerých vjezdů a vstupů na přilehlé pozemky.

Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu jednání PVS ohledně výstavby vodovodního řadu.

Zpracovatel: Pontex spol. s r. o., Praha.

Točna Hostavice

Org. 0000000001311

SR MČ 3.500.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 2.000.000,00 Kč – čerpáno – 145.308,90 Kč

Jedná se o dořešení prostoru v křižovatce ulic Novozámecká a Pílská, návrhem se řeší přehlednost prostoru, rekonstrukce stávající autobusové zastávky spolu s přechodem pro chodce a provedením chodníku pro přístup chodců k přilehlému parku. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyla akce v roce 2016 dokončena. Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši, v rámci finančního vypořádání s HMP bude požádáno o ponechání dotace na rok 2017.

Zhotovitel: KVS stavební, s. r. o., Praha

Termín realizace: 10/2016 – 04/2017

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 19/69 ze dne 15. 9. 2016 poskytnutí investičních účelových prostředků pro MČ Praha 14 ve výši **2 mil. Kč na akci „Točna – Hostavice“**.

Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14

Org. 0000000001360

SR MČ 28.800.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Po uzavření SoD a objednávek na technický dozor, autorský dozor a BOZP byly finanční prostředky rozpočtovým opatřením převedeny na jednotlivé akce nad rámec obdržené dotace z HMP na dofinancování jednotlivých akcí MČ Praha 14 a zbylé finanční prostředky byly převedeny do FRR.

ZŠ Šimanovská – rekonstrukce elektroinstalace

Org. 0080101001359

UR MČ 1.800.000,00 Kč – čerpáno 418.771,86 Kč

UR HMP 3.150.000,00 Kč – čerpáno 3.150.000,00 Kč

Rekonstrukce silnoproudu řešila kompletní světelnou, zásuvkovou a motorovou instalaci. Slaboproud řeší kabeláž pro datový a telefonní rozvod včetně páteřního propojení, přípravu na AV, TV, el. vrátného, evakuační rozhlas s ústřednou a zabezpečovací signalizací v celém objektu. Finanční vypořádání za vícepráce a méněpráce proběhne v 1. čtvrtletí roku 2017.

Zhotovitel: EQOS Energie Česko spol. s r. o., Praha.

Termín realizace: 06-09/2016

Akce ukončena stavebně, finanční vypořádání proběhne v roce 2017

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 14/23 ze dne 25. 2. 2016 poskytnutí investičních účelových prostředků pro MČ Praha 14 ve výši 15 mil. Kč na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ“.

(Spadá pod rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14)

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

MŠ Gen. Janouška – rekonstrukce elektroinstalace

Org. 0080101001361

UR MČ 2.000.000,00 Kč – čerpáno 1.698.679,24 Kč

UR HMP 3.150.000,00 Kč – čerpáno 3.150.000,00 Kč

V rámci rekonstrukce byla provedena výměna vnitřní kabeláže, koncových prvků a většiny svítidel, nová počítačová síť pro napojení PC a videotelefonů a osazena nová ústředna.

Zhotovitel: ELTODO a. s., Praha.

Termín realizace: 06-09/2016

Akce ukončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 14/23 ze dne 25. 2. 2016 poskytnutí investičních účelových prostředků pro MČ Praha 14 ve výši 15 mil. Kč na „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ“.

(Spadá pod rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14)

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

MŠ Chvaletická – rekonstrukce elektroinstalace

Org. 0080101001362

UR MČ 2.045.000,00 Kč – čerpáno 1.572.749,57 Kč

UR HMP 3.150.000,00 Kč – čerpáno 3.150.000,00 Kč

V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní výměna rozvodů elektroinstalací, osazeny nové rozvaděče, koncové prvky (část svítidel, spínače, zásuvky, kamery, videotelefony atd.). Uzavřen dodatek č. 1 a jednání o uzavření dodatku č. 2. Dlouhé průtahy a jednání ohledně víceprací způsobilo, že finanční vypořádání akce proběhne v 1. čtvrtletí roku 2017.

Zhotovitel: ELEKTRO – FA. PAVELEK, s. r. o.

Termín realizace: 06-08/2016

Akce ukončena stavebně, finanční vypořádání proběhne v roce 2017

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 14/23 ze dne 25. 2. 2016 poskytnutí investičních účelových prostředků pro MČ Praha 14 ve výši 15 mil. Kč na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ“.

(Spadá pod rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14)

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

MŠ Šebelova – rekonstrukce elektroinstalace

Org. 0080101001360

UR MČ 2.800.000,00 Kč – čerpáno 1.814.228,00 Kč

UR HMP 5.550.000,00 Kč – čerpáno 5.550.000,00 Kč

V rámci rekonstrukce byla provedena výměna vnitřní kabeláže, koncových prvků a většiny svítidel. Nově bylo zřízeno nouzové osvětlení. Dále byla osazena nová ústředna a provedeny zásahy do EPS a kompletní výměna odtahových jednotek v kovu a všech lokálních ventilátorů. K 30. 12. 2016 byl uzavřen dodatek na vyčíslení víceprací a méněprací, finanční vypořádání proběhne v 1. čtvrtletí roku 2017.

Zhotovitel: ELTODO, a. s., Praha.

Termín realizace: 06-09/2016

Akce ukončena stavebně, finanční vypořádání proběhne v roce 2017

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 14/23 ze dne 25. 2. 2016 poskytnutí investičních účelových prostředků pro MČ Praha 14 ve výši 15 mil. Kč na „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ“.

(Spadá pod rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14)

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

ZŠ Šimanovská – výstavba tělocvičny

Org. 0000000001355

SR MČ 1.500.000,00 Kč – UR MČ 155.000,00 Kč – čerpáno 155.000,00 Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro výstavbu tělocvičny včetně zázemí. V 07/2016 bylo zadáno zpracování dalších variant architektonické studie a v 08/2016 bylo zadáno zpracování architektonické studie z nového zadání na hmotné a provozní řešení. Další případné zadání projektové dokumentace bude řešeno v závislosti na projednání připomínek ke studiím tak, aby v 1. čtvrtletí 2017 mohlo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Zpracovatel: BRAK architekts, Praha

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce střechy tělocvičny a kuchyňky

Org. 0000000001372

SR MČ 2.000.000,00 Kč – UR MČ 1.335.700,00 Kč – čerpáno 1.335.691,12 Kč

Jednalo se o celkovou rekonstrukci ploché střechy nad tělocvičnou a nad spojovacím krčkem v 1. NP, kde jsou mimo jiné umístěny cvičné kuchyňky a zázemí tělocvičny. Skladba střech je řešena jako plochá, jednoplášťová, nevětratelná a nepochozí střecha.

Zhotovitel: KVS stavební, s. r. o., Praha.

Termín realizace: 07-09/2016

Akce dokončena.

ZŠ Šimanovská – rekonstrukce střechy

Org. 0000000001373

SR MČ 5.014.000,00 Kč – UR MČ 5.120.000,00 Kč – čerpáno 4.449.378,77 Kč

Jednalo se o celkovou rekonstrukci střešní krytiny. Projekt řešil výměnu střešní krytiny z asfaltového oxidovaného šindele za plechovou krytinu z předzvětralého titan-zinku, včetně navazujících svodů a rekonstrukci hromosvodu. Došlo ke zlepšení tepelně technické vlastnosti přidáním tepelné izolace na podlahu půdy a střecha byla převedena na střechu dvouplášťovou větranou. V 10/2016 byl uzavřen dodatek č. 1 na prodloužení termínu do 14. 11. 2016. Vzhledem k dlouhým průtahům ohledně schválení méněprací a víceprací (uzavření dodatku) dojde k finančnímu vypořádání v roce 2017.

Zhotovitel: KVS stavební, s. r. o., Praha.

Termín realizace: 07-10/2016

Akce ukončena stavebně, finanční vypořádání proběhne v roce 2017

MŠ Paculova – havarijní stav kuchyně a dětského hřiště

Org. 0080303001414

SR MČ 4.000.000,00 Kč – UR MČ 253.700,00 Kč – čerpáno 253.607,88 Kč

UR HMP 7.000.000,00 Kč – čerpáno 7.000.000,00 Kč

Havarijní stav kuchyně

Investiční akce spočívala v celkové rekonstrukci kuchyně a navazujících prostor, která byla již v nevyhovujícím stavu. Součástí rekonstrukce byly nejen stavební úpravy, ale i kompletní obměna původního strojového vybavení, rekonstrukce skladovacích prostor a byl vyřešen problém s křížením provozů.

Zhotovitel: PROGASTO s. r. o., Praha + S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. Praha

Termín realizace: 07-08/2016

Akce dokončena

Havarijní stav dětského hřiště

Investiční akce spočívala v rekonstrukci havarijního stavu dětského hřiště. Došlo k vybudování pískovišť, herních prvků a cest.

Zhotovitel: 4soft, s.r.o., Šumperk nad Desnou

Termín realizace: 11-12/2016

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 20/9 ze dne 20. 10. 2016 investiční dotaci pro MČ Praha 14 ve výši 7 mil. Kč.

Dotace byla vyčerpána v plné výši

MŠ Sadská – rekonstrukce zahrady

Org. 0000000001375

SR MČ 1.600.000,00 Kč – **UR MČ** 0,00 Kč – **čerpáno** 0,00 Kč

Mělo se jednat o úpravu zahrady - vysázení stromů a instalaci nových herních prvků.

Akce zrušena

MŠ Vybíralova 968 – navýšení kapacity kuchyně

Org. 0000000001356

SR 4.000.000,00 Kč – **UR MČ** 10.913.900,00 Kč – **čerpáno** 10.913.762,85 Kč

Realizace akce spočívala v rozšíření kapacity kuchyně (architektonická a stavební část, zdravotně technické řešení, elektroinstalace, vzduchotechnika, gastrotechnologie a vytápění).

Zpracovatel projektové dokumentace: B. B. D., s. r. o., Praha.

Zhotovitel: Tost cz, s. r. o., Ledec nad Sázavou.

Termín realizace: 07-08/2016

Akce dokončena.

MŠ Zelenečská – přestavba školnického bytu

Org. 0000000001353

UR MČ 95.000,00 Kč – **čerpáno** 94.985,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby na přestavbu školnického bytu na třídu pro dětskou skupinu.

Zpracovatel: R-Projekt 07, s.r.o., Praha

Projektová příprava na ZŠ a MŠ

Org. 0000000000000

SR MČ 4.870.000,00 Kč – **RU MČ** 0,00 Kč – **čerpáno** 0,00 Kč

Jedná se o finanční prostředky, které byly schváleny v rámci rozpočtu OI na rok 2016 a rozpočtovým opatřením byly převedeny na jednotlivé (schválené) akce.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce vzduchotechniky (rekuperace)

Org. 0000000001378

UR MČ 620.500,00 Kč – **čerpáno** 620.488,00 Kč

Jednalo se o přípravu projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci na řízené větrání (rekuperace).

Zpracovatel: a3atelier, s.r.o., Praha

(Spadá pod projektovou přípravu na ZŠ a MŠ)

V 12/2016 byla podána nová žádost o poskytnutí podpory – 39. výzva Operační program Životní prostředí – prioritní osa 5 – Energetické úspory (za způsobilé výdaje jsou považovány náklady za rekuperační jednotky).

ZŠ Gen. Janouška – rekonstrukce školní jídelny

Org. 0000000001379

UR MČ 49.700,00 Kč – čerpáno 49.610,00 Kč

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci školní jídelny včetně vybavení.
Zpracovatel: Berger, Praha

(Spadá pod projektovou přípravu na ZŠ a MŠ)

ZŠ Vybíralova – rekonstrukce vzduchotechniky

Org. 0000000001384

UR MČ 113.500,00 Kč – čerpáno 113.498,00 Kč

Z finančních prostředků byla uhrazena pasportizace budovy. Projektová dokumentace bude zpracována v roce 2017 a podána žádost o dotaci na řízené větrání ve třídách a společenských prostor.
Zpracovatel: a3atelier, s.r.o., Praha

(Spadá pod projektovou přípravu na ZŠ a MŠ)

MŠ Gen. Janouška – rekonstrukce gastro

Org. 0000000001380

UR MČ 31.500,00 Kč – čerpáno 31.460,00 Kč

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně včetně zázemí a vybavení gastro zařízením.

Zpracovatel: Berger, Praha

(Spadá pod projektovou přípravu na ZŠ a MŠ)

MŠ Bobkova – izolace proti vztlínání spodní vody

Org. 0000000001381

UR MČ 154.900,00 Kč – čerpáno 154.880,00 Kč

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace na izolační práce proti vztlínání spodní vody do objektu školky.

Zpracovatel: ProjectK7, s.r.o., Hýskov

(Spadá pod projektovou přípravu na ZŠ a MŠ)

MŠ Zelenečská – rekonstrukce elektroinstalace

Org. 0000000001382

UR MČ 170.700,00 Kč – čerpáno 170.610,00 Kč

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zastaralé elektroinstalace (silnoproud a slaboproud). Realizace akce proběhne v roce 2017.

(Spadá pod projektovou přípravu na ZŠ a MŠ)

MŠ Zelenečská – rekonstrukce ÚT

Org. 0000000001383

UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Na základě posouzení rozvodů ústředního topení včetně osazení topných těles bylo odstoupeno od zpracování projektové dokumentace.

(Spadá pod projektovou přípravu na ZŠ a MŠ)

Projekt byl zrušen.

Spoluúčast MČ Praha 14 na akcích ZŠ a MŠ

Org. 0000000000000

SR MČ 4.400.000,00 Kč – RU MČ 0,00 Kč

Jedná se o finanční prostředky, které byly schváleny v rámci rozpočtu OI na rok 2016 a rozpočtovým opatřením byly převedeny na jednotlivé (schválené) akce.

ZŠ Hloubětínská – plot kolem školy

Org. 0000000001385

UR MČ 2.000.000,00 Kč – čerpáno 142.352,00 Kč

Realizace akce spočívá v oplocení školního pozemku. Součástí prací je demontáž kovového plotu, odbourání podezdívky včetně stávajícího základu. Nově bude provedeno založení plotových zdí, vyzdívka podezdívky a dodávka a montáž kovových rámu oplocení. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bylo dokončení akce přesunuto do roku 2017. Finanční vypořádání akce proběhne v roce 2017.

(Spoluúčast MČ Praha 14 + předpokládané zapojení finančních prostředků školy 1.500.000,00 Kč – odvod do FRR)

ZŠ Chvaletická – výdejní linka

Org. 0000000001388

UR MČ 11.000,00 Kč – čerpáno 11.000,00 Kč

Realizace akce spočívá ve výměně výdejní linky jídel včetně řešení příjmu použitého nádobí, strojů a zařízení s médii. S možností spojení s rekonstrukcí celé varny včetně stavebních úprav a náročnosti celé akce, byl tento projekt přesunut na rok 2017. Výběrové řízení na zhotovitele proběhne v 1. čtvrtletí roku 2017.

MŠ Bobkova – rekonstrukce povrchů hřišť

Org. 0000000001386

UR MČ 1.981.000,00 Kč – čerpáno 1.980.794,20 Kč

Jednalo se o výměnu dopadových ploch dětských hřišť, doplnění herních prvků a vybudování nového multifunkčního hřiště na střeše mateřské školky.

Zhotovitel: 4soft, s. r. o., Šumperk nad Desnou.

Termín realizace: 07-08/2016.

Akce ukončena.

(Spoluúčast MČ Praha 14 + zapojení finančních prostředků školky 750.000,00 Kč)

MŠ Jahodnice

Org. 0080175001340

UR MČ 31.000,00 Kč – čerpáno 30.250,00 Kč

UR MHMP 15.000.000,00 Kč – čerpáno 4.193.025,16 Kč

Navržený objekt mateřské školy je dvoupodlažní bez podsklepení se třemi pavilony propojenými krčky. Ve dvou hlavních pavilonech se nacházejí učebny, hygienické a skladové zázemí jednotlivých tříd. Tyto 2 pavilony jsou propojeny krčkem, ve kterém se nacházejí přípravný, technické zázemí objektu a vertikální komunikace. Ve třetím pavilonu se nachází kuchyň se zázemím, administrativní zázemí MŠ a tělocvična. Kapacitně jsou v Mateřské školce 4 třídy po 28 dětech – celkem tedy 112 dětí. Kuchyň je plánována na pokrytí větší kapacity jídel, aby se z ní mohly rozvážet obědy i do ostatních škol a školek v okolí (celková kapacita 350 obědů). Byla podána aktualizovaná žádost o dotaci z MŠMT. Finanční prostředky nebyly dočerpány v plné výši z důvodu uzavření smlouvy v 9/2016 a z klimatických důvodů. V rámci finančního vypořádání s MHMP bude požádáno o ponechání dotace do roku 2017. Finanční prostředky budou vyčerpány v roce 2017.

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., Praha

Termín realizace: 09/2016 – 07/2017

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/21 ze dne 16. 6. 2016 investiční dotaci pro MČ Praha 14 ve výši 15 mil. Kč.

MŠ Kostlivého – gastro

Org. 0000000001402

UR MČ 553.200,00 Kč – čerpáno 553.139,40 Kč

Z důvodu havárie kuchyňského varného zařízení a následného vyvolání kritického stavu v oblasti kapacitního zajištění stravy, byla realizována dodávka gastro – zařízení a současně byla provedena i výměna kotle (převoz z MŠ Vybíralova).

Zhotovitel: PROGASTRO, s. r. o., Praha.

Termín realizace: 08/2016

Akce ukončena.

(Spoluúčast MČ Praha 14 + zapojení finančních prostředků školky 200.000,00 Kč)

Sportoviště Splavná

Org. 0000000001354

RU MČ 4.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

RU MHMP 800.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se o revitalizaci a výstavbu dvou venkovních oplocených multifunkčních hřišť „A“ a „B“, s využitím v letních měsících pro sporty volejbal, nohejbal, basketbal, malou kopanou a v zimních měsících u hřiště „A“ s využitím přírodní kluziště. Součástí je rovněž úprava oplocení dětského hřiště, vybudování vyvýšeného hlediště pro diváky, prvky mobiliáře, napojení stavby na veřejné osvětlení a zásobování vodou, nezbytné vybudování přístupových zpevněných ploch a terénní úpravy. Akce bude spolufinancována z obdrženého daru od společnosti EKOSPOL v částce 4 mil. Kč a z odvodu z výherních hracích automatů 800 tis. Kč (Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 17/8 ze dne 26. 5. 2016 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení).

Usnesením 447/RMČ/2016 bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem VYSSPA Sports Technology s. r. o., uchazeč byl vyzván k podpisu smlouvy, ale neposkytl součinnost k podpisu. Z tohoto důvodu bylo vypsáno nové výběrové řízení. Termín realizace se tímto posouvá do roku 2017.

MŠ Šebelova – systém větrání (rekuperace)

Org. 0000000001405

RU MČ 589.000,00 Kč – čerpáno 585.035,00 Kč

Jednalo se o přípravu projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci na řízené větrání (rekuperace).

Zpracovatel: a3atelier, s.r.o., Praha

(Spadá pod projektovou přípravu na ZŠ a MŠ)

V 12/2016 byla podána nová žádost o poskytnutí podpory – 39. výzva Operační program Životní prostředí – prioritní osa 5 – Energetické úspory (za způsobilé výdaje jsou považovány náklady za rekuperační jednotky).

ZŠ Chvaletická (1. st. Rochovská)

Org. 0010176001303

RU MČ 66.700,00 Kč – čerpáno 66.671,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rámci „Snížení energetické náročnosti budov pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická“.

Zpracovatel: a3telier, s.r.o., Praha

Rekonstrukce chodníků (ul. Metujská)

Org. 0000000001333

RU MČ 34.000,00 Kč – čerpáno 33.275,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úpravu projektové dokumentace rekonstrukce chodníků v ulici Metujská.

Zpracovatel: INTERPROJEKT ODPADY s.r.o., Praha

Rekonstrukce chodníku „Nad Rybníkem“

Org. 0080220001407

RU MHMP 6.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Předmětem investiční akce je rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem po výměně vodovodních řadů a pokládky elektrických kabelů. Dotace nemohla být vyčerpána z důvodu investiční akce PVS (výměna vodovodních řadů) a PRE (pokládka kabelů). V rámci finančního vyrovnání s HMP bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2017.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 16/69 ze dne 15. 9. 2016 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 6 mil. Kč na akci: „Rekonstrukci chodníků v ulici Nad Rybníkem“.

SV cyklomagistrála

Org. 0080339001416

RU MHMP 3.500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční projekt severovýchodní cyklomagistrály je v současnosti jediným bezkolizním propojením mezi Prahou 20, Prahou 14, Prahou-Satalicemi, Prahou 19 a severovýchodní částí Prahy 9 s centrem města. Pomůže rovněž zlepšení dopravních vazeb pro Letňany a Čakovice. Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu přidělení dotace v 12/2016 a z důvodu dokončování studie cyklomagistrály. V rámci finančního vypořádání s HMP bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2017.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 22/1 ze dne 15. 12. 2016 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 3,5 mil. Kč na projektovou přípravu SV cyklomagistrála.

MŠ Vybíralova – multifunkční plocha na zahradu

Org. 0000000001413

UR MČ 326.400,00 Kč – čerpáno 326.247,46 Kč

Jednalo se o vybudování bezpečné multifunkční plochy s trampolínou a mlžítkem na zahradě MŠ. Akce byla financována ze schváleného rozpočtu MŠ a na základě rozhodnutí č. 440/RMČ/2016 ze dne 15. 8. 2016 byl zajištěn odvod těchto finančních prostředků do rozpočtu MČ Praha 14.

Zhotovitel: 4soft, s. r. o., Šumperk nad Desnou.

Termín realizace: 09-10/2016.

Akce ukončena.

MŠ Chvaletická – reko kuchyně – gastro

Org. 0000000001351

UR MČ 22.000,00 Kč – čerpáno 21.780,00 Kč

Jednalo se úpravu projektové dokumentace elektroinstalace v prostorech kuchyně a gastroprovozu v mateřské škole.

Zpracovatel: arw pb, s.r.o.

Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova

Org. 2040102001412

RU MČ 2.600.000,00 Kč – čerpáno 535.673,04 Kč (včetně spoluúčasti 20 %)

RU EU investiční 4.236.000,00 Kč – čerpáno 1.299.555,14 Kč (spolupodíl 50 %)

RU HMP investiční 2.541.600,00 Kč – čerpáno 779.733,08 Kč (spolupodíl 30 %)

Jedná se o přestavbu školnických bytů v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova na prostory pro dětskou skupinu. V 10/2016 byla podepsána smlouva se zhotovitelem. V prosinci byl uzavřen dodatek na prodloužení termínu do 23. 1. 2017 na obě části. Dále bude upraven prostor pro výdej jídel. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, autorský dozor, technický dozor a BOZP. Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány v roce 2016, budou rozpočtovým opatřením převedeny do roku 2017. Finanční vypořádání proběhne v roce 2017

Zhotovitel: MŠ Zelenečská + MŠ Vybíralova: MIRONSTAV, s.r.o., Praha

Termín realizace: 11/2016 – 01/2017

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 20/28 ze dne 20. 1. 2016 MČ P14 poskytnutí investičních a neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 7.090.240,00 Kč (investiční 6.777.600,00 Kč, neinvestiční 312.640,00 Kč) na tento projekt, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu. **Dotace nebyla čerpána v plné výši.**

Rezerva kapitálových výdajů

SR MČ 2.000.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč

Tyto finanční prostředky byly v rámci rozpočtu OI přesunuty na akce, které bylo nutno vzhledem k nezbytně nutným okolnostem neprodleně zainvestovat.

Odbor dopravy a ochrany prostředí

Dětské hřiště Jamská – projektová dokumentace

Org. 0000000001390

RS MČ 700.000,00 Kč – UR MČ 200.000,00 – čerpáno 138.451,00 Kč

Jednalo se o zpracování koncepční studie a s ní souvisejících průzkumů (dendrologický, hydrogeologický, biologický) na vybudování dětského hřiště v ulici Jamská na Hutích. Následná výstavba bude spolufinancována z daru společnosti Ekospol a. s., Praha. Koncepce bude dopsána do další fáze v roce 2017.

Park Jahodnice – projektová dokumentace

Org. 0000000001391

RS MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 313.510,30 Kč

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace na vybudování parku (terénní práce, rozšíření nabídky sportovních ploch pro obyvatele MČ, včetně bikeparku). V roce 2016 byla dokumentace dopracována do stupně územního rozhodnutí. V roce 2017 bude probíhat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace

Org. 0000000001392

RS MČ 750.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejného prostoru vytvořením vhodných ploch pro aktivní a pasivní trávení volného času. Dále pak o rekonstrukci parkových cest a změny jejich trasování, doplnění veřejného osvětlení, úpravu terénní modelace, o revitalizaci stávající zeleně a o novou výsadbu zeleně. Zároveň se jednalo o obnovu a umístění nového vhodného mobiliáře, revitalizaci stávajících dětských hřišť, instalaci cvičebních prvků a vybudování psí louky. V roce 2016 probíhala příprava zadání pro studii. Tuto akci řeší samostatně OÚR KS.

Revitalizace svahů Kardašovská – projektová dokumentace

Org. 0000000001393

RS MČ 1.200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Mělo se jednat o zpracování projektové dokumentace na stabilizaci stávajících svahů nad bytovými domy a rekonstrukci pěší komunikace (revitalizace zeleně, vybudování cestní sítě, doplnění veřejného osvětlení a vybudování opěrných zídek).

Projekt nebude realizován z důvodu uplatnění restitučního nároku Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou.

Revitalizace pozemků nad „Bílým koněm“

Org. 0000000001394

RS MČ 2.000.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se o revitalizaci, která bude spočívat ve vyčištění pozemku od dlouhodobě neudržované náletové zeleně, odstranění černých skládek, revitalizace celého prostoru, doplnění mobiliáře a cestní sítě. Je provedena inventarizace dřevin a zahájeno řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Po konzultaci s ved. OŘES bylo financování 1. etapy spočívající ve vyčištění pozemku od náletové zeleně přesunuto rozpočtovým opatřením z kapitálových do běžných výdajů. V současné době je po konzultaci s odborníky v oblasti inženýrské geologie nutné zadat zpracování podrobného inženýrskogeologického průzkumu, který poslouží k případné realizaci akce neinvestičního charakteru. Čerpání se předpokládá v roce 2017.

Revitalizace břehu Kyjského rybníku

Org. 0000000001395

RS MČ 1.000.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jednalo se o revitalizaci, která řešila vyčištění pozemku od dlouhodobě neudržované náletové zeleně, odstranění černých skládek a zpřístupnění části břehu Kyjského rybníka. Po konzultaci s vedoucím OŘES bylo financování 1. etapy spočívající ve vyčištění pozemku od náletové zeleně přesunuto rozpočtovým opatřením z kapitálových do běžných výdajů. Akce byla v rámci běžných výdajů realizována.

Parkourové hřiště Kpt. Stránského k. ú. Černý Most

Org. 0000000001396

RS MČ 2.500.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se o vybudování parkourového hřiště na stávající asfaltové ploše za panelovým domem v ulici kpt. Stránského 1000 a 1001. V roce 2016 byla vypsána nová veřejná zakázka. V roce 2017 bude podepsána smlouva. Finanční prostředky budou čerpány v roce 2017.

Zvýšený bezbariérový přechod v ul. Lednická – projektová dokumentace

Org. 0000000001397

RS MČ 50.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se o přípravu projektové dokumentace stavebního přechodu (zvýšený stavební - zpomalovací práh s přechodem pro chodce a pro bezpečný pojezd autobusem MHD) u železniční zastávky „Pražská Kyje“ a obousměrné autobusové zastávky „Nádraží Kyje“ se stavební úpravou chodníku. V roce 2016 nebylo čerpáno z důvodu jednání s MHMP.

Workoutové hřiště Jahodnice

Org. 0000000001349

UR HMP 700.000,00 Kč – čerpáno 577.947,79 Kč (dotace HMP z VHP)

Finanční prostředky byly čerpány na vybudování workoutového hřiště v ulici u Hostavického potoka v lokalitě Jahodnice.

Dětské hřiště Rožmberská

Org. 0000000001312

UR MČ 75.000,00 Kč – čerpáno 71 370,64 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na doplnění herního prvku na dětské hřiště v ulici Rožmberská.

Kancelář starosty – Oddělení informačních a komunikačních technologií

Programové vybavení

SR MČ 570.000,00 Kč – UR 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Tyto finanční prostředky byly v rámci rozpočtu OIKT přesunuty na Ochranu serverového úložiště a Licence Microsoft Datacentre server 2 ks.

Rekonstrukce ¼ kabeláže v objektech ÚMČ P14 – 2. etapa

Org. 0000000001410

SR MČ 250.000,00 Kč – čerpáno 178.475,00 Kč

V objektech úřadu bylo třeba doplnit kabeláž tak, aby bylo možné zachovat hvězdicovou topologii bez dalších rozbočovačů. V minulých obdobích došlo k výraznému navýšení počtu zařízení (IP telefony, síťové tiskárny) a kabeláž na toto nebyla připravena. Realizace proběhla v 09-10/2016.

Aktivní prvky (obměna ½ počtu) v objektech ÚMČ P14 – 2. etapa

Org. 0000000001411

SR MČ 550.000,00 Kč – čerpáno 463.188,00 Kč

Aktivní prvky byly více než 10 let staré, mimo záruku a podporu výrobce. Nepodporovali současné standardy. Neumožňovali napájení IP telefonů – řešeno napájecími adaptéry v pronájmu dodavatele. Bylo třeba zakoupit aktivní prvky ve skladbě: Redundantní páteřní prvky 48 portů 1 Gbs s podporou L2, L3, L4 a dále prvky na připojení klientů 4x48 portů 1 Gbs s napájením PoE a 3x24 portů 1 Gbs bez napájení. Realizace v 09-10/2016.

Obnova vybavení serverovny do objektu ÚMČ P14 – 2. etapa

Org. 0000000001398

SR MČ 1.100.000,00 Kč – čerpáno 1.026.443,00 Kč

S ohledem na stáří serverů (více než 5 let) po standardní záruce výrobce a s nevyhovujícími výkonnostními parametry byly zakoupeny 2x server v kategorii HPDL380G8-G9 a příslušná 2 disková pole se standardní zárukou 6hr CTR. Vypsání výběrového řízení proběhlo v 08/2016 a realizace se uskutečnila v 09-10/2016.

Mobilní aplikace pro občany MČ Praha 14

Org. 0000000001399

SR MČ 700.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Ke stávajícímu responzivnímu webu MČ Praha 14 je z důvodu vysokého počtu uživatelů mobilních zařízení vhodné doplnit samostatnou mobilní aplikaci pro platformy iOS, Android (volitelně Windows Phone). Aplikace výrazně zlepší komfort uživatelů těchto zařízení a přinese nové funkcionality, jako např. focení závad, uzavírky, havárie atd. Finanční prostředky byly přesunuty na základě rozhodnutí RMČ Praha 14 ze dne 5. 12. 2016 na digitalizaci stavebního archivu.

Upgrade GINIS

Org. 0000000001400

SR MČ 950.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Mělo se jednat o komplexní rozšíření funkčnosti informačního systému GINIS za účelem definování řízeného elektronického oběhu a dokladové finanční kontroly týkající se rozpočtových výdajů organizace. Součástí investiční akce bude integrace IS GINIS a Centrální evidence smluv (CES) společnosti Marbes Consulting. V současné době probíhají jednání s firmou GORDIC, MHMP a městskými částmi ohledně financování. Na základě tohoto nebyla akce realizována.

Upgrade systému Datacentrum

Org. 0000000001401

SR MČ 350.000,00 Kč – UR MČ 294.000,00 – čerpáno 293.788,00 Kč

Jednalo se o komplexní rozšíření funkčnosti informačního systému užívaného ke zpracování mezd. Upgradem informačního systému došlo ke zvýšení uživatelského komfortu a k optimalizaci návazných procesů (evidence docházky, schvalování dovolených, elektronizace kontaktů do účetnictví a elektronizace přenosu organizační struktury do EoS). Termín dokončení 09/2016.

Licence Microsoft Datacentre Server – 2 ks

Org. 0000000001408

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 275.000,00 Kč – čerpáno 274.526,84 Kč

Finanční prostředky byly použity na zakoupení licencí (zjištění vycházelo z licenčního auditu a licenčních podmínek). Bylo realizováno. Čerpání finančních prostředků proběhlo v 07/2016.

Ochrana serverového úložiště

Org. 0000000001409

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 351.000,00 Kč – čerpáno 350.834,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na Licence HP potřebné pro provoz vysoce dostupného úložiště a jeho zálohování. Realizace v 09/2016.

Odbor hospodářské správy

Nákup tiskáren

UR MČ 174.600,00 Kč – čerpáno 174.313,00 Kč

Nákup a instalace pokladny ParkTime

Finanční prostředky ve výši 55.733,00 Kč byly použity na nákup a montáž automatické pokladny ParkTime, která slouží k výdeji parkovacích lístků pro návštěvníky úřadu. Dodávka a instalace pokladny proběhla na konci měsíce června 2016.

Nákup potiskovacího zařízení – tiskárny karet

Finanční prostředky ve výši 118.580,00 Kč byly čerpány na základě uzavřené Smlouvy o nájmu tiskových a reprografických zařízení a o poskytování souvisejících dodávek a služeb mezi Městskou částí Praha 14 a firmou TOTAL SERVICE s.r.o. byla dodána na Oddělení informačních a komunikačních technologií jednostranná retransferová tiskárna karet HID FARGI HDP 5000. Tato tiskárna je určena pro potisk zaměstnaneckých hybridních karet, které slouží mj. pro vizuální identifikaci zaměstnanců a jsou opatřeny kontaktní částí pro zajištění práce s certifikáty a dále bezkontaktní částí pro zajištění rychlé elektronické identifikace.

Nákup nákladního automobilu

UR MČ 613.300,00 Kč – čerpáno 613.248,00 Kč

V roce 2016 proběhlo výběrové řízení na nákup nákladního vozu, na jehož základě RMČ Praha 14 usnesením č. 565 ze dne 24. 10. 2016 vydala souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na koupi nákladního automobilu tovární značky Renault Master.

Odbor správy majetku

Pozemky

UR MČ 1.000,00 Kč – čerpáno 968,00 Kč

Na základě Memoranda o vzájemné spolupráci směřující k výstavbě mateřské školy v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice byla se společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s., uzavřena dne 18. 12. 2015 pod č. j. 0587/2015/OSM/1010 kupní smlouva na pozemek parc. č. 877/135 k. ú. Hostavice. Vklad vlastnického práva do KN na základě uvedené smlouvy byl zapsán dne 30. 3. 2016 s právními účinky k 4. 3. 2016.

Odbor řízení ekonomiky a školství

Investiční transfery právnickým osobám

UR MČ 19.700,00 Kč – čerpáno 19.662,50 Kč

MČ Praha 14 na základě smlouvy o spolupráci „Sportovní areál ZŠ Gen. Janouška“ (čj. 0304/2014/OPKCVZ/1101 uzavřené dne 30. 6. 2014) proplatila Kovácké sportovní z. s., Kbely, zbytek nákladů za provedené práce související s realizací sportovních ploch školního areálu ZŠ Gen. Janouška.

MŠ Bobkova – Investiční transfer

UR MČ 199.100,00 Kč – čerpáno 199.052,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na nákup velkokapacitní myčky nádobí a výdaje spojené s úpravou a rozšířením stávající bezpečnostní signalizační ústředny v MŠ Bobkova.

Investiční transfery spolkům

Tělovýchovná jednota Kyje

UR MČ 190.000,00 Kč – čerpáno 190.000,00 Kč

Dotace z rozpočtu MČ Praha 14 byla poskytnuta na rekonstrukci vytápění v tenisovém areálu zmiňované organizace na základě veřejnoprávní smlouvy č. 130/2016/KS_OSPK/110.

Tělovýchovná jednota Slavoj Hloubětín (TESLA)

UR MČ 130.000,00 Kč – čerpáno 130.000,00 Kč

Dotace z rozpočtu MČ Praha 14 byla poskytnuta na rekonstrukci šaten a sociálního zařízení v areálu tenisového oddílu na základě veřejnoprávní smlouvy č. 131/2016/KS_OSPK/110.

Sportovní klub Spektrum Praha

UR MČ 110.000,00 Kč – čerpáno 110.000,00 Kč

Dotace MČ Praha 14 byla poskytnuta na dokončení a rozšíření zpevněných ploch v areálu softbalového hřiště oddílu na základě veřejnoprávní smlouvy č. 133/2016/KS_OSPK/110.

20. 2. 2017

Zpracovala:

Ing. Markéta Tomášová
referent Odboru investičního

Tomášová

Schválila:

Ing. Martina Mezenská
vedoucí Odboru investičního

Mezenská