

## Komentář k čerpání kapitálových výdajů za rok 2017

### Odbor investiční

#### **Komunikace Staré Kyje**

Org. 0000000001370

**SR MČ 20.000.000,00 Kč – UR MČ – 474.900,00 Kč – čerpáno 192.632,00 Kč**

V 09/2017 bylo vydáno stavební povolení. Akce byla rozdělena na 2 etapy. 1. etapa: ulice Stupská, Krčínovo náměstí a ulice Hlinská; 2. etapa: ulice Za Školou (plánovaná výstavba bytového domu). Na 1. etapu bude v 1. čtvrtletí roku 2018 vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

Realizace akce spočívá v dlouhodobě plánované rekonstrukci komunikací a chodníků v oblasti Starých Kyjí:

- 1) *Ulice Stupská* – vybudování kolmého stání osobních vozidel, zpevněného povrchu vozovky a chodníků včetně osazení obrubníků.
- 2) *Ulice Za Školou a ulice Hlinská* – komunikace se nachází v blízkosti ZŠ Šimanovská, je zde třeba rozšířit chodník na rozměr odpovídající platným technickým normám, dále vyřešit odvod dešťových vod včetně napojení okolních nemovitostí a přizpůsobit veřejné osvětlení a případně inženýrské sítě. V části ulice Hlinská, která je nyní bez zpevněného povrchu, je navržena rekonstrukce chodníku a vozovky.
- 3) *Krčínovo náměstí* – rekonstrukce povrchu komunikací včetně úprav napojení a jejich odvodnění. Vytvoření parkovacích stání formou zatravnovací dlažby.

#### **Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Za Rokytou + ul. Hodějovská) – projektová dokumentace**

Org. 0000000001367

**SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 517.000,00 Kč - čerpáno 512.654,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. V 06/2017 byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace.

##### **Komunikace a výstavba chodníku Za Rokytou**

Stavba bude dělena na tři základní objekty:

SO 01 – komunikace a chodník

SO 02 – cyklostezka

SO 03 – rekonstrukce mostu

SO 01 bude zahrnovat chodník podél ulice Hodějovská v úseku mezi mostem přes Rokytou a cukrárnou (parc. č. 98/1 k. ú. Kyje), úpravu plochy za mostem (část parc. č. 2818/1 a 2818/12, k. ú. Kyje) s návrhem odstavných a parkovacích ploch a dále komunikaci v délce cca 235 m, která bude řešena jako obytná ulice a bude dokončena obratištěm.

SO 02 bude zahrnovat cyklostezku v úseku mezi obratištěm a jižním chodníkem podél ul. Broumarská. Součástí návrhu bude i návrh dopravního zařízení a značení zabráňujícím vjezdu automobilů, ale zároveň umožní zásah vozidel integrovaného záchranného systému.

SO 03 bude zahrnovat rekonstrukci mostního objektu, kde bude umožněn oboustranný provoz vozidel a jednostranný chodník.

Ve 4. čtvrtletí roku 2017 proběhly kamerové zkoušky kanalizačních vstupů a sítí potřebné k inženýrské a projektové činnosti, v koordinaci s MHMP, který v dotčené oblasti připravuje akci na úpravu koryta Rokytky a se kterým je celá akce konzultována, aby následné stavební práce probíhaly nezávisle na obou akcích.

**Zpracovatel:** BML spol. s r. o., Praha

**Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálínská, Lednická) – projektová dokumentace**

Org. 0080712001371

**SR MČ 300.000,00 Kč – UR MČ 441.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR HMP 6.000.000,00 Kč – čerpáno 415.005,72 Kč**

Investiční akce spočívala v přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího chodníku a ve výstavbě chybějícího úseku v ulici Tálínská v délce 550 metrů. V rámci rekonstrukce budou přeloženy inženýrské sítě včetně veřejného osvětlení. V 12/2017 byla odevzdána projektová dokumentace. V 1. čtvrtletí roku 2018 se předpokládá vydání stavebního povolení a následné zahájení veřejné zakázky. Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši, v rámci finančního vypořádání s HMP bylo požádáno o ponechání dotace na rok 2018 ve výši 5.584.994,28 Kč.

**Zpracovatel:** PK FLORA s. r. o., Praha

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 32/64 ze dne 14. 12. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši **6.000.000,00 Kč**.

**Rekonstrukce a stavba chodníků Nad Rybníkem**

Org. 0080220001407

**UR HMP 6.000.000,00 Kč – čerpáno 278.186,00 Kč**

Předmětem investiční akce byla rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem po výměně vodovodních řadů a pokládka elektrických kabelů. Po technologické přestávce dané koncem stavební sezony, bude celá akce pokračovat cca od 04/2018 dokončením první etapy, na kterou plynule cca od 05/2018 budou navazovat etapy následující. Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu koordinace společnosti PREdistribuce a.s. (pokládka elektrických kabelů) a výměny veřejného osvětlení (akce HMP), v rámci finančního vypořádání s HMP bylo požádáno o ponechání dotace na rok 2018 ve výši 5.721.814,00 Kč.

**Zhotovitel:** Pronto elektro, Praha

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 25/18 ze dne 30. 3. 2017 ponechání nevyčerpané účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **6.000.000,00 Kč** na Rekonstrukci chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem.

**Řešení dopravní infrastruktury ulice Broumarská – projektová dokumentace**

Org. 00 00000001440

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 176.700,00 Kč – čerpáno 176.660,00 Kč**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na optimalizaci provozu křižovatky Broumarská s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. Vzhledem k požadavku zastupitelů MČ P14 na rozšíření projektu v oblasti křižovatky Broumarská x Rožmberská se předpokládá i posun celého termínu dokončení projektových prací. K 12/2017 proběhly průzkumné práce a projektová příprava, včetně zapracování vznesených požadavků. Projektová dokumentace je financována z obdrženého daru od PMS, spol. s r. o., Poděbrady. V roce 2017 byly čerpány finanční prostředky pouze na průzkumné práce.

**Zpracovatel:** PUDIS a.s., Praha

**SV cyklomagistrála – projektová dokumentace**

Org. 0080339001416

**UR HMP 3.500.000,00 Kč – čerpáno 49.000,00 Kč**

Investiční projekt severovýchodní cyklomagistrály je v současnosti jediným bezkolizním propojením mezi Prahou 20, Prahou 14, Prahou-Satalicemi, Prahou 19 a severovýchodní částí Prahy 9 s centrem města. Pomůže rovněž zlepšení dopravních vazeb pro Letňany a Čakovice. V 10/2017 MČ uzavřela smlouvu na projektové práce s vítězem výběrového řízení. Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu, že probíhala četná jednání v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace, resp. zapracování připomínek vzniklých při projednávání u dotčených orgánů a vlastníků pozemků dotčených

budoucí stavbou. V rámci finančního vypořádání bylo zažádáno o ponechání dotace na rok 2018 ve výši 3.451.000,00 Kč.

**Zpracovatel:** PUDIS a.s., Praha

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 25/18 ze dne 30. 3. 2017 ponechání nedočerpaných investičních prostředků poskytnutých MČ Praha 14 v roce 2016 k čerpání na rok 2017 v částce 3.500.000,00 Kč.*

#### **Cesta a cyklopropojení ulice Morušova - Čelákovická – projektová dokumentace**

Org. 0000000001432

**SR MČ 300.000,00 Kč – UR MČ 62.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Finanční prostředky byly přesunuty na jiné investiční akce. Akce zrušena, z důvodu řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

#### **Točna Hostavice**

Org. 0080219001311

**UR HMP 1.854.700,00 Kč – čerpáno 1.527.916,74 Kč**

Realizace akce spočívala v dořešení prostoru v křižovatce ulic Novozámecká a Pilská (přehlednost prostoru, rekonstrukce stávající autobusové zastávky spolu s přechodem pro chodce a provedením chodníku pro přístup chodců k přilehlému parku). Jednalo se o dofinancování akce započaté v roce 2016, která však nebyla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dokončena. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 byla vrácena dotace ve výši 326.774,36 Kč.

**Zhotovitel:** KVS stavební, s. r. o., Praha

**Akce dokončena.**

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 25/18 ze dne 30. 3. 2017 ponechání nedočerpaných investičních prostředků poskytnutých MČ Praha 14 v roce 2016 k čerpání na rok 2017 v částce 1.854.691,10 Kč.*

#### **Vybíralka 25**

Org. 0000000001444

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.070.900,00 Kč – čerpáno 175.450,00 Kč**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejného prostranství v okolí MŠ a ZŠ Vybíralova. Konceptu revitalizace zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Zhotovitel projektové dokumentace společně s IPR došli ke konečnému řešení uvedeného prostoru tak, že byly zahájeny podrobné projektové práce a doplňuje se projekt na dotace pro „dešťovku“. S IPR je vyjasněn nový materiál a celá nová koncepce prostoru Vybíralky 25. Finanční prostředky byly čerpány na průzkumné práce a část projektové dokumentace.

**Zpracovatel:** Dvořák architekti s.r.o., Měchenice

#### **Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice**

Org. 0080175001340

**SR MČ 30.000.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR HMP 8.308.000,00 Kč – čerpáno 8.307.974,84 Kč (UZ 090)**

**UR HMP 5.870.000,00 Kč – čerpáno 5.811.768,66 Kč (UZ 084)**

**UR MŠMT 30.000.000,00 Kč – čerpáno 30.000.000,00 Kč**

Investiční akce spočívala v dokončení novostavby mateřské školy, která započala v 09/2016. MŠ byla uvedena do provozu dne 1. 9. 2017. Součástí akce bylo i vybavení budovy nábytkem a gastrozařízením. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo zažádáno o ponechání investiční dotace ve výši 58.231,34 Kč na vybudování drenáže na zahradě a odvodnění podél oplocení.

**Zhotovitel stavby:** Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., Praha

**Akce dokončena 08/2017.**

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 25/18 ze dne 30. 3. 2017 ponechání nedočerpaných investičních prostředků poskytnutých MČ Praha 14 v roce 2016 k čerpání na rok 2017*

v částce **10.806.974,84 Kč**. MČ Praha 14 požádala hl. m. Prahu o změnu charakteru části ponechané investiční dotace na neinvestiční dotaci ve výši 2.499.000,00 Kč, tuto změnu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 29/47 dne 14. 9. 2017.

#### **Dotace byla vyčerpána v plné výši**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 30/119 ze dne 2. 11. 2017 poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši 8.468.000,00 Kč (z toho investiční 6.140.000,00 Kč – z toho MČ 5.870.000,00 Kč, MŠ 270.000,00 Kč a neinvestiční 2.328.000,00 Kč) na realizaci projektu spolufinancovaného z MŠMT v rámci programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC na akci Novostavba MŠ v k. ú. Hostavice. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo požádáno o ponechání dotace ve výši 58.231,34 Kč.

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 2081 ze dne 29. 8. 2017 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v celkové výši **30.000.000,00 Kč**.

#### **Dotace byla vyčerpána v plné výši**

### **Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ a ZŠ**

**SR MČ 29.000.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR HMP 29.000.000,00 Kč – čerpáno 24.528.861,24 Kč**

Realizace akce spočívala v kompletní rekonstrukci světelné, zásuvkové a motorové elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů. Slaboproud obsahuje kabeláž pro data a telefony, kabelovou přípravu pro AV vybavení učeben, společnou TV anténu, el. vrátného pro vstup do objektů, jednotný čas, evakuační rozhlas a zabezpečovací signalizaci v ZŠ Chvaletická-Rochovská, MŠ Vybíralova. Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši a v rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo požádáno o ponechání dotace na rok 2018 ve výši 4.471.138,76 Kč, na rekonstrukci elektroinstalace v budově MŠ Zelenečská.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 25/19 ze dne 30. 3. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha 14 ve výši **29.000.000,00 Kč**.

### **ZŠ Chvaletická (1. st. Rochovská) – rekonstrukce elektroinstalace**

Org. 0080383001325

**UR HMP 16.350.000,00 Kč – čerpáno 16.289.798,66 Kč**

Finanční prostředky byly čerpány na úpravu projektové dokumentace, administraci veřejné zakázky, technický dozor, autorský dozor, BOZP a samostatnou realizaci akce.

**Zhotovitel:** ELTODO, a.s., Praha 4

**Akce dokončena 09/2017**

(Investiční akce spadá pod Rekonstrukci elektroinstalace v MŠ a ZŠ)

### **MŠ Vybíralova – rekonstrukce elektroinstalace**

Org. 0080383001322

**UR HMP 8.500.000,00 Kč – čerpáno 8.091.321,58 Kč**

Finanční prostředky byly čerpány na úpravu projektové dokumentace, administraci veřejné zakázky, technický dozor, autorský dozor, BOZP a samostatnou realizaci akce.

**Zhotovitel:** ELTODO, a.s., Praha 4

**Akce dokončena 08/2017**

(Investiční akce spadá pod Rekonstrukci elektroinstalace v MŠ a ZŠ)

### **MŠ Zelenečská – rekonstrukce elektroinstalace**

Org. 0080383001382

**UR HMP 4.150.000,00 Kč – čerpáno 147.741,00 Kč**

Finanční prostředky byly čerpány na úpravu projektové dokumentace a administraci veřejné zakázky. Přes opakované výběrové řízení na budovu MŠ Zelenečská neobdržela MČ žádnou nabídku.



Ve 4. čtvrtletí vypsal MČ nové výběrové řízení. Ke konci roku 2017 MČ uzavřela s vybraným uchazečem smlouvu. Akce byla přesunuta na rok 2018.

*(výše uvedené spadá pod Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ a ZŠ)*

#### **MŠ Zelenečská – vybavení interiéru**

Org. 0000000001439

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 100.000,00 Kč – čerpáno 89.782,00 Kč**

Realizace akce spočívá v osazení parapetů, krytů na radiátory a vestavěných skříní (součást rekonstrukce elektroinstalace v roce 2018). Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace. V 1. čtvrtletí roku 2018 bude vypsána veřejná zakázka na zhotovitele.

#### **MŠ Chvaletická – rekonstrukce elektroinstalace**

Org. 0080101001362

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 94.000,00 Kč – čerpáno 93.036,90 Kč**

Jedná se o dofinancování akce dokončené v roce 2016.

#### **MŠ Šebelova – rekonstrukce elektroinstalace**

Org. 0080101001360

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 180.000,00 Kč – čerpáno 179.912,48 Kč**

Jedná se o dofinancování akce dokončené v roce 2016.

#### **ZŠ Šimanovská – rekonstrukce elektroinstalace**

Org. 0080101001359

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.059.000,00 Kč – čerpáno 2.058.962,62 Kč**

Jedná se o dofinancování akce dokončené v roce 2016.

#### **Park Pilská II. etapa**

Org. 0024522001251

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.459.400,00 Kč – čerpáno 1.458.335,90 Kč**

Jednalo se o vybavení kavárny v parku Pilská nábytkem (židle, stoly) a gastrozařízením (stoly, lednice, výčepní zařízení atd.). Vybavení objektu bylo částečně financováno z běžných výdajů.

**Zhotovitel: I.I.H. a.s., Praha**

**Akce dokončena 02/2017**

#### **ZŠ Šimanovská – rekonstrukce střechy**

Org. 0000000001373

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 665.000,00 Kč – čerpáno 664.487,71 Kč**

Jedná se o dofinancování akce dokončené v roce 2016.

#### **Sportovní volnočasové zařízení (Plechárna) – nová schodiště**

Org. 0000000001345

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 300.000,00 Kč – čerpáno 156.171,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve výstavbě schodiště. Akci realizovala Správa majetku Praha 14, a. s. Finanční prostředky byly čerpány na základě avíza od SMP 14 (finanční prostředky přeposlala Praha 14 kulturní). Druhé schodiště bude realizováno v roce 2018.

**Akce jednoho schodiště dokončena**

**ZŠ Hloubětínská – plot kolem školy**

Org. 0000000001385

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.501.500,00 Kč – čerpáno 2.501.491,29 Kč**

Realizace akce spočívala v rekonstrukci oplocení školního pozemku. Součástí prací byla demontáž kovového plotu, odbourání podezdívky včetně stávajícího základu. Nově bylo provedeno založení plotových zdí, vyzdívka podezdívky a dodávka a montáž kovových rámců oplocení.

**Zhotovitel:** KVS stavební s.r.o., Praha

**Akce dokončena.**

(spoluúčast MČ Praha 14 + zapojení finančních prostředků školy 1.500.000,00 Kč – odvod do FRR 2016)

**Sportoviště ZŠ Generála Janouška**

Org. 0000000000006

**UR HMP 200.000,00 Kč – čerpáno 194.916,00 Kč**

Zakoupení buňky k zajištění zázemí pro správce hřiště a sklad náradí. Financováno z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení.

**Akce dokončena.**

**ZŠ Chvaletická – výdejní linka + rekonstrukce kuchyně**

Org. 0080464001388

**SR MČ 10.000.000,00 Kč – UR MČ 50.000,00 Kč – čerpáno 12.426,26 Kč**

**UR HMP 10.000.000,00 Kč – čerpáno 10.000.000,00 Kč**

Investiční akce spočívala v rekonstrukci havarijního stavu kuchyně vč. gastrozařízení a odstranění průsaku vody z kuchyně do suterénu.

**Zhotovitel:** Pro gastro s. r.o., Praha + IMPERCOM, s.r.o., Praha

**Akce dokončena 08/2017.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/17 ze dne 15. 6. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši 10.000.000,00 Kč.

**Dotace byla vyčerpána v plné výši.**

**Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova**

Org. 2040102001412

**UR MČ 2.292.000,00 Kč – čerpáno 1.980.417,75 Kč (včetně spoluúčasti 20 %)**

**UR EU 3.090.000,00 Kč – čerpáno 1.617.866,31 Kč (spolupodíl 50 %)**

**UR HMP 1.854.100,00 Kč – čerpáno 970.719,79 Kč (spolupodíl 30 %)**

**EU výdaje minulých let – čerpáno 280.039,60 Kč**

**HMP výdaje minulých let – čerpáno 168.023,75 Kč**

Jednalo se o investiční akci započatou v roce 2016. Předmětem investiční akce byla přestavba školnických bytů v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova na prostory pro dětskou skupinu. Součástí investiční akce byla úprava prostoru pro výdej jídel v MŠ Zelenečská. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, autorský dozor, technický dozor a BOZP.

**Zhotovitel stavby vnitřních prostor:** MŠ Zelenečská + MŠ Vybíralova: MIRONSTAV, s.r.o., Praha

**Akce dokončena 01/2017.**

V rámci dětské skupiny v MŠ Zelenečská proběhla realizace dětského hřiště. V 03/2017 MČ P14 uzavřela smlouvu se zhotovitelem.

**Zhotovitel:** 4soft, s. r. o., Šumburk nad Desnou

**Akce dokončena 04/2017.**

**Finanční vypořádání s poskytovatelem dotace proběhne po ukončení projektu a schválení čerpání.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 20/28 ze dne 20. 10. 2016 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 7.090.240,00 Kč (investiční 6.777.600,00 Kč, neinvestiční

312.640,00 Kč) na tento projekt, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Část dotace byla čerpána v roce 2016.

Čerpání finančních prostředků za rok 2017 se jeví zkresleně, jako nečerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci v roce 2015 a 2016. Dle metodiky MHMP byly tyto výdaje minulých let (2015 a 2016) přeúčtovány do příslušného účetního období.

#### **MŠ Bobkova – izolace proti vodě**

Org. 0080462001381

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR HMP 2.000.000,00 Kč – čerpáno 1.999.991,83 Kč**

Realizace akce spočívala v sanaci v 1. PP a 1. NP objektu 100b, rekonstrukci konstrukční skladby balkonových desek v 2. NP objektu 100a a 100b a rekonstrukci stávajících rozvodů vody v objektu 100b v 1. NP. V rámci finančního vypořádání s HMP byla vrácena dotace ve výši 8,17 Kč.

**Zhotovitel:** SARK engineering, s.r.o., Praha

**Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/17 ze dne 15. 6. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši **2.000.000,00 Kč**.

#### **Projektová příprava v MŠ**

**SR MČ 700.000,00 Kč – UR 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Finanční prostředky byly v průběhu roku 2017 rozpočtovým opatřením převedeny na jednotlivé akce dle předpokládané výše výdajů.

#### **MŠ Paculova – přestavba školnického bytu**

Org. 0000000001418

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 161.898,00 Kč**

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace na přestavbu školnického bytu na ředitelnu mateřské školy. Ke konci roku 2017 byla podána žádost o stavební povolení.

**Zpracovatel:** R-Projekt 07 s.r.o., Praha

(Akce spadá pod Projektovou přípravu v MŠ)

#### **MŠ Šebelova – rekonstrukce kuchyně**

Org. 0000000001419

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 300.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení. Finanční prostředky budou čerpány až v roce 2018.

(Akce spadá pod Projektovou přípravu v MŠ)

#### **MŠ Šebelova - rekuperace odpadního tepla**

Org. 0010500001405

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 300.000,00 Kč – čerpáno 155.122,00 Kč**

**UR HMP 1.081.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Jednalo se o zpracování realizační projektové dokumentace na řízené větrání s rekuperací odpadního tepla a dokumentace pro výběr zhotovitele. V 12/2016 byla podána žádost o dotaci z OPŽP. V 07/2017 obdržela MČ Praha 14 „Rozhodnutí o registraci a poskytnutí dotace v celkové max. výši **1.210.924,00 Kč** (po předložení skutečných výdajů, které budou schváleny OPŽP).

Předmětem investiční akce je vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu v učebnách včetně rekuperace odpadního tepla. Vybudováním systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu ve třídách a ostatních prostorách v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. To povede současně ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve

svém důsledku povede ke zlepšení životního prostředí i ke snížení provozních nákladů. Současně dojde ke zkvalitnění prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí, které by mělo vést k celkovému zlepšení jejich rozvoje i jejich následného uplatnění. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu, že jednou z aktivit projektu je zavedení energetického managementu (související veřejná zakázka na „Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat“ od 08/2017 – 11/2017 přezkum veřejné zakázky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo zažádáno o ponechání dotace ve výši 1.081.000,00 Kč.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 28/20 ze dne 15. 6. 2017 poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši 1.081.000,00 Kč (příspěvek z hl. m. Prahy na financování projektů, které jsou realizovány v rámci OPŽP).*

*(Akce spadá pod Projektovou přípravu v MŠ)*

#### **MŠ Vybíralova čp. 969 (Jahoda) – reko elektro, ZTI**

Org. 0000000001441

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 320.000,00 Kč – čerpáno 313.148,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a zdravotnických v MŠ Vybíralova 969 pro podání žádosti do Operačního programu Praha pól růstu.

**Zpracovatel:** R-Projekt 07 s.r.o., Praha

#### **Projektová příprava v ZŠ**

**SR MČ 4.900.000,00 Kč – UR MČ 600.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Finanční prostředky byly v průběhu roku 2017 rozpočtovým opatřením převedeny na jednotlivé akce dle předpokládané výše výdajů.

#### **ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce vnitřních instalací**

Org. 0000000001338

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 300.000,00 Kč – čerpáno 220.280,50 Kč**

Jednalo se o aktualizaci projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních instalací.

*(Akce spadá pod Projektovou přípravu v ZŠ)*

#### **ZŠ Šimanovská – rekonstrukce kuchyně**

Org. 0000000001417

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 300.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení. Akce bude finančně vypořádána v roce 2018.

*(Akce spadá pod Projektovou přípravu v ZŠ)*

#### **ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně**

Org. 0000000001445

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 300.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení. Akce bude finančně vypořádána v roce 2018.

*(Akce spadá pod Projektovou přípravu v MŠ)*

#### **ZŠ Bří Venclíků – rekuperace odpadního tepla**

Org. 0010501001378

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 440.000,00 Kč – čerpáno 354.409,00 Kč**

**UR MHMP 3.858.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Jednalo se o zpracování realizační projektové dokumentace na řízené větrání s rekuperací odpadního tepla. V 12/2016 byla podána žádost o dotaci z OPŽP. V 07/2017 obdržela MČ Praha 14 „Rozhodnutí

o registraci a poskytnutí dotace v celkové max. výši **5.144.657,20 Kč** (po předložení skutečných výdajů, které budou schváleny OPŽP).

Předmětem investiční akce je vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu v učebnách včetně rekuperace odpadního tepla. Vybudováním systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu ve třídách a ostatních prostorách v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. To povede současně ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku povede ke zlepšení životního prostředí i ke snížení provozních nákladů. Současně dojde ke zkvalitnění prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí, které by mělo vést k celkovému zlepšení jejich rozvoje i jejich následného uplatnění. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu, že jednou z aktivit projektu je zavedení energetického managementu (související veřejná zakázka na „Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat“ od 08/2017 – 11/2017 přezkum veřejné zakázky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo zažádáno o ponechání dotace ve výši 3.858.500,00 Kč.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 28/20 ze dne 15. 6. 2017 poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši **3.858.500,00 Kč** (příspěvek na financování projektů, které jsou realizovány v rámci OPŽP).*

**ZŠ Vybíralova – rekuperace odpadního tepla**

Org. 0000000001384

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 603.100,00 Kč – čerpáno 600.402,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve vypracování projektové dokumentace na řízené větrání s rekuperací odpadního tepla k podání žádosti o dotaci. Další finanční prostředky byly čerpány na zpracování energetických auditů a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí.

**ZŠ Gen. Janouška – rekuperace odpadního tepla**

Org. 0000000001435

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 520.800,00 Kč – čerpáno 518.122,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve vypracování projektové dokumentace na řízené větrání s rekuperací odpadního tepla k podání žádosti o dotaci. Další finanční prostředky byly čerpány na zpracování energetických auditů a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí.

**ZŠ Chvaletická – rekuperace odpadního tepla**

Org. 0000000001377

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 806.000,00 Kč – čerpáno 800.657,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve vypracování projektové dokumentace na řízené větrání s rekuperací odpadního tepla k podání žádosti o dotaci na budovu Chvaletická a Rochovská. Další finanční prostředky byly čerpány na zpracování energetických auditů a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí.

**ZŠ Šimanovská – výstavba tělocvičny – projektová dokumentace**

Org. 0000000001355

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 3.000.000,00 Kč – čerpáno 1.653.102,00 Kč**

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace pro výstavbu tělocvičny včetně zázemí. Na základě odsouhlasené studie, bylo v 1. čtvrtletí 2017 vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Finanční prostředky byly čerpány na průzkumy, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Ke konci roku 2017 byla vypsána demolice původní kotelny a částečná výměna oken. Předpoklad získání stavebního povolení na výstavbu tělocvičny je v 1. čtvrtletí roku 2018.

**Zpracovatel:** R-Projekt 07, s. r. o., Praha

*(Akce spadá pod Projektovou přípravu v ZŠ)*



**Příprava projektů Operační program Praha – pól růstu MAP MŠ****SR MČ 1.000.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Finanční prostředky byly v roce 2017 rozpočtovým opatřením převedeny na jednotlivé akce dle předpokládané výše výdajů a ještě dokryty ze schváleného rozpočtu OI.

**MŠ Zelenečská – polytechnická zahrada**

Org. 0000000001422

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 395.000,00 Kč – čerpáno 348.392,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci polytechnické zahrady k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 20. výzva, současně byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci zahradního domku. Žádost o dotaci byla podána 30. 3. 2017.

(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP MŠ)

**MŠ Kostlivého – polytechnická zahrada**

Org. 0000000001425

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 148.700,00 Kč – čerpáno 148.675,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci polytechnické zahrady k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 20. výzva. Žádost o dotaci byla podána 30. 3. 2017.

(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP MŠ)

**MŠ Štolmiřská – polytechnická zahrada**

Org. 0000000001424

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 109.400,00 Kč – čerpáno 109.350,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci polytechnické zahrady k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 20. výzva. Žádost o dotaci byla podána 30. 3. 2017.

(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP MŠ)

**MŠ Gen. Janouška – polytechnická zahrada**

Org. 0000000001423

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 148.400,00 Kč – čerpáno 148.382,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci polytechnické zahrady k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 20. výzva. Žádost o dotaci byla podána 30. 3. 2017.

(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP MŠ)

**MŠ Vybíralova – polytechnická zahrada**

Org. 0000000001433

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 25.500,00 Kč – čerpáno 25.410,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci polytechnické zahrady k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 20. výzva. Žádost o dotaci byla podána 30. 3. 2017.

(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP MŠ)

**MŠ Bobkova – polytechnická zahrada**

Org. 0000000001436

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 168.800,00 Kč – čerpáno 168.750,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci polytechnické zahrady k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 37. výzva.

(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP MŠ)

**MŠ Chvaletická – polytechnická zahrada**

Org. 0000000001389

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 194.600,00 Kč – čerpáno 194.550,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci polytechnické zahrady k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 37. výzva.

*(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP MŠ)*

**MŠ Sadská – polytechnická zahrada**

Org. 0000000001375

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 115.900,00 Kč – čerpáno 115.900,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci polytechnické zahrady k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 37. výzva.

*(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP MŠ)*

**Příprava projektů Operační program Praha – pól růstu MAP ZŠ**

**SR MČ 1.000.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Finanční prostředky byly v roce 2017 rozpočtovým opatřením převedeny na jednotlivé akce dle předpokládané výše výdajů a ještě dokryty ze schváleného rozpočtu OI.

**ZŠ Hloubětínská – polytechnická zahrada + odborné pracovny**

Org. 0000000001426

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 95.400,00 Kč – čerpáno 95.355,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci polytechnické zahrady a odborných pracoven (rekonstrukce keramické dílny a zázemí, chemické laboratoře a zázemí a učebny dílen). Žádost o dotaci na zahradu OP PPR – MAP - 20. výzva. Žádost o dotaci na odborné pracovny OP PPR – MAP – 37. výzva.

*(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP ZŠ)*

**ZŠ Vybíralova – odborné pracovny**

Org. 0000000001427

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 120.000,00 Kč – čerpáno 73.515,42 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci odborných pracoven (dílna + kabinet/sklad 1. NP, učebna chemie) k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 37. výzva.

*(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP ZŠ)*

**ZŠ Gen. Janouška – odborné pracovny**

Org. 0000000001428

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 160.000,00 Kč – čerpáno 134.957,55 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci odborných pracoven (dílny I. a II. stupeň, 3 jazykové učebny) k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 37. výzva.

*(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP ZŠ)*

**ZŠ Bří Venclíků – odborné pracovny**

Org. 0000000001429

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 179.973,10 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci odborných pracoven (dílna 2. NP, cvičná kuchyň, učebna fyziky, chemie a zahradní domek, 1 jazyková učebna) k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 37. výzva.

*(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP ZŠ)*

**ZŠ Šimanovská – odborné pracovny**

Org. 0000000001430

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 80.000,00 Kč – čerpáno 27.052,25 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci odborných pracoven (jazyková učebna) k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 37. výzva.

*(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP ZŠ)*

**ZŠ Chvaletická – odborné pracovny**

Org. 0000000001431

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 145.576,68 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na realizaci odborných pracoven (dílňa 1. NP, cvičná kuchyň, učebna biologie, laboratoř) k podání žádosti o dotaci z OP PPR – MAP – 37. výzva.

*(Akce spadá pod Přípravu projektů Operačního programu Praha – pól růstu MAP ZŠ)*

**Objekt Vlčkova čp. 1067 – zahrada**

Org. 0000000001437

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 67.500,00 Kč – čerpáno 67.500,00 Kč**

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace na realizaci zahrady objektu Vlčkova.

**Sportoviště Splavná**

Org. 0000000001354

**SR MČ 6.000.000,00 Kč – UR MČ 4.000.000,00 – čerpáno 4.000.000,00 Kč**

**UR MHMP 698.100,00 Kč – čerpáno 522.833,24 Kč**

Jednalo se o revitalizaci a výstavbu dvou venkovních oplocených multifunkčních hřišť „A“ a „B“, s využitím v letních měsících pro sporty volejbal, nohejbal, basketbal, malou kopanou a v zimních měsících u hřiště „A“ s využitím přírodního kluziště. Součástí byla i úprava oplocení dětského hřiště, vybudování vyvýšeného hlediště pro diváky, prvky mobiliáře, napojení stavby na veřejné osvětlení a zásobování vodou, nezbytné vybudování přístupových zpevněných ploch a terénní úpravy. Akce byla spolufinancována z obdrženého daru od společnosti EKOSPOL v částce 4 mil. Kč a z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení v částce 522.833,24 Kč.

**Zhotovitel:** RED BERRY SE, Praha

**Akce dokončena.**

**Broumarská – přírodní koupaliště s biotopem – projektová dokumentace.**

Org. 0000000001420

**SR MČ 2.000.000,00 Kč – UR MČ 2.056.400,00 Kč – čerpáno 1.244.364,00 Kč**

Finanční prostředky byly vynaloženy na přípravu projektové dokumentace pro realizaci přírodního koupaliště s kořenovou čističkou a dalším zázemím. V 04/2017 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace. K 31. 12. 2017 byla zpracována projektová dokumentace, která je posuzována příslušným stavebním úřadem a dokumentace pro provedení stavby. Ke konci roku 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby Biotopu. Vzhledem k nevydanému stavebnímu povolení a dalším průtahům k jeho získání byla veřejná zakázka v 1. čtvrtletí roku 2018 zrušena.

**Zpracovatel:** Terén Design s.r.o., Teplice

**Centrální park Černý Most – projektová dokumentace**

Org. 0000000001392

**SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ – 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce měla spočívat ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejného prostoru vytvořením vhodných ploch pro aktivní a pasivní trávení volného času. Dále pak na rekonstrukci parkových cest a změny jejich trasování, doplnění veřejného osvětlení, úpravu terénní modelace, na revitalizaci stávající zeleně a na novou výsadbu zeleně. Zároveň se jedná o obnovu a umístění nového vhodného mobiliáře, revitalizaci stávajících dětských hřišť, instalaci cvičebních prvků a vybudování psí

louky. V roce 2016 probíhala příprava zadání pro studii. Tuto akci řeší samostatně KS - ÚÚR. Finanční prostředky byly přesunuty v rámci OI na jinou investiční akci.

#### **Revitalizace vnitrobloku Mochovská – projektová dokumentace**

Org. 0000000001364

**SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 49.973,00 Kč**

V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace ve stupni koncepční studie na zkulturnění daného prostoru pro obyvatele žijící v jeho bezprostředním okolí. Ve 4. čtvrtletí roku 2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace.

#### **Revitalizace lokality Čihadla – projektová dokumentace**

Org. 0000000001421

**SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 275.000,00 Kč – čerpáno 24.200,00 Kč**

Investiční akce měla spočívat ve zpracování projektové dokumentace na zázemí přírodního parku. Jedná se o rozšíření komunikační sítě a zařízení pro provoz a údržbu, doplňkovou a odpočinkovou plochu s herními a sportovními prvky, které přiléhají ke stavbě vyhlídky a přístupové cesty k rozhledně. Na základě zpracované studie (2016) bylo zpracováno geodetické zaměření cest, ze kterého vyplýne další harmonogram výstavby.

#### **Cyklostezka Čihadla – projektová dokumentace**

Org. 0000000001421

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 225.000,00 Kč – čerpáno 72.600,00 Kč**

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace v oblasti Čihadla, konkrétně úsek Dobrovolného x Broumarská. V 10/2017 uzavřela MČ s vybraným uchazečem smlouvu na projektové práce. K 12/2017 probíhaly projektové práce a inženýring celé akce. Ukončení projektových prací se předpokládá vydáním stavebního povolení v první polovině roku 2018. Finanční prostředky byly čerpány na průzkumné práce.

**Zpracovatel:** PK Flora, s.r.o., Praha

#### **Objekt Baštýřská – projektová dokumentace**

Org. 0000000001442

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.821.000,00 Kč – čerpáno 1.714.933,00 Kč**

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na novostavbu Komunitního centra v ulici Baštýřská. Dokumentace bude sloužit pro podání žádosti o dotaci v Operačním programu Praha pól růstu.

#### **Klimatizace ÚMČ P14 – projektová dokumentace**

Org. 0000000001277

**SR MČ 1.000.000,00 Kč – UR MČ 1.000.000,00 Kč – čerpáno 121.000,00 Kč**

Na základě posouzení dostupných variant řešení byla doporučena varianta chlazení, kdy se systém skládá z vnějších jednotek umístěných na střeše a z vnitřních jednotek osazených v jednotlivých kancelářích. Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci ve fázi koncepční studie. V prosinci roku 2017 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace, která bude sloužit k podání žádosti o dotaci.

### **Komunitní centrum Kardašovská**

Org. 2300238001357

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 7.358.000,00 Kč – čerpáno 6.939.785,40 Kč (včetně spoluúčasti 20 %)**

**UR EU 2.905.700,00 Kč – čerpáno 2.691.385,70 Kč (spolupodíl 50 %)**

**UR HMP 1.743.400,00 Kč – čerpáno 1.614.831,42 Kč (spolupodíl 30 %)**

**EU výdaje minulých let – čerpáno 214.258,00 Kč**

**HMP výdaje minulých let – čerpáno 128.554,80 Kč**

Jednalo se o zateplení objektu a změnu dispozičního řešení vnitřních prostor, jejichž úprava byla zaměřena na využití pro sociálně zaměřené aktivity a vzdělání. Rekonstrukce vnitřních dispozic umožnilo vznik nového komunitního centra, které slouží jako zázemí pro obyvatele Lehovce (nabídka kroužků pro děti a mládež a místo pro setkávání obyvatel). Uvedení do provozu 1. 9. 2017.

**Zhotovitel:** KVS-stavební s.r.o., Praha

**Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 24/59 ze dne 23. 2. 2017 žádost o podporu předloženou v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Maximální podpora na projekt byla stanovena ve výši 7.355.604,00 Kč (rekonstrukce vnitřních dispozic + vzduchotechnika). MČ Praha 14 prozatím obdržela část dotace, a to ve výši 4.649.100,00 Kč.

Čerpání finančních prostředků za rok 2017 se jeví zkresleně, jako nečerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci v roce 2016. Dle metodiky MHMP byly tyto výdaje minulých let (2016) přeúčtovány do příslušného účetního období.

**Dotace byla vyčerpana v plné výši.**

V 12/2016 byla podána nová žádost o poskytnutí podpory – 39. výzva Operační program Životní prostředí – prioritní osa 5 – Energetické úspory (za způsobilé výdaje jsou považovány náklady za zateplení obvodového pláště, zateplení ploché střechy a výměna původních oken a vstupů). V 05/2017 obdržela MČ Praha 14 „Rozhodnutí o registraci a poskytnutí dotace v celkové max. výši 1.171.201,20 Kč – v 07/2017 MČ Praha 14 od této dotace odstoupila.

### **Domov seniorů Bojčenkova**

Org. 0000000001247

**SR MČ 700.000,00 Kč – UR MČ 1.101.400,00 Kč – čerpáno 1.101.100,00 Kč**

Finanční prostředky byly vynaloženy na dopracování projektové realizační dokumentace a dokumentace pro stavební povolení, která řeší celkovou rekonstrukci stávajícího objektu, zvýšení lůžkové kapacity, zlepšení bezbariérovosti přístupu celého objektu a rozšíření stravovacích kapacit, včetně celkového zateplení obálky budovy. V rámci územního řízení byly opakovaně řešeny námítky obyvatel sousedních domů. Byla vypracována studie „Posouzení požadavků sousedů“, která sloužila k ověření reálnosti provedení úprav projektové dokumentace. V 06/2016 bylo projekční kanceláří zadáno zapracování těchto úprav do projektové dokumentace. Probíhá dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení na parkoviště a lapol. Dne 7. 12. 2017 podána žádost o stavební povolení na samotnou budovu Bojčenkova. Finanční prostředky byly čerpány na doplnění projektové dokumentace o hydrogeologický průzkum.

**Zpracovatel:** Dvořák architekti, Měchenice.

### **Komunitní centrum Hloubětínská 55**

Org. 0080384001192

**SR MČ 10.000.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR MHMP 10.000.000,00 Kč – čerpáno 1.066.216,69 Kč**

Realizace akce spočívá ve výstavbě objektu, který bude sloužit zejména ke kulturnímu využití občanů MČ Praha 14 (sál pro cca 80 diváků s potřebným zázemím pro účinkující a techniku, sociální zařízení, šatny pro návštěvníky, knihovna s kanceláří pro knihovníka, internetová kavárna s dětským koutkem, klubovny pro jednotlivé zájmové oddíly a kancelář provozu objektu s kuchyňkou). Ve 12/2017 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby. Byly provedeny výkopové práce na stavbě a bagrování základových pasů. Dále byly provedeny prostupy pod skrz základový pas pro kanalizace a inženýrské



sítě a základové pasy zabetonovány. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo požádáno o ponechání dotace ve výši 8.933.783,31 Kč.

**Zhotovitel:** Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Praha

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 25/19 ze dne 30. 3. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši 10.000.000,00 Kč.*

#### **Zateplení a rekonstrukce Vlčkova čp. 1067**

Org. 0000000001358

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 188.000,00 Kč – čerpáno 129.470,00 Kč**

**UR HMP 9.730.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

V 12/2016 byla podána žádost o dotaci z OPŽP. V 05/2017 obdržela MČ Praha 14 „Rozhodnutí o registraci a poskytnutí dotace v celkové max. výši **1.537.858,20 Kč** (po předložení skutečných výdajů, které budou schváleny OPŽP).

Budova občanské vybavenosti je dvoupodlažní, původně byl objekt využíván jako MŠ, s bytem správce v 2. patře. V současné době jsou v polyfunkčním domě 4 nájemníci, Komunitní centrum Motýlek, Mateřské centrum Klubíčko, ordinace praktického lékaře a největší část objektu je využívána Městskou policií. Předmětem investiční akce je zlepšení energetické náročnosti polyfunkční budovy. Součástí navrženého řešení je zateplení obvodových stěn a střech, výměna fasádních výplní otvorů oken (včetně parapetů) i dveří. Stávající stěny z luxferů budou nahrazeny plastovými okny s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Současně se zateplením dojde i ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace, otopné soustavy, rozvodů vody a kanalizace, budou osazeny nové zařízení prvky sanita (WC, umyvadla, pisoáry, dřez). Dále budou upraveny i venkovní prostory. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu realizace akce v roce 2018, kdy dojde ke koordinování vystěhování nájemníků včetně kompletního přestěhování Městské policie a to včetně technicky náročných přesunů datových sítí, zabezpečení a operačního střediska s napojením na veškeré bezpečnostní systémy policie. Ke konci roku 2017 byl zpracován projekt pro dočasnou stavbu buňkoviště, kam bude přemístěna posádka městské policie. Probíhají přípravné logistické práce pro stěhování nájemníků objektu. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo požádáno o ponechání dotace ve výši 9.730.000,00 Kč. Předpoklad vypsání veřejné zakázky je v 1. čtvrtletí roku 2018.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 30/118 ze dne 2. 11. 2017 poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši **9.730.000,00 Kč** (příspěvek z hl. m. Prahy na financování projektů, které jsou realizovány v rámci OPŽP).*

#### **MŠ Chvaletická – rekonstrukce kuchyně**

Org. 0080463001351

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.2.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR MHMP 9.000.000,00 Kč – čerpáno 4.688.045,47 Kč**

Kuchyně v MŠ Chvaletická byla v havarijním stavu, nefunkční vzduchotechnika, prostory kuchyně nesplňovala hygienické požadavky na odvětrávání. MŠ Chvaletická zajišťuje stravování i pro odloučené pracoviště MŠ Štolmířská (MŠ Šestajovická). Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení. Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu posunutí termínu dokončení stavby do 01/2018. V průběhu realizace bylo nutné zvolit jiné řešení statického zajištění zdiva, což mělo vliv na včasné dokončení stavby. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo požádáno o ponechání dotace ve výši 4.311.954,53 Kč.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 28/17 ze dne 15. 6. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši **9.000.000,00 Kč**.*

### **Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat**

Org. 0080545000000

**UR MČ 441.700,00 Kč – čerpáno 101.227,88 Kč**

**UR MHMP 3.600.000,00 Kč – čerpáno 474.853,12 Kč**

**MŠ – UR HMP 2.200.500,00 Kč – čerpáno 332.354,40 Kč**

**ZŠ – UR HMP 1.291.600,00 Kč – čerpáno 132.941,76 Kč**

**Plechárna – UR MČ 12.600,00 Kč – čerpáno 12.600,00 Kč; UR HMP 107.900,00 – čerpáno 9.556,96 Kč**

**DPS Bojčenkova – UR MČ 130.700,00 Kč – čerpáno 22.157,00 Kč**

**KD Kyje – UR MČ 100.400,00 Kč – čerpáno 22.156,96 Kč**

**ÚMČ – UR MČ 198.000,00 Kč – čerpáno 44.313,92 Kč**

Cílem projektu je zavedení energetického managementu založeného na jednotném sdílení dat o spotřebě energií, které jsou přenášeny do jednoho centra v reálném čase, kde jsou dále analyzovány. Tím dojde k hospodárnějšímu nakládání s energiemi v objektech MČ Praha 14. Systém bude monitorovat spotřebu elektrické energie, plynu, tepla a vody. Dílčím cílem je srovnávání spotřeby energií na jednotlivých objektech z hlediska podlahové plochy, počtu žáků a zaměstnanců a dále rozkrýt např. černé odběry v objektech. V rámci tohoto jednotného systému bude moci MČ Praha 14 vyhodnotit i další úsporná opatření, která by byla možná realizovat v budoucnosti. Prvotní impuls pro přípravu projektu bylo několikanásobné vytopení škol. Součástí projektu je tedy mimo jiné instalace tzv. vodostopů, které umí identifikovat havárii a uzavřít automaticky přívod vody do budovy. Smlouva s vybraným zhotovitelem byla uzavřena ve 12/2017. Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu přezkumu veřejné zakázky u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo požádáno o ponechání dotace ve výši 3.125.146,88 Kč.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 28/17 ze dne 15. 6. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši **3.600.000,00 Kč**.*

### **Park Československých legionářů**

Org. 0000000001443

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 56.700,00 Kč – čerpáno 56.628,00 Kč**

Realizace akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na Park Československých legionářů.  
**Zpracovatel:** SILVAPLANA, SE, Praha

### **Základní umělecká škola Horní Počernice – detašované pracoviště (Baštýřská)**

Org. 0080625001446

**UR HMP 5.117.000.000,00 Kč – čerpáno 1.902.731,60 Kč**

Realizace akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na demolici přístavby objektu a rekonstrukci objektu Baštýřská čp. 67. Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu opakovaného vypsání veřejné zakázky na demolici přístavby. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo požádáno o ponechání dotace ve výši 3.214.268,40 Kč.

**Zpracovatel:** a3atelier, s.r.o., Praha

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 29/45 ze dne 14. 9. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši **5.117.000,00 Kč**.*

### **Multikulturní klub ZŠ Chvaletická**

Org. 0000000001447

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 275.900,00 Kč – čerpáno 230.346,49 Kč**

Realizace akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na demolici přístavby objektu. Investiční akce byla zrušena z důvodu, že na tento projekt měla navazovat provozní dotace, od které ZŠ Chvaletická odstoupila.

**Revitalizace lokality Bílý kůň**

Org. 0000000001394

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 670.000,00 Kč – čerpáno 669.130,00 Kč**

Realizace akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace a udržovacích pracích v rámci revitalizace lokality Bílý kůň.

**Zastávka BUS Nedokončená**

Org. 0000000001448

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 259.000,00 Kč – čerpáno 258.909,75 Kč**

Realizace akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na vybudování autobusové zastávky v ulici Nedokončená. Součástí podkladů bylo potřeba vyjmout i pozemek ze zemědělského půdního fondu. Předpoklad pro vydání stavebního povolení je v 1. polovině roku 2018.

**Bytová jádra SMP 14**

Org. 0000000001449 – Ronešova 1135

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 435.400,00 Kč – čerpáno 435.394,60 Kč**

Org. 0000000001450 – Ronešova 1134

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 434.400,00 Kč – čerpáno 434.392,95 Kč**

Org. 0000000001451 – Ronešova 1133

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 435.500,00 Kč – čerpáno 435.540,65 Kč**

Org. 0000000001452 – Bří Venclíků 1070

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 435.500 Kč – čerpáno 435.472,80 Kč**

Org. 0000000001453 – Bří Venclíků 1071

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 216.500,00 Kč – čerpáno 216.512,80 Kč**

Org. 0000000001454 – Rochovská 764

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 215.400,00 Kč – čerpáno 215.362,80 Kč**

Org. 0000000001455 – Rochovská 766

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 215.300,00 Kč – čerpáno 215.259,30 Kč**

Org. 0000000001456 – Rochovská 765

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 228.800,00 Kč – čerpáno 228.800,55 Kč**

Org. 0000000001457 – Kardašovská 670

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 227.400,00 Kč – čerpáno 227.420,55 Kč**

Realizace akce spočívala v rekonstrukci bytových jader. Investiční akci realizovala Správa majetku Praha 14 a.s. Finanční prostředky byly čerpány na základě avíza od SMP14.

**Poliklinika Parník – Gen. Janouška 902 – vchodové dveře**

Org. 0000000001458

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 239.900 Kč – čerpáno 239.852,25 Kč**

Realizace akce spočívala v rekonstrukci vchodových dveří do objektu polikliniky Parník v ulici Generála Janouška čp 902. Investiční akci realizovala Správa majetku Praha 14 a.s. Finanční prostředky byly čerpány na základě avíza od SMP 14.

**Gastrozařízení ZŠ Hloubětínská, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Šimanovská**

Org. 0080694000000

**UR HMP 2.000.000,00 Kč – čerpáno 1.833.365,00 Kč**

Realizace akce spočívala v nákupu gastrozařízení pro ZŠ Hloubětínská, ZŠ Šimanovská a ZŠ Bří Venclíků, které bylo v havarijním stavu. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 byla vrácena částka ve výši 166.635,00 Kč.

**Zhotovitel:** MARCCRAB GASTRO CB, Praha

**Akce dokončena.**

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 31/16 ze dne 30. 11. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši 2.000.000,00 Kč.*

**Odbor dopravy a ochrany prostředí**

**Park Jahodnice – projektová dokumentace**

*Org. 0000000001391*

**SR MČ 400.000,00 Kč – UR MČ 400.000,00 Kč – čerpáno 213.000,00 Kč**

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a přípravu veřejné zakázky na vybudování bike parku a ostatních volnočasových aktivit včetně cestní sítě v lokalitě Jahodnice. Ke konci roku 2017 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Vypsání veřejné zakázky na realizaci se předpokládá v roce 2018.

**Parkourové hřiště Kpt. Stránského, k. ú. Černý Most**

*Org. 0000000001396*

**SR MČ 2.500.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR MHMP 2.500.000,00 Kč – čerpáno 2.497.814,00 Kč**

Jednalo se o vybudování parkourového hřiště na stávající asfaltové ploše za panelovým domem v ulici Kpt. Stránského na Černém Mostě.

**Akce dokončena.**

*Finanční prostředky v částce 2.497.814,00 Kč byly hrazeny z obdržného odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.*

**Dětské hřiště Jamská – projektová dokumentace**

*Org. 0000000001390*

**SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 715.000,00 Kč – čerpáno 210.620,00 Kč**

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vybudování dětského hřiště přírodního charakteru u ulice Jamská v oblasti Hutě. Zpracovaná koncepční studie byla předmětem opakovaného projednání s občany. V současné době je objednána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Dokumentace bude odevzdána v 1. polovině roku 2018.

**Dětské hřiště Vlčkova, k. ú. Černý Most**

*Org. 0000000001253*

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 140.000,00 Kč – čerpáno 139.150,00 Kč**

Jednalo se o rozšíření a úpravu dětského hřiště v ulici Vlčkova. Finanční prostředky byly použity na zpracování studie proveditelnosti.

**Dětské hřiště Vidlák**

*Org. 0000000001310*

**UR MČ 48.000,00 Kč – čerpáno 42.471,00 Kč**

Jednalo se o rozšíření dětského hřiště v parku Vidlák v Hostavicích o jeden herní prvek.

**Akce dokončena.**

**Využití volného času dětí a mládeže**

**SR MČ 2.500.000,00 Kč – UR 30.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Finanční prostředky z původně zamýšlené revitalizace dětského hřiště Opávie.

### **Rekonstrukce skateparku Černý Most**

Org. 0080465000000

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 130.000,00 Kč – čerpáno 102.033,80 Kč**

**UR MHMP 5.600.000,00 Kč – čerpáno 1.534.363,70 Kč**

Investiční akce spočívala v demontáži původních překážek a ve vybudování nového betonového skateparku v ulici Bryksova. Finanční prostředky byly použity na zajištění rekonstrukce skateparku v ulici Bryksova a zajištění stavebně technického dozoru. Skatepark bude dokončen z důvodu nevhodných klimatických podmínek a s tím souvisejících technologických postupů v roce 2018. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo zažádáno o ponechání dotace ve výši 4.065.636,30 Kč.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/17 ze dne 15. 6. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši 5.600.000,00 Kč.*

### **Vybudování fitparku**

Org. 0080566000000

**UR HMP 600.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v dodávce fitness prvků v ulici Bryksova. Vzhledem ke krátkému časovému období od poskytnutí dotace a nutnosti kofinancování projektu ze strany MČ Praha 14 nebyla realizace zahájena. Realizace akce je přesunuta do roku 2018. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2017 bylo zažádáno o ponechání dotace ve výši 600.000,00 Kč.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 29/25 ze dne 14. 9. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši 600.000,00 Kč.*

### **Odbor hospodářské správy**

#### **Dopravní prostředky**

**SR MČ 800.000,00 Kč – UR MČ 689.000,00 Kč – čerpáno 688.936,00 Kč**

Počátkem roku 2017 bylo zahájeno výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku automobilu pro MČ Praha 14. V 03/2017 byla uzavřena Kupní smlouva na nákup osobního motorového vozidla značky Škoda Superb.

#### **Frankovací stroj - podatelna**

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 111.000,00 Kč – čerpáno 82.401,00 Kč**

Jednalo se o nákup nového frankovacího stroje (původní byl pořízen v roce 2009 – opravy a výměny součástek by se jevily ekonomicky neefektivní).

Frankovací stroj Neopost IS 420 (byl zakoupen na základě požadavku oddělení podatelny) je typově schválenou řadou frankovacích strojů, s otiskem digitální známky podporovanou ze strany České pošty, s. p. Z pohledu technologie, obsluhy a provozních nákladů splňuje veškeré požadavky na zpracování odchozí pošty.

### **Kancelář starosty – Úsek informačních a komunikačních technologií**

#### **Obnovení ICT infrastruktury**

**SR MČ 1.900.000,00 Kč – UR MČ 1.848.000,00 Kč – čerpáno 1.847.282,80 Kč**

Investiční akce spočívala v obnovení vybavení serverovny úřadu. Pořízeny byly 3 servery a 1 diskové pole, včetně související instalace a parametrizace všech systémů. 1 server slouží jako aplikační pro prostředí agentových a podpůrných systémů úřadu, 2 servery jsou využity pro řízení a obsluhu infrastruktury. Diskové pole je využito pro obsluhu produkčních serverů.



**Mobilní aplikace pro občany MČ Praha 14**

Org. 0000000001399

**SR MČ 700.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Finanční prostředky byly přesunuty na běžné výdaje na realizaci analýz v souvislosti s podáním žádostí o dotaci.

**Licence Microsoft a licence na úložiště a zálohování**

Org. 0000000001408

**SR MČ 630.000,00 Kč – UR MČ 130.000,00 Kč – čerpáno 120.530,00 Kč**

Finanční prostředky byly čerpány na nákup licence včetně konfigurace a parametrizace – Windows Server 2016 Datacentre edition – licence pro servery.

**Kancelář starosty – Úsek strategického plánování a komunikace****Investiční transfery spolkům**

**UR MČ 375.000,00 Kč – čerpáno 375.000,00 Kč**

Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým spolkům:

**Tělovýchovná jednota Sokol Jahodnice**

**UR MČ 130.000,00 Kč – čerpáno 130.000,00 Kč**

Dotace z rozpočtu MČ Praha 14, oblast D, podpora tělovýchovných zařízení - byla poskytnuta na rekonstrukci sociálního zázemí.

**Tělovýchovná jednota Slavoj Hloubětín (TESLA)**

**UR MČ 90.000,00 Kč – čerpáno 90.000,00 Kč**

Dotace z rozpočtu MČ Praha 14, oblast D, podpora tělovýchovných zařízení byla poskytnuta na výstavbu sociálního zázemí.

**Sportovní klub Spektrum Praha**

**UR MČ 155.000,00 Kč – čerpáno 155.000,00 Kč**

Dotace z rozpočtu MČ Praha 14, oblast D, podpora tělovýchovných zařízení byla poskytnuta na renovaci hřiště a tribuny.

**Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství****Investiční transfer MŠ Štolmířská**

Org: 0000000003008

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 270.000,00 Kč – čerpáno 270.000,00 Kč**

Jednalo se o navýšení investičního příspěvku z rozpočtu MČ na vybavení odloučeného pracoviště MŠ Štolmířská (MŠ Hostavice) na interaktivní tabule a keramickou pec.

**Investiční transfer MŠ Štolmířská**

Org: 0080175001340

**UR HMP 270.000,00 Kč – čerpáno 270.000,00 Kč**

Jednalo se o poskytnutí investiční dotace na vybavení odloučeného pracoviště MŠ Štolmířská (MŠ Hostavice) na interaktivní tabule a keramickou pec.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 30/119 ze dne 2. 11. 2017 poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 14 ve výši **8.468.000,00 Kč** (z toho investiční 6.140.000,00 Kč (MČ 5.870.000,00 Kč; **MŠ 270.000,00 Kč**) a neinvestiční 2.328.000,00 Kč) na realizaci projektu spolufinancovaného z MŠMT v rámci programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC na akci Novostavba MŠ v k. ú. Hostavice.

### **Investiční transfer ZŠ Chvaletická**

Org: 2390546002002

**UR HMP 526.700,00 Kč – čerpáno 526.604,00 Kč**

**UR EU 658.300,00 Kč – čerpáno 658.255,00 Kč**

Jednalo se o průtokovou dotaci pro ZŠ Chvaletická v rámci projektu „Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze“ je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Cílem projektu je zlepšení kvality procesu vzdělávání a inkluze v rámci procesu vzdělávání. Předmětem investiční akce jsou stavební úpravy bytu vedoucí k vybudování nové kmenové třídy pro 18 dětí. Realizací projektu vznikne nová kmenová učebna, kde bude probíhat výuka nové třídy 1. stupně ZŠ. Vybudování kmenové učebny je nezbytným krokem pro zachování podmínek pro uplatňování nástrojů inkluze.

### **Praha 14 kulturní**

#### **Investiční transfer Praha 14 kulturní**

Org: 2310248000000

**UR HMP 67.500,00 Kč – čerpáno 67.500,00 Kč**

**UR EU 75.000,00 Kč – čerpáno 75.000,00 Kč**

Jednalo se o průtokovou dotaci pro Prahu 14 kulturní. Z této dotace byly pořízeny skateové překážky

### **Odbor správy majetku**

#### **Bílý kůň – výkup pozemku**

Org: 0080637000000

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.000.000,00 Kč – čerpáno 1.000.000,00 Kč**

**UR HMP 1.000.000,00 Kč – čerpáno 1.000.000,00 Kč**

Finanční prostředky byly použity na výkup pozemku parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín. Pozemek byl ve vlastnictví soukromé osoby a nachází se téměř uprostřed pozemku parc. 1384/10 který je svěřen do správy MČ Praha 14. S vlastníkem pozemku byla úspěšně vedena jednání ve věci odkoupení. Výkup tohoto pozemku schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 14 usnesením č. 57/ZMČ/2017 dne 26. 9. 2017. Výkupem tohoto pozemku se umožní zpřístupnění vybrané části podzemí široké veřejnosti. Podzemní prostory pískovny, tzv. Bílý kůň, které lze zařadit mezi nejvýznamnější technické objekty svého druhu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 25/18 ze dne 30. 3. 2017 ponechání nevyčerpané účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1.000.000,00 Kč na revitalizaci pozemku pod Bílým koněm.

V 10/2017 požádala MČ o změnu charakteru a účelu ponechané neinvestiční dotace.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 31/17 ze dne 30. 11. 2017 změnu účelu a charakteru ponechané neinvestiční dotace na investiční dotaci ve výši 1.000.000,00 Kč na výkup pozemku pod Bílým koněm.

**Akce dokončena 12/2017.**

**Dotace byla vyčerpana v plné výši.**

12. 2. 2018

Zpracovala: Ing. Markéta Tomášová - referent administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych – pověřen vedením Odboru investičního