

Čerpání kapitálových výdajů za rok 2020

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2020	UR MČ 2020	UR dotace EU+SFŽP +HMP	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP	celkem profinancováno MČ
0080384001192 KC Hloubětinská - štítová zeď u kostela	0,00	440,30	0,00	0,00	440,29
0000000001247 Dům seniorů Bojčenkova	0,00	1 517,00	0,00	0,00	857,41
0000000001277 2471316001277 Radnice MČ - energetické úspory + návrtná finanční výpomoc	130 000,00	125 989,90	0,00	0,00	34 629,87
	0,00	12 857,20	21 321,00	21 234,98	10 961,22
0081032001367 Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou	14 100,00	3 760,30	17 899,70	17 899,69	3 283,31
0081473001370 Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - ulice Za Školou	0,00	965,40	4 400,00	4 400,00	965,31
0000000001371 Rekonstrukce komunikace K Rokytcce	0,00	84,10	0,00	0,00	84,10
0081138001391 0081423001391 Bikepark Jahodnice	0,00	0,00	28 038,10	15 080,62	0,00
0081135001394 0081138001394 Bílý kůň	0,00	31,70	2 791,80	2 791,79	31,61
0080220001407 Rekonstrukce komunikace Hůrská	0,00	6 000,00	0,00	0,00	59,29
0080339001416 Severovýchodní cyklomagistrála	0,00	0,00	188,20	0,00	0,00
0081139001416 Bezmotorová doprava	0,00	0,00	8 000,00	2 596,91	0,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2020	UR MČ 2020	UR dotace EU+SFŽP +HMP	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP	celkem profinancováno MČ
0081328001416 Severovýchodní cyklomagistrála - Čelákovická - Morušová	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
0081329001416 Severovýchodní cyklomagistrála + Vlkovická	0,00	0,00	13 900,00	4 894,26	0,00
000000001420 Biotop Kyje	0,00	379,50	0,00	0,00	294,51
0081164001421 Rekonstrukce a rozšíření komunikace BroumarskáxDobrovolného vč. VO	0,00	2 405,00	195,90	195,92	2 405,00
000000001440 Řešení dopravní infrastruktury ulice Broumarská projektová dokumentace	0,00	1 545,90	0,00	0,00	1 105,47
0015330001444 Vybíralka 25 - Hospodaření s dešťovou vodou	0,00	13 817,70	8 665,00	1 700,51	3 544,39
000000001474 Revitalizace Centrálního parku Černý Most	2 200,00	2 236,30	0,00	0,00	543,35
000000001487 Kyjské terasy	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
000000001489 Komunitní centrum Splavná - budova YAMKA	0,00	1 409,10	0,00	0,00	707,49
0080974001491 Izolační zeleň Českobrodská	1 212,40	0,00	1 329,50	358,16	0,00
000000001500 Polyfunkční budova Černý Most	0,00	521,50	0,00	0,00	467,00
0081132001508 Vlakové zastávky Praha 14	5 000,00	932,70	12 500,00	2 820,51	0,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2020	UR MČ 2020	UR dotace EU+SFŽP +HMP	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP	celkem profinancováno MČ
0000000001513 Participativní rozpočet - Dřevěné molo u Kyjského rybníka	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0000000001514 Participativní rozpočet - Zastínění dětského hřiště workout Jahodnice	0,00	731,70	0,00	0,00	708,86
0000000001517 Přístřešek MHD Sicherova	0,00	144,70	0,00	0,00	144,66
0000000001519 Participativní rozpočet - vyhlídka Vlkovická	0,00	650,00	0,00	0,00	20,00
0000000001520 Poliklinika Pamík - záložní zdroj	0,00	596,20	0,00	0,00	596,16
0081352001522 Rekonstrukce výtahu a sociálního zařízení kpt. Stránského 999	0,00	1 614,40	1 424,00	1 424,00	187,99
0000000001523 Poliklinika Pamík - Rekonstrukce gastroprovozu	0,00	396,90	0,00	0,00	36,30
0000000001524 Infocentrum s pergolou - lokalita Čihadla	0,00	229,90	0,00	0,00	72,60
0000000001527 Kyjský rybník - herní prvky	0,00	542,10	0,00	0,00	271,04
0000000001449 Rekonstrukce bytového jádra Ronešova 1135	0,00	227,20	0,00	0,00	225,15
0000000001460 Rekonstrukce bytového jádra Kardašovská 754	0,00	230,00	0,00	0,00	226,32
0000000001525 Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 670	0,00	404,20	0,00	0,00	404,13

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2020	UR MČ 2020	UR dotace EU+SFŽP +HMP	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP	celkem profinancováno MČ
0000000001532 Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 764	0,00	205,70	0,00	0,00	205,66
0000000001531 Poliklinika Parník - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	579,40	0,00	0,00	579,39
0000000001534 Poliklinika Parník - technické vybavení	0,00	115,50	0,00	0,00	115,42
0000000001535 Přechod ul. U Hostavického potoka	0,00	193,60	0,00	0,00	165,77
0000000001536 Kotel Metujská	0,00	81,60	0,00	0,00	81,53
0000000001538 Nemotoristická komunikace k rozhledně Doubravka	0,00	96,80	0,00	0,00	96,80
2761937001442 Komunitní centrum Baštyřská	0,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00
0081017001338 ZŠ Hloubětínská - rozvody elektroinstalace, ZTI a ÚT - II. etapa	18 000,00	0,00	17 392,40	17 392,40	0,00
0081017001526 ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce venkovního sportoviště	0,00	2 781,50	607,60	607,60	62,92
0000000001377 0015063001377 Energetická renovace ZŠ Chvaletická + návratná finanční výpomoc	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00
	0,00	18,70	3 402,70	43,71	18,73

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2020	UR MČ 2020	UR dotace EU+SFŽP +HMP	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP	celkem profinancováno MČ
0000000001384 0015061001384 Energetická renovace ZŠ Vybíralova + návratní finanční výpomoc	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00
	0,00	18,70	10 800,40	43,71	18,73
0000000001435 0015062001435 Energetická renovace ZŠ Generála Janouška + návratná finanční výpomoc	0,00	0,00	184,20	0,00	0,00
	0,00	184,00	8 678,80	242,75	184,00
0000000001447 ZŠ Chvaletická multikulturní klub	0,00	4,30	0,00	0,00	4,24
0000000001478 0015209001478 Energetická renovace ZŠ Chvaletická-Rochovská + návratná finanční výpomoc	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00
	0,00	43,40	109,20	19,10	43,34
0000000001417 ZŠ Šimanovská rekonstrukce kuchyně	0,00	145,20	0,00	0,00	145,20
0000000001483 0081472001483 MŠ Šestajovická - zateplení budovy	0,00	2,10	3 100,00	2 109,60	0,00
0000000001490 MŠ Hostavice - zastínění zahrady	0,00	0,00	799,80	799,79	0,00
0000000001509 ZŠ Generála Janouška - zelené střechy	217,80	440,20	0,00	0,00	440,20
0000000001510 ZŠ Bří Venclíků - zelené střechy	217,80	432,20	0,00	0,00	432,21

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2020	UR MČ 2020	UR dotace EU+SFŽP +HMP	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP	celkem profinancováno MČ
0000000001521 MŠ Kostlivého - stavební úpravy a změny využití bytu	0,00	159,30	0,00	0,00	159,24
0000000001528 ZŠ Vybíralova - zelená střecha	0,00	268,30	0,00	0,00	268,26
0000000001529 ZŠ Chvaletická-Rochovská - zelená střecha	0,00	252,20	0,00	0,00	252,16
0000000001530 ZŠ Chvaletická - zelená střecha	0,00	236,00	0,00	0,00	235,95
0000000001537 MŠ Jahoda - zahrada	0,00	105,30	0,00	0,00	105,27
2541049000000 Výtah Jahoda	0,00	518,10	850,70	765,04	517,94
2541049001375 MŠ Sadská - polytechnická zahrada	0,00	0,00	992,20	0,00	0,00
2541049001389 MŠ Chvaletická - polytechnická zahrada	0,00	0,00	737,30	0,00	0,00
2541049001433 MŠ Vybíralova - polytechnická zahrada	0,00	0,00	796,10	0,00	0,00
2541049001436 MŠ Bobkova - polytechnická zahrada	0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00
2541118000000 Odborné učebny ZŠ I.	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00
2541118001428 ZŠ Generála Janouška - odborné učebny I.	0,00	3 477,20	172,80	0,00	12,36

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2020	UR MČ 2020	UR dotace EU+SFŽP +HMP	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP	celkem profinancováno MČ
2541118001429 ZŠ Bří Venclíků - odborné učebny I.	0,00	3 214,00	286,00	0,00	12,36
2541118001430 ZŠ Šimanovská - odborné učebny I.	0,00	949,70	353,90	0,00	12,36
2541119000000 Odborné učebny ZŠ II.	0,00	0,00	4 601,90	0,00	0,00
0000000001312 Dětské hřiště Rožmberská	680,00	499,40	0,00	0,00	496,85
0000000001395 Revitalizace břehu Kyjského rybníka	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
0000000001512 Participativní rozpočet - Ptačí stezka	0,00	200,00	0,00	0,00	84,71
0000000001515 Participativní rozpočet - Parkour Jahodnice	0,00	1 549,80	0,00	0,00	1 494,85
0000000001516 Participativní rozpočet - Psí hřiště na Rajském vrchu	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00
Investiční transfer - TJ Slavoj Hloubětín	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
0000000001467 Participativní rozpočet - Parčík Splavná	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Participativní rozpočet	5 000,00	139,50	0,00	0,00	0,00
0015331000006 Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2020	UR MČ 2020	UR dotace EU+SFŽP +HMP	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP	celkem profinancováno MČ
0000000001501 Rekuperace MŠ Generála Janouška	217,80	217,80	0,00	0,00	217,80
0000000001502 Rekuperace MŠ Chvaletická	217,80	217,80	0,00	0,00	217,80
0000000001503 Rekuperace MŠ Zelenečská	217,80	217,80	0,00	0,00	217,80
0000000001504 Rekuperace MŠ Paculova	217,80	217,80	0,00	0,00	217,80
0000000001505 Rekuperace MŠ Kostlivého	217,80	217,80	0,00	0,00	217,80
0000000001506 Rekuperace MŠ Vybíralova	217,80	217,80	0,00	0,00	217,80
0000000001507 Rekuperace MŠ Bobkova	217,80	217,80	0,00	0,00	217,80
0000000001511 Rekuperace Poliklinika Parník	217,80	217,80	0,00	0,00	217,80
0081224001518 Bezpečnost do škol	0,00	236,00	1 631,00	165,17	70,79
0000000003004 Investiční příspěvek MŠ Vybíralova	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
0000000003003 Investiční transfer MŠ Šebelova	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
0081441000000 Rezerva COVID	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2020	UR MČ 2020	UR dotace EU+SFŽP +HMP	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP	celkem profinancováno MČ
Investiční licence	0,00	424,30	0,00	0,00	424,27
2460947000000 Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací	0,00	100,00	990,00	900,00	100,00
Obnova infrastruktury - výpočetní technika	0,00	1 740,70	0,00	0,00	1 740,52
00813330001533 Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
Nákup majetkových podílů	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
0015390000000 Užitkové vozidlo na elektrický pohon	0,00	2 395,00	926,50	926,50	1 426,57
2310248000000 Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje) - vratka - investiční část	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
Finanční vypořádání s hl. m. Prahou r. 2019 - odvod	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
CELKEM MČ	178 370,40	206 033,00			75 898,81
CELKEM EU+SFŽP+MHMP			227 765,70	105 413,17	
CELKEM	178 370,40	433 798,70		181 311,98	

16.02.2021

Zpracovala: Ing. Markéta Tomášová - vedoucí oddělení administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych - vedoucí odboru investičního

Komentář k čerpání kapitálových výdajů za rok 2020

Odbor investiční

Oddělení investičních projektů

KC Hloubětínská – štítová zeď u kostela

Org. 0080384001192

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 440.300,00 Kč – čerpáno 440.288,92 Kč

Investiční akce spočívala ve statickém zajištění zdi. Akce byla realizována v průběhu 3. čtvrtletí roku 2020. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Akce dokončena.

Domov seniorů Bojčenkova

Org. 0000000001247

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.517.000,00 Kč – čerpáno 857.406,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením, zpracování projektové dokumentace na interiér a kontrolní rozpočet. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021 na Odbor právních a kontrolních činností na administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele metodou Desing & Build.

Radnice MČ – energetické úspory + návratná finanční výpomoc

Org. 0000000001277

Org. 2471316001277

SR MČ 130.000.000,00 Kč – UR MČ 125.989.900,00 Kč – čerpáno 34.629.865,31 Kč (ÚZ08)

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 12.857.200,00 Kč – čerpáno 10.961.217,58 Kč (ÚZ108100077 + nezpůsobilé výdaje)

UR HMP 9.476.000,00 Kč – čerpáno 9.437.767,20 Kč (ÚZ108100105)

UR EU 11.845.000,00 Kč – čerpáno 11.797.208,99 Kč (ÚZ108517985)

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci budov úřadu MČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem, dále byla podepsána smlouva na zajištění technického dozoru. Finanční prostředky byly částečně přesunuty na běžné výdaje Odboru investičního (právní služby, nákup služeb atd.), částečně na Odbor hospodářské správy (pronájem atd.), Odbor informačních a komunikačních technologií (deskové pole) a oddělení personální - mzdy. Finanční prostředky byly v průběhu roku čerpány na výdaje spojené se stavbou a nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy investiční akce bude pokračovat. Ve 4. čtvrtletí byla ze strany poskytovatele dotace proplacena 1. a 2. žádost o platbu. Tyto finanční prostředky byly částečně převedeny na personální oddělení (běžné výdaje).

Zhotovitel stavby: Sdružení pro revitalizaci budov ÚMČ Praha 14 (ENESA a.s. + Metrostav a.s.)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 8/61 ze dne 21. 6. 2019 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor realizovaný v rámci Operačního programu Praha – pól růstu v částce 130.000.000,00 Kč.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/1 ze dne 19. 3. 2020 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 14.490.000,00 Kč (investiční 13.500.000,00 Kč, neinvestiční 990.000,00 Kč) na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 21/1 ze dne 12. 11. 2020 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 8.106.300,00 Kč (investiční 7.821.000,00 Kč, neinvestiční 285.300,00 Kč) na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou

Org. 0081032001367

SR MČ 14.100.000,00 Kč – UR MČ 3.760.300,00 Kč – čerpáno 3.283.309,44 Kč

UR HMP 14.816.700,00 Kč – čerpáno 14.816.685,00 Kč (ÚZ090)

UR HMP 3.083.000,00 Kč – čerpáno 3.083.000,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci mostu vč. přeložek inženýrských sítí v ulici Za Rokytkou (PRE, plyn, CETIN, VO) a předmostí v ulici Hodějovská. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, přeložky sítí, technický dozor, autorský dozor, BOZP a další výdaje spojené s investiční akcí. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.

Zpracovatel: BML spol. s r.o., Praha

Zhotovitel mostu: Stavební firma HOBST, a.s., Praha

Zhotovitel Hodějovské: Stavební firma HOBST, a.s., Praha

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 (případně v předchozích letech), k čerpání v roce 2020 v částce 14.816.685,00 Kč.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 21/22 ze dne 12. 11. 2020 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 ve výši 3.083.000,00 Kč na Rekonstrukci mostu v ulici Za Rokytkou.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjů – ulice Za Školou

Org. 0081473001370

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 965.400,00 Kč – čerpáno 965.311,52 Kč

UR HMP 4.400.000,00 Kč – čerpáno 4.400.000,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívala v rekonstrukci komunikací v oblasti Starých Kyjů – II. etapa – ulice Za Školou. Ve 3. čtvrtletí roku 2020 byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor, BOZP a další výdaje spojené s investiční akcí.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 20/43 ze dne 15. 10. 2020 poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2020 ve výši 4.400.000,00 Kč na Komunikace Staré Kyje.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Rekonstrukce komunikace K Rokytce

Org. 0000000001371

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 84.100,00 Kč – čerpáno 84.095,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace K Rokytce.

Bike park Jahodnice

Org. 0081138001391

Org. 0081423001391

UR HMP 3.100.000,00 Kč – čerpáno 3.100.000,00 Kč (ÚZ090)

UR HMP 14.288.100,00 Kč – čerpáno 1.330.620,68 Kč (ÚZ098)

UR HMP 10.650.000,00 Kč – čerpáno 10.650.000,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívá ve vybudování bikeparku na Jahodnici. Ve 3. čtvrtletí roku 2020 byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor, BOZP a další související výdaje spojené s investiční akcí. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy bude investiční akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu

hl. m. Prahy v roce 2019 (případně v předchozích letech), k čerpání v roce 2020 v částce 3.100.000,00 Kč.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 19/31 ze dne 10. 9. 2020 poskytnutí neinvestičních a investičních účelových dotací pro MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020, které jsou určeny na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Adaptační strategie na změnu klimatu“ v částce 10.650.000,00 Kč.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Bílý kůň

Org. 0081135001394

Org. 0081138001394

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 31.700,00 Kč – čerpáno 31.611,00 Kč

UR HMP 291.800,00 Kč – čerpáno 291.787,00 Kč (ÚZ090)

UR HMP 2.500.000,00 Kč – čerpáno 2.500.000,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce přecházela z roku 2019 a spočívala ve stabilizaci objektu a dalších stavebních prací v lokalitě Bílý kůň. Finanční prostředky byly čerpány na stabilizaci objektu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 (případně v předchozích letech), k čerpání v roce 2020 v částce 291.787,00 Kč.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 20/43 ze dne 15. 10. 2020 poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2020 ve výši 2.500.000,00 Kč na Obnovu podzemní pískovny Bílý kůň – speleologický unikát.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Rekonstrukce komunikace Hůrská

Org. 0080220001407

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 6.000.000,00 Kč – čerpáno 59.290,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci komunikace Hůrská. Ve 4. čtvrtletí roku 2020 byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebyly práce zahájeny a akce bude realizována v roce 2021. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Praha

Severovýchodní cyklomagistrála

Org. 0080339001416

UR HMP 188.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na cyklomagistrálu, která propojí Prahu 20, Prahu 14, Prahu-Satalice, Prahu 19 a severovýchodní část Prahy 9 s centrem města. Tato akce pomůže rovněž ke zlepšení dopravních vazeb pro Letňany a Čakovice. V současné době probíhá úprava projektu z důvodu prodeje pozemku společnosti EKOSPOL dalším vlastníkům a tedy nemožnost zachovat původní trasu projektu. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu epidemiologické situace a tím vzniklých návazných komplikací.

Zpracovatel projektové dokumentace: PUDIS a.s., Praha

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 (případně v předchozích letech), k čerpání v roce 2020 v částce 188.155,00 Kč. V rámci finančního vypořádání s HMP bude požádáno o ponechání nevyčerpané dotace do roku 2021.

Bezmotorová doprava

Org. 0081139001416

UR HMP 8.000.000,00 Kč – čerpáno 2.596.914,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v projektové přípravě úseku:

CT: A5, A243

Úsek: Mezitrašová – Průmyslová – Broumarská – Lanžovská – Nedokončená – Průmyslová – Pod Tábořem – Ungarova – Počernická

Finanční prostředky byly čerpány na přípravu projektových dokumentací a žádosti o územní řízení nebo stavební povolení pro cyklopropojení severovýchodní cyklomagistrály a návazného pokračování do parku Arborka, dále na vybudování parkovací a odstavné plochy pro severovýchodní cyklomagistrálu u ulice Budovatelská a pokračování návazných etap a částí severovýchodní cyklomagistrály.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 (případně v předchozích letech), k čerpání v roce 2020 v částce 8.000.000,00 Kč. V rámci finančního vypořádání s HMP bude požádáno o ponechání nevyčerpané dotace do roku 2021.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/75 ze dne 18. 6. 2020 rozšíření účelu poskytnuté dotace na č. 81139 – příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu (cyklotrasy A5, A243, A9, A43, A264, A266, A262, A44, A431).

Severovýchodní cyklomagistrála – Čelákovická - Morušová

Org. 0081328001416

UR HMP 7.500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívá v projektové přípravě Drážní stezky A5, předprojektové přípravě na přímý průchod stezky oblastí bývalých skleníků – mezi komunikací Čelákovická – Morušová – hranice s Prahou 9. Součástí projektu je i propojení ulice Za Mosty – Hořejší rybník (podél železniční trati). Ve 4. čtvrtletí roku 2020 byla uzavřena smlouva s projektantem.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 19/41 ze dne 10. 9. 2020 uvolnění investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok v částce 7.500.000,00 Kč na Severovýchodní cyklomagistrálu – Čelákovická - Morušová. V rámci finančního vypořádání s HMP bude požádáno o ponechání nevyčerpané dotace do roku 2021.

Severovýchodní cyklomagistrála + Vlkovická

Org. 0081329001416

UR HMP 13.900.000,00 Kč – čerpáno 4.894.258,82 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívala v realizaci propojení etap SVCM – konkrétně úseků 6.3 a 6.1 – ohraničených ulicí Budovatelskou a biokoridorem a návazných úseků. V místě byla realizována obnova povrchu s ohledem na zatížitelnost a uvažovaný nárůst atraktivity dané lokality. Dále se jedná o opravu povrchu části vedoucí v ul. Vlkovická, jež je vstupem do území P14, kde dojde ke kompletní obnově povrchu stávajícího tělesa.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 19/41 ze dne 10. 9. 2020 uvolnění investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok v částce 13.900.000,00 Kč na Severovýchodní cyklomagistrálu + Vlkovická. V rámci finančního vypořádání s HMP bude požádáno o ponechání nevyčerpané dotace do roku 2021.

Biotop Kyje

Org. 0000000001420

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 379.500,00 Kč – čerpáno 294.514,00 Kč

Investiční akce přecházela z roku 2019. V letošním roce byly zapracovány připomínky k projektové dokumentaci. Zbýlé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy bude investiční akce pokračovat.

Rekonstrukce a rozšíření komunikace Broumarská x Dobrovolného vč. VO

Org. 0081164001421

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.405.000,00 Kč – čerpáno 2.405.000,00 Kč (ÚZO + ÚZ010)

UR HMP 195.900,00 Kč – čerpáno 195.917,46 Kč (ÚZ090)

Investiční akce přecházela z roku 2019 a spočívala ve vybudování cyklostezky na Čihadlech v úseku Broumarská x Dobrovolného vč. veřejného osvětlení. Investiční akce byla financována z obdrženého daru od společnosti Landia management.

Zhotovitel cyklostezky: REKOCEM CS, s.r.o., Praha

Zhotovitel osvětlení: Elektro Štika, s.r.o., Praha

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 (případně v předchozích letech), k čerpání v roce 2020 v částce 195.917,46 Kč.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Řešení dopravní infrastruktury ulice Broumarská – projektová dokumentace

Org:000000001440

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.545.900,00 Kč – čerpáno 1.105.468,10 Kč

Investiční akce přecházela z roku 2019 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na optimalizaci provozu křižovatky Broumarská s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro územní řízení, dokumentaci pro stavební povolení a inženýring. Projektová dokumentace byla financována z obdrženého daru od PMS, spol. s r. o., Poděbrady, v částce 1.083.200,00 Kč. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy bude akce pokračovat.

Zpracovatel: PUDIS a.s., Praha

Vybíralka 25 – hospodaření s dešťovou vodou

Org. 0015330001444

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 13.817.700,00 Kč – čerpáno 3.544.388,36 Kč (ÚZO + ÚZ108100077 + ÚZ106100077)

UR HMP 8.665.000,00 Kč – čerpáno 1.700.511,39 Kč (ÚZ84)

Investiční akce spočívá v celkové revitalizaci stávajícího parteru ZŠ především v úpravách stávajících zelených ploch v rámci šetrného hospodaření s dešťovou vodou, ve vybudování zpevněných ploch s asfaltovým, dlážděným, zatravnovacím nebo mlatovým povrchem, v doplnění vysoké zeleně, osazení stojanu na kola, vybudování nového oplocení vybraných ploch v areálu, v rekonstrukci veřejného osvětlení a vybudování novostavby malého pavilonu se sociálními, skladovými a střechou chráněnými odpočinkovými prostory (určení pouze pro letní provoz). Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, autorský dozor, BOZP, technický dozor, manažerské řízení projektu a na další výdaje spojené s investiční akcí. Zbylé finanční prostředky budou přesunuty do roku 2021, kdy investiční akce bude dále pokračovat.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 16/23 ze dne 16. 4. 2020 poskytnutí účelové investiční dotace městské části z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 na spolufinancování projektu podpořeného z MŽP ve výši 8.665.000,00 Kč. V rámci finančního vypořádání s HMP bude zažádáno o ponechání nevyčerpané dotace do roku 2021.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most

Org. 000000001474

SR MČ 2.200.000,00 Kč – UR MČ 2.236.300,00 Kč – čerpáno 543.351,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Centrálního parku Černý Most. V 1. čtvrtletí roku 2020 byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem (architektonická soutěž). Finanční prostředky byly čerpány na architektonickou soutěž, geodetické zaměření a studii pro přípravu projektové dokumentace. Investiční akce je financována z obdrženého daru od společnosti CANABA a.s. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy bude akce pokračovat.

Zpracovatel: gogolák + grasse s.r.o., Praha

Kyjské terasy

Org. 000000001487

SR MČ 0,00 Kč UR MČ 40.000,00 Kč – čerpáno 40.000,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na Kyjské terasy.

Zpracovatel: M.A. KLODA MARTIN, Praha

Komunitní centrum Splavná – budova YAMKA

Org. 000000001489

SR MČ 0,00 Kč UR MČ 1.409.100,00 Kč – čerpáno 707.487,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na Komunitní centrum Splavná v oblasti Hutě. Ve 3. čtvrtletí roku 2020 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace. Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro územní řízení. Zbýlé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021 na projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

Zpracovatel: SILVAPLANA SE, Praha

Izolační zeleň Českobrodská

Org. 0080974001491

SR MČ 1.212.400,00 Kč UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 1.329.500,00 Kč – čerpáno 358.160,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace. Projekt předpokládá revitalizaci území s pěším a cyklistickým propojením území, návazným napojením budoucí uvažované vlakové zastávky Jiráskova čtvrť a rozšíření vstupu do území podél komunikace Českobrodská. V místě je plánována i workoutová plocha pro využití ze strany veřejnosti. Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro územní řízení.

Zpracovatel: Projekce dopravní Filip, s.r.o., Roudnice nad Labem

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 (případně v předchozích letech), k čerpání v roce 2020 v částce 1.329.458,60 Kč. V rámci finančního vypořádání s HMP bude požádáno o ponechání nevyčerpané dotace do roku 2021.

Polyfunkční budova Černý Most

Org. 000000001500

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 521.500,00 Kč – čerpáno 467.000,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování studie a následně projektové dokumentace na stavbu polyfunkční budovy na Černém Mostě u konečné stanice metra. Ve 4. čtvrtletí roku 2020 byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele projektové dokumentace. Předpoklad podepsání smlouvy je v 1. čtvrtletí roku 2021. Zbýlé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy bude akce pokračovat.

Vlakové zastávky Praha 14

Org. 00811320001508

SR MČ 5.000.000,00 Kč – UR MČ 932.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 12.500.000,00 Kč – čerpáno 2.820.510,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce přecházela z roku 2019 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 3 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť. Finanční prostředky byly čerpány na částečné zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Zbýlé finanční prostředky budou přesunuty do roku 2021, kdy investiční akce bude dále pokračovat.

Zpracovatel: Sdružení SUDOP, a.s., Praha a SUDOP EU, a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 (případně v předchozích letech), k čerpání v roce 2020 v částce 12.500.000,00 Kč. V rámci finančního vypořádání s HMP bude požádáno o ponechání nevyčerpané dotace na rok 2021.

Participativní rozpočet – Dřevěné molo u Kyjského rybníka*Org. 0000000001513***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívá ve vybudování dřevěného mola u Kyjského rybníka. Investiční akce je výstupem z participativního rozpočtu. Finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2020 a budou převedeny do roku 2021, kdy investiční akce bude realizována.

Participativní rozpočet – Zastínění dětského hřiště workout Jahodnice*Org. 0000000001514***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 731.700,00 Kč – čerpáno 708.856,72 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívala v zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici. Investiční akce je výstupem z participativního rozpočtu. Ve 3. čtvrtletí roku 2020 byla uzavřena smlouva s vybraných uchazečem. Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci, stavební práce a autorský dozor.

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o., Praha

Akce dokončena.

Přístřešek MHD Sicherova*Org. 0000000001517***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 144.700,00 Kč – čerpáno 144.661,55 Kč**

Investiční akce spočívala ve vybudování přístřešku na autobusové zastávce Sicherova.

Akce dokončena.

Participativní rozpočet – vyhlídka Vlkovická*Org. 0000000001519***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 650.000,00 Kč – čerpáno 20.000,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívá ve vybudování vyhlídky ve Vlkovické ulici. Investiční akce je výstupem z participativního rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na studii projektu a zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy investiční akce bude realizována.

Poliklinika Parník – záložní zdroj*Org. 0000000001520***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 596.200,00 Kč – čerpáno 596.157,58 Kč**

Investiční akce spočívala ve výměně záložního zdroje v budově Poliklinika Parník. Investiční akci realizovala SMP14.

Rekonstrukce výtahu a sociálního zařízení kpt. Stránského 999*Org. 0081352001522***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.614.400,00,00 Kč – čerpáno 187.989,31 Kč****UR HMP 1.424.000,00 Kč – čerpáno 1.424.000,00 Kč (ÚZ84)**

Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci výtahu a bezbariérového sociálního zařízení v budově kpt. Stránského 999. Investiční akci realizovala SMP14.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 22/87 ze dne 18. 12. 2020 poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 ve výši 1.424.000,00 Kč na Rekonstrukci zdravotnického zařízení.

Poliklinika Parník – Rekonstrukce gastroprovozu*Org. 0000000001523***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 396.900,00 Kč – čerpáno 36.300,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci gastroprovozu. Ve 3. čtvrtletí roku 2020 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem na zhotovení projektové dokumentace. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky. Zbylé finanční prostředky budou přesunuty do roku 2021, kdy investiční akce bude dále pokračovat.

Zpracovatel: A6 atelier, s.r.o., Praha 6

Infocentrum s pergolou – lokalita Čihadla

Org. 0000000001524

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 229.900,00 Kč – čerpáno 72.600,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na vybudování infocentra s pergolou v lokalitě Čihadla u rozhledny Doubravka. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování dokumentace pro územní souhlas a zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy bude akce pokračovat.

Kyjský rybník – herní prvky

Org. 0000000001527

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 542.100,00 Kč – čerpáno 271.040,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na návrh staveb herních prvků pro volnočasový areál Kyjský rybník. Finanční prostředky byly čerpány na zahájení prací na projektové dokumentaci. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy investiční akce bude pokračovat.

Rekonstrukce bytového jádra Ronešova 1135

Org. 0000000001449

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 227.200,00 Kč – čerpáno 225.146,78 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytového jádra v bytě č. 11. Investiční akci realizovala SMP14.

Rekonstrukce bytového jádra Kardašovská 754

Org. 0000000001460

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 230.000,00 Kč – čerpáno 226.319,17 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytového jádra v bytě č. 27. Investiční akci realizovala SMP14.

Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 670

Org. 0000000001525

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 404.200,00 Kč – čerpáno 404.129,20 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytových jader v bytě č. 32 a 40. Investiční akci realizovala SMP14.

Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 764

Org. 0000000001532

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 205.700,00 Kč – čerpáno 205.664,87 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytového jádra v bytě č. 19. Investiční akci realizovala SMP14.

Poliklinika Parník – rekonstrukce elektroinstalace

Org. 0000000001531

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 579.400,00 Kč – čerpáno 579.385,84 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci elektroinstalace v prostorách polikliniky Parník (vybrané ordinace). Akci realizovala SMP 14.

Poliklinika Parník – technické vybavení

Org. 0000000001534

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 115.500,00 Kč – čerpáno 115.421,90 Kč

Investiční akce spočívala v technickém vybavení v prostorách polikliniky Parník (vybrané ordinace). Akci realizovala SMP 14.

Přechod ul. U Hostavického potoka

Org. 0000000001535

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 193.600,00 Kč – čerpáno 165.770,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na přechod v ulici U Hostavického potoka.

Kotel Metujská

Org. 0000000001536

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 81.600,00 Kč – čerpáno 81.529,80 Kč

Investiční akce spočívala ve výměně kotle na Metujské (sídlo SMP). Akci realizovala SMP 14.

Nemotoristická komunikace k rozhledně Doubravka

Org. 0000000001538

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 96.800,00 Kč – čerpáno 96.800,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování studie na nemotoristickou komunikaci k rozhledně Doubravka.

Komunitní centrum Baštýřská

Org. 2761937001442

UR HMP 2.920.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105 – podíl 40 %)

UR EU 3.650.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985 – podíl 50 %)

Investiční akce spočívá ve výstavbě nového Komunitního a nízkoprahového centra Baštýřská na Jahodnici. Součástí komunitního centra bude i koncertní sál pro ZUŠ. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu, že nebyly od poskytovatele dotace zaslány na účet MČ.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 21/1 ze dne 12. 11. 2020 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 6.678.000,00 Kč (investiční 6.570.000,00 Kč, neinvestiční 108.000,00 Kč) na projekt „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Oddělení školských projektů**ZŠ Hloubětínská – rozvody elektroinstalace, ZTI a ÚT – II. etapa**

Org. 0081017001338

SR MČ 18.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 17.392.400,00 Kč – čerpáno 17.392.397,07 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci elektroinstalace, ZTI a ÚT v 1. PP, 1. NP a 2. NP. V roce 2019 byla provedena I. etapa. Smlouva s vybraným uchazečem byla podepsána v roce 2019. Finanční prostředky byly původně rozpočtovány z vlastních zdrojů, v důsledku obdržení dotačních prostředků z HMP došlo k záměně finančních zdrojů a původní alokované prostředky byly převedeny na jiné investiční akce.

Zhotovitel: Elektrocentrum GEPACK, Havlíčkův Brod

Akce dokončena.

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce venkovního sportoviště

Org. 0081017001526

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.781.500,00 Kč – čerpáno 62.923,97 Kč

UR MHMP 607.600,00 Kč – čerpáno 607.602,93 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci venkovního sportoviště. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy bude akce pokračovat.

Zhotovitel: GARTENSTA PLUS s.r.o., Praha

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/26 ze dne 19. 3. 2020 poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2020 částku ve výši 18.000.000,00 Kč na ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce elektro, ZTI a ÚT, II. etapa.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/31 ze dne 17. 12. 2020 rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté v roce 2020 z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci akce č. 81017 – ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce elektro, ZTI a ÚT, II. etapa na ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce elektro, ZTI, ÚT (II. etapa) a víceúčelové hřiště.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Energetická renovace ZŠ Chvaletická + návratná finanční výpomoc

Org. 000000001377

Org. 0015063001377

UR HMP 18.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 08)

UR HMP SFŽP 43.700,00 Kč – čerpáno 43.705,20 Kč (ÚZ106515974)

UR HMP SFŽP 3.359.000,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ15974)

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 18.700,00 Kč – čerpáno 18.730,80 Kč (ÚZ106100077)

Investiční akce přecházela z roku 2019 a spočívala v částečné energetické renovaci objektu ZŠ Chvaletická. Finanční prostředky byly čerpány na externí administraci (žádost o platbu). V 1. čtvrtletí roku 2020 byla podána žádost o platbu, akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.

Akce dokončena

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 6/22 ze dne 25. 4. 2019 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci OPŽP v částce 86.500.000,00 Kč.

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1176 ze dne 8. 6. 2020 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na projekt EU – ZŠ Chvaletická SO 02 – energetická renovace objektu v částce 3.402.653,87 Kč (2. žádost o platbu).

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkráceně, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.

Na základě rozhodnutí poskytovatele dotace (SFŽP) byla městské části Praha 14 stanovena korekce z poskytnuté dotace ve výši 10 %, tj. 726.532,08 Kč.

Energetická renovace ZŠ Vybíralova + návratná finanční výpomoc

Org. 000000001384

Org. 0015061001384

UR MHMP 18.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 08)

UR SFŽP 43.700,00 Kč – čerpáno 43.705,20 Kč (ÚZ106515974)

UR SFŽP 10.756.700,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ15974)

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 18.700,00 Kč – čerpáno 18.730,80 Kč (ÚZ106100077)

Investiční akce přecházela z roku 2019 a spočívala v částečné energetické renovaci objektu ZŠ Vybíralova. Finanční prostředky byly čerpány na externí administraci (žádost o platbu). V 1. čtvrtletí roku 2020 byla podána žádost o platbu, akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Ve 3. čtvrtletí roku 2020 byla podána žádost o 3. platbu.

Akce dokončena

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 6/22 ze dne 25. 4. 2019 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci OPŽP v částce 86.500.000,00 Kč.

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1170 ze dne 8. 6. 2020 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na projekt EU – ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu v částce 10.778.705,93 Kč (2. žádost o platbu).

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 2583 ze dne 23. 11. 2020 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na projekt EU – ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu v částce 21.656,94 Kč (3. žádost o platbu).

Dotace byly vyčerpány v plné výši. Čerpání se jeví zkráceně, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.

Na základě rozhodnutí poskytovatele dotace (SFŽP) byla městské části Praha 14 stanovena korekce z poskytnuté dotace ve výši 10 %, tj. 1.645.559,44 Kč.

Energetická renovace ZŠ Generála Janouška + návratná finanční výpomoc

Org. 0000000001435

Org. 0015062001435

UR HMP 184.200,00 Kč – čerpáno 0,00Kč (ÚZ 08)

UR SFŽP 242.700,00 Kč – čerpáno 242.746,86 Kč (ÚZ106515974)

UR SFŽP 8.436.100,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ15974)

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 184.000,00 Kč – čerpáno 183.998,77 Kč (ÚZ0+ ÚZ106100077)

Investiční akce přecházela z roku 2019 a spočívala v částečné energetické renovaci objektu ZŠ Generála Janouška. V lednu 2020 proběhlo seřízení rekuperačních jednotek. Finanční prostředky byly čerpány na externí administraci (žádost o platbu) a seřízení rekuperačních jednotek. V 1. čtvrtletí roku 2020 byla podána žádost o platbu, akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.

Zhotovitel: Entalpa, s.r.o., Praha

Akce dokončena

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 6/22 ze dne 25. 4. 2019 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci OPŽP v částce 86.500.000,00 Kč.

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1176 ze dne 8. 6. 2020 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na projekt EU – ZŠ Generála Janouška – energetická renovace objektu v částce 8.678.762,25 Kč (2. žádost o platbu).

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkráceně, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.

Na základě rozhodnutí poskytovatele dotace (SFŽP) byla městské části Praha 14 stanovena korekce z poskytnuté dotace ve výši 10 %, tj. 1.851.283,82 Kč.

ZŠ Chvaletická multikulturní klub

Org. 0000000001447

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 4.300,00 Kč – čerpáno 4.235,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci požárně bezpečnostního řešení k projektové dokumentaci.

Energetická renovace ZŠ Chvaletická – Rochovská + návratná finanční výpomoc

Org. 0000000001478

Org. 0015209001478

UR HMP 43.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 08)

UR SFŽP 19.100,00 Kč – čerpáno 19.099,85 K (ÚZ106515974)

UR SFŽP 90.100,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ15974)

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 43.400,00 Kč – čerpáno 43.336,15 Kč (ÚZ0+ ÚZ106100077)

Investiční akce přecházela z roku 2019 a spočívala v částečné energetické renovaci objektu ZŠ Chvaletická-Rochovská. Finanční prostředky byly čerpány na externí administraci (žádost o platbu). V 1. čtvrtletí roku 2020 byla podána žádost o platbu, akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.

Akce dokončena

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 6/22 ze dne 25. 4. 2019 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci OPŽP v částce 86.500.000,00 Kč.

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1170 ze dne 8. 6. 2020 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na projekt EU – ZŠ Chvaletická, SO01 – energetická renovace objektu v částce 109.220,65 Kč (2. žádost o platbu).

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkráceně, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.

Na základě rozhodnutí poskytovatele dotace (SFŽP) byla městské části Praha 14 stanovena korekce z poskytnuté dotace ve výši 10 %, tj. 523.225,57 Kč.

ZŠ Šímanovská – rekonstrukce kuchyně

Org. 0000000001417

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 145.200,00 Kč – čerpáno 145.200,0 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně – přeměna na výdejnu.

MŠ Šestajovická – zateplení budovy

Org. 0000000001483

Org. 0081472001483

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR MHMP 3.100.000,00 Kč – čerpáno 2.109.602,72 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívala v částečném zateplení budovy a izolaci spodní stavby na detašovaném pracovišti MŠ Štolmířská. Ve 3. čtvrtletí roku 2020 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem.

Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Trnová

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 20/43 ze dne 15. 10. 2020 poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2020 ve výši 3.100.000,00 Kč na MŠ Šestajovická – fasáda a zahrada.

MŠ Hostavice – zastínění zahrady

Org. 0000000001490

UR HMP 799.800,00 Kč – čerpáno 799.785,80 Kč (ÚZ98)

Investiční akce spočívala ve výstavbě 2 altánů na zastínění zahrady na MŠ U Hostavického potoka. Akce byla hrazena z dotace HMP – z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení.

Akce dokončena**ZŠ Generála Janouška – zelené střechy**

Org. 0000000001509

SR MČ 217.800,00 Kč – UR MČ 440.200,00 Kč – čerpáno 440.198,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci.

ZŠ Bří Venclíků – zelené střechy

Org. 0000000001510

SR MČ 217.800,00 Kč – UR MČ 432.200,00 Kč – čerpáno 432.212,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci.

MŠ Kostlivého – stavební úpravy a změny využití bytu

Org. 0000000001521

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 159.300,00 Kč – čerpáno 159.236,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a změnu využití bytu pro potřeby mateřské školy.

ZŠ Vybíralova – zelená střecha

Org. 0000000001528

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 268.300,00 Kč – čerpáno 268.257,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro potřeby žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace.

ZŠ Chvaletická-Rochovská – zelená střecha*Org. 0000000001529***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 252.200,00 Kč – čerpáno 252.164,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro potřeby žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace.

ZŠ Chvaletická – zelená střecha*Org. 0000000001530***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 236.000,00 Kč – čerpáno 235.950,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro potřeby žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace.

MŠ Jahoda - zahrada*Org. 0000000001537***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 105.300,00 Kč – čerpáno 105.270,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro potřeby podání žádosti o dotaci – OPPPR.

Výtah Jahoda*Org. 2541049000000***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 518.100,00 Kč – čerpáno 517.938,95 Kč (ÚZ 108100077 podíl MČ 10 % + ÚZO nezpůsobilé výdaje)****UR HMP 378.100,00 Kč – čerpáno 340.019,33 Kč (ÚZ108100105 – podíl 40 %)****UR EU 472.600,00 Kč – čerpáno 425.024,16 Kč (ÚZ108517985 – podíl 50 %)**

Investiční akce přecházela z roku 2019 a spočívala v realizaci výtahu. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem. Finanční prostředky byly čerpány na realizaci výtahu, BOZP, technický dozor a další výdaje spojené s akcí. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Praha

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/1 ze dne 19. 3. 2020 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 4.544.300,00 Kč (investiční 4.544.300,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny a výtah“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

MŠ Sadská – polytechnická zahrada*Org. 2541049001375***UR HMP 441.000,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ00105 – podíl 40 %)****UR EU 551.200,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ17985 – podíl 50 %)**

Investiční akce spočívala v realizaci polytechnické zahrady. Akce byla fyzicky ukončena v roce 2019. Předmětem je finanční ukončení ze strany poskytovatele dotace. Akce byla spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/1 ze dne 19. 3. 2020 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 4.544.300,00 Kč (investiční 4.544.300,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny a výtah“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkráceně, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.

MŠ Chvaletická – polytechnická zahrada

Org. 2541049001389

UR HMP 327.700,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ00105 – podíl 40 %)

UR EU 409.600,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ17985 – podíl 50 %)

Investiční akce spočívala v realizaci polytechnické zahrady. Akce byla fyzicky ukončena v roce 2019. Předmětem je finanční ukončení ze strany poskytovatele dotace. Akce byla spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/1 ze dne 19. 3. 2020 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 4.544.300,00 Kč (investiční 4.544.300,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny a výtah“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkrácené, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.

MŠ Vybíralova – polytechnická zahrada

Org. 2541049001433

UR HMP 353.800,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ00105 – podíl 40 %)

UR EU 442.300,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ17985 – podíl 50 %)

Investiční akce spočívala v realizaci polytechnické zahrady. Akce byla fyzicky ukončena v roce 2019. Předmětem je finanční ukončení ze strany poskytovatele dotace. Akce byla spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/1 ze dne 19. 3. 2020 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 4.544.300,00 Kč (investiční 4.544.300,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny a výtah“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkrácené, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.

MŠ Bobkova – polytechnická zahrada

Org. 2541049001436

UR HMP 519.100,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ00105 – podíl 40 %)

UR EU 648.900,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ17985 – podíl 50 %)

Investiční akce spočívala v realizaci polytechnické zahrady. Akce byla fyzicky ukončena v roce 2019. Předmětem je finanční ukončení ze strany poskytovatele dotace. Akce byla spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/1 ze dne 19. 3. 2020 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 4.544.300,00 Kč (investiční 4.544.300,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny a výtah“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkrácené, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.

Odborné učebny ZŠ I.

Org. 2541118000000

UR HMP 364.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105 – podíl 40 %)

UR EU 455.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985 – podíl 50 %)

Investiční akce spočívá v realizaci odborných učeben na ZŠ Generála Janouška (3 jazykové učebny, dílny I. + II. stupeň), ZŠ Bří Venclíků (jazyková učebna, cvičná kuchyňka, dílny, zahradní domek, chemická laboratoř), ZŠ Šimanovská (jazyková učebna, přírodovědecká učebna a polytechnická učebna). Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha pól růstu. Finanční prostředky byly v průběhu roku dle potřeby převedeny na jednotlivé základní školy – ZŠ Generála Janouška, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Šimanovská.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 9/6 ze dne 19. 9. 2019 MČ P14 úpravu rozpočtu k poskytnutým spolupodílům z EU a HMP k původnímu usnesení č. 7/14 ze dne 23. 5. 2019 (došlo k

ponížení finančních prostředků na investičních výdajích v celkové částce 3.712.500,00 Kč a k navýšení na neinvestičních výdajích v celkové částce 3.150.000,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ I.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Ve skutečnosti MČ Praha 14 obdržela finanční prostředky ve výši 3.253.379,40 Kč (z toho investice ve výši 812.771,76 Kč: podíl EU 451.539,87 Kč, podíl HMP 361.231,89 Kč, neinvestice ve výši 2.440.607,64 Kč: podíl EU 1.355.893,13 Kč, podíl HMP 1.084.714,51 Kč).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 18/1 ze dne 18. 6. 2020 MČ P14 úpravu rozpočtu k poskytnutým spolupodílům z EU a HMP ve výši 3.294.000,00 Kč (z toho investice 819.000,00 Kč a neinvestice 2.475.000,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ I.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

ZŠ Generála Janouška – odborné učebny I.

Org. 2541118001428

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 3.477.200,00 Kč – čerpáno 12.364,67 Kč (ÚZ 0)

UR HMP 76.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105 – podíl 40%)

UR EU 96.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985 – podíl 50%)

Investiční akce spočívá v realizaci odborných učeben na ZŠ Generála Janouška (3 jazykové učebny, dílny I. + II. stupeň). Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci projektové dokumentace. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy akce bude pokračovat.

ZŠ Bří Venclíků – odborné učebny I.

Org. 2541118001429

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 3.214.000,00 Kč – čerpáno 12.364,67 Kč (ÚZ0)

UR HMP 127.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105 – podíl 40%)

UR EU 158.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985 – podíl 50%)

Investiční akce spočívá v realizaci odborných učeben na ZŠ Bří Venclíků (jazyková učebna, cvičná kuchyňka, dílny, zahradní domek, chemická laboratoř). Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci projektové dokumentace. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy akce bude pokračovat.

ZŠ Šimanovská – odborné učebny I.

Org. 2541118001430

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 949.700,00 Kč – čerpáno 12.364,66 Kč (ÚZ0)

UR HMP 157.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105 – podíl 40%)

UR EU 196.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985 – podíl 50%)

Investiční akce spočívá v realizaci odborných učeben na ZŠ Šimanovská (jazyková učebna, přírodovědecká učebna a polytechnická učebna). Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci projektové dokumentace. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021, kdy akce bude pokračovat.

Odborné učebny ZŠ II.

Org. 2541119000000

UR HMP 2.045.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105 – podíl 40%)

UR EU 2.556.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985 – podíl 50%)

Investiční akce spočívá v realizaci odborných učeben na ZŠ Vybíralova (dílna 2. stupně + kabinet, chemická laboratoř, fyzika – pokusné kufříky), ZŠ Chvaletická (školní dílna + kabinet, cvičná kuchyňka, chemická laboratoř, biologická laboratoř), ZŠ Hloubětínská (chemická laboratoř, dílna, keramická dílna). Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 2M/4 ze dne 11. 6. 2020 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 9.203.800,00 Kč (investiční 4.601.900,00 Kč, neinvestiční 4.601.900,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Ve skutečnosti MČ Praha 14 obdržela finanční prostředky ve výši 3.067.910,55 Kč (z toho investice ve výši 2.186.149,50 Kč: podíl EU 1.214.527,50 Kč, podíl HMP 971.622,00 Kč, neinvestice ve výši 881.761,05 Kč: podíl EU 489.867,25 Kč, podíl HMP 391.893,80 Kč).

Odbor životního prostředí

Dětské hřiště Rožmberská

Org. 0000000001312

SR MČ 680.000,00 Kč – UR MČ 499.400,00 Kč – čerpáno 496.850,20 Kč

Investiční akce spočívala v rozšíření dětského hřiště v ulici Rožmberská. V rámci realizace byly umístěny nové lavičky, odpadkové koše, oplocení a 3 ks herních prvků (lanová pyramida, domeček a závěsná trojhoupáčka).

Akce dokončena.

Revitalizace břehu Kyjského rybníka

Org. 0000000001395

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 55.000,00 Kč – čerpáno 55.000,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování dendrologického průzkumu, který bude podkladem pro projektovou dokumentaci revitalizace břehu Kyjského rybníka v návaznosti na plánovaný biotop.

Participativní rozpočet – Ptačí stezka

Org. 0000000001512

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 84.710,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívá v realizaci ptačí stezky, jejíž součástí jsou ptačí budky a naučné tabule. Ptačí stezka bude realizována v okolí Aloisovského rybníčku na Černém Mostě. Ve 4. čtvrtletí roku 2020 byly nakoupeny ptačí budky, infotabule a krmítko. Vlastní instalace proběhne v 1. čtvrtletí roku 2021. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.

Participativní rozpočet – Parkour Jahodnice

Org. 0000000001515

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.549.800,00 Kč – čerpáno 1.494.846,10 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívala v realizaci parkourového hřiště v lokalitě Jahodnice. Byla vybudována zpevněná plocha s povrchem z lité gumy a instalovány parkurové prvky a tabule s provozním řádem.

Akce dokončena.

Participativní rozpočet – Psí hřiště na Rajském vrchu

Org. 0000000001516

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 747.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívá v realizaci psího hřiště s překážkami vhodnými pro agility na Černém Mostě v lokalitě Rajský vrch. Realizace akce se předpokládá v 1. – 2. čtvrtletí roku 2021. Finanční prostředky budou přesunuty do roku 2021.

Kancelář starosty – Oddělení strategického plánování a komunikace

Investiční transfer – TJ Slavoj Hloubětín

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 150.000,00 Kč – čerpáno 150.000,00 Kč (ÚZ098)

Finanční prostředky byly čerpány na individuální investiční dotaci pro TJ Slavoj Hloubětín. Akce byla financována z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení.

Participativní rozpočet – Parčík Splavná

Org. 0000000001467

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 50.000,00 Kč – čerpáno 50.000,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívala v realizaci projektů participativního rozpočtu Prahy 14 v roce 2020. Finanční prostředky byly čerpány na pořízení uměleckého díla „Houby“ v parku v ul. Splavná.

Akce dokončena.

Participativní rozpočet

SR MČ 5.000.000,00 Kč – UR MČ 139.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky byly rozpočtovány na realizaci projektů participativního rozpočtu Prahy 14 v roce 2020. Finanční prostředky byly částečně převedeny na Odbor investiční a Odbor životního prostředí, zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.

Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III

Org. 0015331000006

UR MHMP 64.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ104113013)

UR EU 71.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ104513013)

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na nákup počítačové aplikace – rozklikávací rozpočet, z projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III.“, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0./18_119/0014754. Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány. Finanční prostředky budou čerpány v roce 2021.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 720 ze dne 14. 4. 2020 MČ P14 poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu zaměstnanost na akce EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P14 III v celkové výši 955.300,00 Kč (investiční 136.000,00 Kč, neinvestiční 819.300,00 Kč).

Odbor evropských fondů

Rekuperace MŠ Generála Janouška

Org. 0000000001501

SR MČ 217.800,00 Kč – UR MČ 217.800,00 Kč – čerpáno 217.800,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování žádostí o dotaci v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí na rekuperaci v MŠ Generála Janouška. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla žádost o dotaci po formální stránce schválena. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Rekuperace MŠ Chvaletická

Org. 0000000001502

SR MČ 217.800,00 Kč – UR MČ 217.800,00 Kč – čerpáno 217.800,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování žádostí o dotaci v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí na rekuperaci v MŠ Chvaletická. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla žádost o dotaci po formální stránce schválena. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Rekuperace MŠ Zelenečská

Org. 0000000001503

SR MČ 217.800,00 Kč – UR MČ 217.800,00 Kč – čerpáno 217.800,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování žádostí o dotaci v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí na rekuperaci v MŠ Zelenečská. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla žádost o dotaci po formální stránce schválena. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Rekuperace MŠ Paculova

Org. 0000000001504

SR MČ 217.800,00 Kč – UR MČ 217.800,00 Kč – čerpáno 217.800,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování žádostí o dotaci v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí na rekuperaci v Paculova. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla žádost o dotaci po formální stránce schválena. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Rekuperace MŠ Kostlivého

Org. 0000000001505

SR MČ 217.800,00 Kč – UR MČ 217.800,00 Kč – čerpáno 217.800,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování žádostí o dotaci v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí na rekuperaci v MŠ Kostlivého. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla žádost o dotaci po formální stránce schválena. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Rekuperace MŠ Vybíralova*Org. 0000000001506***SR MČ 217.800,00 Kč – UR MČ 217.800,00 Kč – čerpáno 217.800,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve zpracování žádostí o dotaci v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí na rekuperaci v MŠ Vybíralova. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla žádost o dotaci po formální stránce schválena. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Rekuperace MŠ Bobkova*Org. 0000000001507***SR MČ 217.800,00 Kč – UR MČ 217.800,00 Kč – čerpáno 217.800,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve zpracování žádostí o dotaci v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí na rekuperaci v MŠ Bobkova. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla žádost o dotaci po formální stránce schválena. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Rekuperace Poliklinika Parník*Org. 00000000001511***SR MČ 217.800,00 Kč – UR MČ 217.800,00 Kč – čerpáno 217.800,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve zpracování žádostí o dotaci v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí na rekuperaci na Poliklinice Parník. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 byla žádost o dotaci po formální stránce schválena. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Bezpečnost do škol*Org. 0081224001518***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 236.000,00 Kč – čerpáno 70.785,00 Kč****UR MHMP 1.631.000,00 Kč – čerpáno 165.165,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce spočívá ve vybudování kamerového systému na Základní škole Generála Janouška. Dotace byla poskytnuta v rámci položky „Rezerva Smart Cities“ a to ve výši 70 % způsobilých výdajů projektu. Finanční prostředky byly čerpány na studii proveditelnosti instalace kamerového systému a na samotnou instalaci kamerového systému. Finanční prostředky budou čerpány až v průběhu roku 2021.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 14/2 ze dne 13. 2. 2020 MČ P14 poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu z hl. m. Prahy na spolufinancování projektů Smart Prague ve výši 1.631.000,00 Kč. V rámci finančního vypořádání s HMP bude zažádáno o ponechání nevyčerpané části dotace.

Odbor řízení ekonomiky a školství – Oddělení školství**Investiční příspěvek MŠ Vybíralova***Org. 0000000003004***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 240.000,00 Kč – čerpáno 240.000,00 Kč**

Finanční prostředky byly čerpány na nákup 3 ks interaktivních tabulí.

Investiční transfer MŠ Šebelova*Org. 0000000003003***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 170.000,00 Kč – čerpáno 170.000,00 Kč**

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení elektrické pánve do kuchyně.

Rezerva COVID*Org. 0081441000000***UR HMP 1.425.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ127)**

Usnesením ZHMP 20/44 ze dne 15. 10. 2020 byla schválena změna charakteru části dotace poskytnuté MČ Praha 14 na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, a to z neinvestiční na investiční dotaci ve výši 1.425 tis. Kč. V této částce bylo mj. počítáno s pořízením 3 termokamer pro ZŠ a dále s pořízením ICT zařízení do tří zasedacích místností ÚMČ Praha 14, vč. odloučeného pracoviště, pro zajištění videokonferencí za účelem realizace bezpečné online komunikace mezi zaměstnanci úřadu MČ Praha 14, zřizovanými a založenými organizacemi, pracovníky MHMP, dalšími externími subjekty a občany. Výdaje na pořízení termokamery pro jednu ZŠ jsou předpokládány ve výši 300 tis. Kč. Plánované pořízení kamer bylo nakonec časově posunuto do roku 2021 z důvodů

prolongace procesu testování různých druhů kamer v různém prostředí. Dle konzultace s odborem rozpočtu MHMP nebylo možné hradit z účelové dotace pořízené ICT zařízení pro zajištění videokonference. V rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2020 bylo požádáno o ponechání této investiční účelové dotace, přičemž v případě jejího ponechání pro rok 2021 budou peněžní prostředky použity na nákup termo kamer do ZŠ, eventuálně bude požádáno o změnu charakteru dotace na neinvestiční dotaci.

Odbor informačních a komunikačních technologií

Investiční licence

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 424.300,00 Kč – čerpáno 424.270,77 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení investičních licencí antiviru a stavebního archivu.

Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací

Org. 2460947000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 100.000,00 Kč – čerpáno 100.000,00 Kč (ÚZ 108100077)

UR MHMP 440.000,00 Kč – čerpáno 400.000,00 Kč (ÚZ 108100105)

UR EU 550.000,00 Kč – čerpáno 500.000,00 Kč (ÚZ 108517985)

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení licence v rámci projektu Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací.

Obnova infrastruktury – výpočetní technika

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.740.700,00 Kč – čerpáno 1.740.524,50 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení videokonferenčních zařízení pro zasedací místnosti a dále na zajištění obměny serverového hardwaru (2x server a disková pole).

Odbor správy majetku

Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská

Org. 2310248000000

UR HMP 26.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve výkupu pozemků pro akce Drážní stezka Jahodnice a Rekonstrukce křižovatky Broumarská x Českobrodská, výkup části pozemků parc. č. 2662/1 a 662/1, k. ú. Kyje. V rámci finančního vypořádání s HMP bude požádáno o ponechání dotace na rok 2021.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 19/41 ze dne 10. 9. 2020 uvolnění investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok v částce 26.000.000,00 Kč na Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská.

Nákup majetkových podílů

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 170.000,00 Kč – čerpáno 170.000,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na odkoupení podílu ve společnosti SP Černý Most, IČ: 24249955.

Odbor hospodářské správy

Užitkové vozidlo na elektrický pohon

Org. 001539000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.395.000,00 Kč – čerpáno 1.426.574,90 Kč

UR HMP 926.500,00 Kč – čerpáno 926.500,00 Kč

Investiční akce spočívala v nákupu užitkového víceúčelového vozidla kat. N1 na alternativní pohon, značky/model Alke ATX 340 EH. Nákup multikáry byl podpořen ze SFŽP.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 22/33 ze dne 17. 12. 2020 poskytnutí účelové investiční dotace na spolufinancování projektu podpořeného z MŽP ve výši 926.500,00 Kč na akci „EU-Pořízení užitkového víceúčelového vozidla na elektrický pohon“.

Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje) – vratka – investiční část

Org.2471316001277

UR HMP 0,00 Kč – čerpáno 475,00 Kč

Jednalo se o vratku finančních prostředků příspěvkové organizace Praha 14 kulturní v rámci projektu Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje) spolufinancovaný z OPPIPR.

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou – r. 2019 - odvod

Finanční prostředky zahrnují výši odvodu v rámci „Finančního vypořádání roku 2019“ dle metodiky MHMP (6.000.000,00 Kč – „Tramvajový pás Poděbradská“ a 0,06 Kč – „Rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem“).

16. 2. 2021

Zpracovala:

Ing. Markéta Tomášová – vedoucí oddělení administrace investičních projektů

Schválil:

Petr Brych – vedoucí Odboru investiční