

## Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1. – 4. čtvrtletí 2014

### **Investiční akce – OSMI**

#### **MŠ Zelenečská + MŠ Šebelova – energetická úspora**

**Org. 0010144001273**

**RU MČ 2.785.600,00 Kč, - čerpáno 2.173.289,07 Kč**

**RU MHMP 3.700.000,00 Kč – čerpáno 3.700.000,00 Kč**

**RU SFŽP+EU 3.647.500,00 Kč – čerpáno 3.647.523,98 Kč**

#### **MŠ Zelenečská**

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav včetně sanace konstrukcí před zateplením, v kompletním zateplení obvodového pláště, střechy a výměně původních výplní otvorů, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k energetickým úsporám. Současně byla provedena výměna zámečnických a klempířských prvků a rekonstrukce elektroinstalace související se stavebními úpravami. V součinnosti se zateplením budovy školky byla provedena i rekonstrukce hlavního vstupu do budovy, vstupu do kuchyně a do školnického bytu včetně opravy celých přístavků a přístupové plochy. Dodatkem č. 1 byl upraven termín zahájení a dokončení prací tak, aby nebylo omezeno zahájení provozu školky. Dodatkem č. 2 byly upraveny změny na stavbě mimo SoD spočívající v zateplení předsazených stříšek ze všech stran, provedení nového hromosvodu a opravě poškozených hlav komínů.

**Zhotovitel: KAZIKO a. s., Praha 9.**

**Realizace akce byla zahájena 5/2014.**

**Akce dokončena 8/2014.**

#### **MŠ Šebelova**

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav včetně sanace konstrukcí před zateplením, v kompletním zateplení obvodového pláště, střechy, zakrytí vstupních teras, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k energetickým úsporám. Současně byla provedena výměna zámečnických a klempířských prvků, rekonstrukce elektroinstalace související se stavebními úpravami a úprava okolí objektu. Dále byl řešen i špatný stav vstupních ramp a křížení provozu. Na základě stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy bylo tedy v rámci těchto úprav provedeno propojení pavilonu 1 a 2 v úrovni 2 NP. Dodatkem č. 1 byl upraven termín zahájení a dokončení prací tak, aby nebylo omezeno zahájení provozu školky. Dodatkem č. 2 byly upraveny změny na stavbě mimo SoD spočívající v opravě ramp, spojovacího krčku, úpravě zateplení a provedení svodů severní fasády.

**Zhotovitel: KAZIKO a. s., Praha 9.**

**Realizace akce byla zahájena 5/2014.**

**Akce dokončena 8/2014.**

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 39/16 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (příspěvek hl. m. Prahy na spolupodíly na akce realizované v rámci OPŽP) na rok 2014 ve výši 3.700.000,00 Kč pro MČ P14.*

*Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3058 ze dne 28. 11. 2014 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, ze Státního fondu životního prostředí ve výši 202.639,99 Kč a dále ze státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši 3.444.883,99 Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.*

### **MŠ Paculova – energetická úspora**

**Org. 000000001275**

**RS 250.000,00 Kč – RU 0,00 Kč**

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav (včetně sanace konstrukcí před zateplením), které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k energetickým úsporám. V minulých letech byla již provedena výměna prosklených výplní otvorů a rekonstrukce střechy. Současně dojde i k využití dvou rozměrných otevřených teras, které budou obezděny, čímž dojde ke zhodnocení uspořádání tříd.

**Realizace akce v 2015.**

*Finanční prostředky byly v rámci rozpočtového opatření v 2014 přesunuty na akci „MŠ Paculova - odstranění havarijního stavu ZTI“ na zpracování projektové dokumentace.*

*Dne 22. 4. 2014 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí cca 2.849 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 168 tis. Kč.*

### **MŠ Gen. Janouška – energetická úspora**

**Org. 0010097001242**

**RU MČ 5.040.600,00 Kč, - čerpáno 5.030.671,04Kč**

**RU MHMP – výherní automaty 1.410.900,00 Kč – čerpáno 1.410.900,00 Kč**

**RU SFŽP+EU 1.821.200,00 Kč – čerpáno 1.821.159,39 Kč**

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění havarijního stavu prosklených výplní otvorů. Střešní plášť byl již zateplen a zůstal v původním stavu.

Opatření spočívala v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště včetně výměny původních prosklených výplní otvorů. Dodatkem č.1 byl upraven termín zahájení a dokončení prací tak, aby nebylo omezeno zahájení provozu školky. Dodatkem č. 2 byly upraveny změny na stavbě mimo SoD spočívající v navýšení výměr zateplení dle skutečného provedení, změně povrchu dětského hřiště, v úpravě výstupů z CO krytu, navýšení počtu markýz a úpravě vstupů před vchodem do ředitelny a kuchyně. Dodatkem č. 3 byl posunut termín na stavební práce související s úpravou mlhovitě na dětské hřiště v termínu 20. 10 – 20. 11. 2014.

**Zhotovitel:** 3V&H, s. r. o., Uherský Brod.

**Realizace akce byla zahájena 6/2014.**

**Akce dokončena 11/2014.**

*Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3058 ze dne 28. 11. 2014 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, ze Státního fondu životního prostředí ve výši 101.175,24 Kč a dále ze státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši 1.719.984,15 Kč.*

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 41/14 ze dne 11. 9. 2014 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdržené odvodu výherních hracích přístrojů. Část z přidělené dotace MČ Praha 14 byla poskytnuta Odboru správy majetku a investic, a to ve výši 1.410.900,00 Kč.*

**Dotace byly vyčerpány v plné výši.**

## **MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská – energetická úspora**

**Org. 0010143001241**

**RU MČ 10.078.100,00 Kč – čerpáno 9.877.426,73 Kč**

**RU MHMP 11.600.000,00 Kč – čerpáno 11.600.000,00 Kč**

**RU SFŽP+EU 3.912.200,00 Kč – čerpáno 3.912.177,98 Kč**

### **MŠ Chvaletická**

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívala v provedení sanací konstrukcí před zateplením, odstranění původního kabřincového obkladu, zateplení obvodového pláště a části nezateplené střešní konstrukce, výměně původních výplní otvorů, výměně zámečnických a klempířských prvků, zbudování nového hřiště, opravě asfaltových povrchů, vytvoření zimní zahrady nad vstupem, částečné zasklení pavlačí, zazdění prostoru pod schodištěm a úpravě oplocení. Dodatkem č. 1 byl upraven termín zahájení a dokončení prací tak, aby nebylo omezeno zahájení provozu školky. Dodatkem č. 2 byly upraveny změny na stavbě mimo SoD spočívající v dodatečné tepelné izolaci základů, provedení povrchových úprav stropů na pavlačích, stěn a stropů na terasách, v dodatečné podbetonávce venkovního zábradlí a opravě dešťové kanalizace.

**Realizace akce byla zahájena 2/2014.**

**Akce dokončena 8/2014.**

### **MŠ Štolmířská**

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívala v provedení sanací konstrukcí před zateplením, kompletnímu zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměně původních výplní otvorů, výměně zámečnických a klempířských prvků. Součástí řešení byla i instalace VZT a úprava systému vytápění a rekonstrukce hromosvodu. Dodatkem č. 1 byl upraven termín zahájení a dokončení prací tak, aby nebylo omezeno zahájení provozu školky. Dodatkem č. 2 byly upraveny změny na stavbě mimo SoD spočívající v úpravě dispoziční změny vstupu, doplnění hydroizolace stěn, podlah a základů, opravě omítek v celé budově, úpravě parapetů pro kotvení oken, úpravě ZTI a ÚT, provedení elektroinstalace – slaboproud (EVS) a změn podlah.

**Zhotovitel: IMOS Brno, a. s.**

**Realizace akce byla zahájena 2/2014.**

**Akce dokončena 7/2014.**

**Oba projekty byly podány jako jedna žádost na SFŽP.**

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 39/16 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (příspěvek hl. m. Prahy na spolupodíly na akce realizované v rámci OPŽP) na rok 2014 ve výši **11.600.000,00 Kč** pro MČ P14.*

*Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3058 ze dne 28. 11. 2014 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, ze Státního fondu životního prostředí ve výši **217.342,99 Kč** a dále ze státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši **3.694.834,99 Kč**.*

**Dotace byly vyčerpány v plné výši.**

**MŠ Vybíralova č. p. 968 – gastro vybavení**

Org. 000000001298

**RU 508.500,00 Kč - čerpáno 508.436,00 Kč**

Pro detašované pracoviště (MŠ Vybíralova č. p. 969) bylo stravování zajištěno z kuchyně kmenové mateřské školky Vybíralova č. p. 968, která byla dovybavena potřebným gastro zařízením (vzhledem ke zvýšené kapacitě – 2 třídy po 28 dětech).

**ZŠ Chvaletická – rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí**

Org. 000000001284

**RU 3.875.600.000,00 Kč – čerpáno 3.875.531,61 Kč**

Vzhledem k havarijnímu stavu vzduchotechnického zařízení bylo v roce 2012 přistoupeno ke zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky varny včetně skladového zázemí, rekonstrukci chladících boxů, systému chlazení a rekonstrukci výtahu. Současně byla řešena i problematika se stávajícím odvětráním sociálek a odvětrání sprch u šaten tělocvičny.

**Zhotovitel:** KAZIKO a. s., Praha 9.

**Realizace akce byla zahájena 6/2014.**

**Akce dokončena 8/2014.**

**ZŠ Chvaletická – rekonstrukce podhledů v 1 PP. a 1 NP.**

Org. 000000001269

**RU 1.174.000,00 Kč – čerpáno 1.173.844,75 Kč**

V první etapě v roce 2013 byla provedena výměna podhledů v 1 NP (učebny žáků) a ve druhé etapě následovalo doplnění do zbývajících prostor 1 NP a 1 PP.

**Zhotovitel:** Komont, spol. s r. o., Praha 4.

**Realizace akce (2. etapa) byla zahájena 7/ 2014.**

**Akce dokončena 8/2014.**

**ZŠ Vybíralova – energetická úspora**

Org. 0010122001232

**RU 9.324.200,00 Kč – čerpáno 9.324.156,35 Kč**

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k energetickým úsporám a odstranění špatného technického stavu budovy. Opatření spočívala v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení fasád, spojovacích krčků, zateplení obvodových stěn a střechy včetně výměny všech původních výplní otvorů.

**Zhotovitel:** IMOS Brno a. s.

**Akce dokončena 11/2013.**

Jedná se o dofinancování akce včetně uvolnění pozastávky.

**ZŠ Bří Venclíků – energetická úspora**

Org. 000000001233

**RS 16.000,00 Kč – čerpáno 15.246,00 Kč**

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování vyhodnocení spotřeby energií (SFŽP -roční zpráva – po dobu 5 let).

**ZŠ Chvaletická – energetická úspora**

Org. 0041529001229

**RS 16.000,00 Kč – čerpáno 15.246,00 Kč**

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování vyhodnocení spotřeby energií (SFŽP -roční zpráva – po dobu 5 let).

**ZŠ Gen. Janouška – energetická úspora****Org. 0041528001228****RU 16.000,00 Kč – čerpáno 15.246,00 Kč**

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování vyhodnocení spotřeby energií (SFŽP -roční zpráva – po dobu 5 let).

**Dům sociálních služeb Bojčenkova****Org. 0000000001247****RU 18.200,00 Kč – čerpáno 18.150,00 Kč**

Projekt řeší zvýšení lůžkové kapacity, zlepšení bezbariérovosti přístupu celého objektu a rozšíření stravovacích kapacit, včetně celkového zateplení obálky budovy. V roce 2015 se předpokládá zpracování realizační projektové dokumentace.

**Budova ÚMČ čp. 1073 – rekonstrukce výtahu****Org. 0000000001279****RU 1.171.300,00 Kč – čerpáno 1.171.280,00 Kč**

Vzhledem ke špatnému technickému stavu výtahu (provoz od roku 1996), častým poruchám a tím i k četnosti servisních zásahů, měla být v listopadu 2013 provedena jeho rekonstrukce. Vzhledem k insolventnosti firmy před samotnou realizací bylo přistoupeno k odstoupení od SoD s tímto zhotovitelem. Počátkem roku 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a následně uzavřena SoD.

**Zhotovitel:** Výtahy VOTO Plzeň s. r. o.**Realizace akce byla zahájena 7/2014.****Akce dokončena 8/2014.****Budova ÚMČ čp. 1072, 1073 – zastínění jihozápadní fasády****Org. 0000000001277****RU 2.460.800,00 Kč – čerpáno 2.460.764,90 Kč**

Realizace akce spočívala v instalaci zastínění jihozápadní fasády objektů (venkovní žaluzie) a rozšíření klimatizačního systému primárně do kanceláří úřadu na jihozápadní straně budov. V 2013 byla zpracována projektová dokumentace k instalaci lokálních klimatizačních jednotek a následně zpracována i simulace energetického chování budov s ohledem na venkovní zastínění objektu. V 5/2014 proběhlo výběrové řízení na zastínění jihozápadní fasády budov.

**Zhotovitel:** SYSTRA, spol. s r. o., Brno.**Realizace akce byla zahájena 7/2014.****Akce dokončena 9/2014.****Budovy ÚMČ čp. 1072, 1073 – úprava předprostoru****Org. 0042100001285****RU 996.800,00 Kč – čerpáno 996.720,50 Kč**

Realizace akce spočívala v úpravách předprostoru ÚMČ Praha 14. Byl zde zřízen propojovací chodník mezi vstupy do obou objektů, zrekonstruovány stávající cesty, současně byla provedena i výměna dlažby v místech vstupů za protiskluzovou dlažbu a provedeny sadové úpravy. Budovy byly bezbariérově zpřístupněny z obou stran. Z důvodu požadavku objednatele na určitý typ a barevnost dlažby došlo k prodloužení dokončení prací s termínem 15. 4. 2014.

**Zhotovitel:** KAZIKO a. s.**Realizace akce byla zahájena 11/2013.****Akce dokončena 4/2014.**

### **Rezerva OSMI**

**RS 4.000.000,00 Kč – čerpáno 4.000.000,00 Kč**

Tyto finanční prostředky byly v rámci rozpočtu OSMI přesunuty na akce, které bylo nutno vzhledem k nezbytně nutným okolnostem neprodleně zainvestovat. Jedná se o akce, které jsou spolufinancovány z Operačního programu životní prostředí, OPPK na zpracování nových projektů a dofinancování ostatních rozestavěných či nových akcí.

### **Výkup pozemků**

**RU 2.000,00 Kč – čerpáno 2.000,00 Kč**

Odprodej pozemku firmě EKOSPOL. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi – ul. Manželů Dostálových, 9. května a v Jiráskově čtvrti.

### **Parkovací plochy a prostranství Vizírská**

**Org. 0000000001296**

**RU 3.300.700,00 Kč - čerpáno 3.300.663,77 Kč**

Realizací akce došlo k vytvoření nového parku a dětského hřiště pro 25 dětí. Zároveň byl vymezen a oplocen pozemek pro potřeby ZŠ Chvaletická.

Podél ul. Vizírské parc. č. 2665/3 vzniklo parkoviště s 25 kolmými parkovacími stáními osobních vozidel s vozovkou šířky 6 m a s obratištěm vedle školní vjezdové brány. Dalších 5 šikmých a 5 kolmých stání bylo realizováno na pozemku parc. č. 2648. Současně s těmito parkovacími stáními byla upravena křižovatka Vizírské ulice a obslužné komunikace a okolo stávajících sloupů veřejného osvětlení byly vydlážděny ochranné ostrůvky.

**Zhotovitel:** PRAGIS a. s., Praha.

**Realizace akce byla zahájena 8/2014.**

**Akce dokončena 11/2014.**

### **Parkoviště Vlčkova**

**Org. 0000000001246**

**RU 952.000,00 Kč - čerpáno 951.711,56 Kč**

Záměrem akce bylo rozšíření parkovacího stání v ulici Vlčkova pro potřeby ÚMČ Praha 14. Stávající podélná stání na vozovce byla nahrazena šikmými nebo kolmými stáními, umístěnými částečně na vozovce, částečně na stávajícím chodníku a částečně na nově doplněné zpevněné ploše. Celkem zde vzniklo 14 šikmých stání, 3 podélná stání a 5 kolmých parkovacích stání – celkem 22 stání. Místo stávajícího chodníku byl vybudován nový a v jeho části byla zřízena nová plocha kontejnerového stání.

**Zhotovitel:** BEVI STAV CZ a. s., Praha 5.

**Realizace akce byla zahájena 7/2014.**

**Akce dokončena 10/2014.**

### **Budova čp. 332, k. ú. Hloubětín - dražba**

**RU 13.000 ,00 Kč – čerpáno 12.950,00 Kč**

Dražba budovy ev. č. 332 – dražba proběhla dne 29.11.2013, usnesením Obvodního soudu č. 26 E 67/2011-140 vydražitel MČ Praha 14, celková částka 22.952,00 Kč (složená dražební jistota v částce 10.000,00 Kč). Soud stanovil vydražiteli MČ Praha 14 lhůtu k zaplacení do jednoho měsíce od právní moci předmětného usnesení. Proti usnesení byla povinným panem Ščukou podána tři odvolání (poslední dne 20. 1. 2014).

### **ZŠ Vybíralova – regenerace prostranství**

**Org. 0000000001304**

**RU 202.300,00 Kč – čerpáno 202.280,00 Kč**

Realizace akce by spočívala v úpravě veřejného prostranství před budovou školy, v jejím atriu a také v areálu školy, který slouží i veřejnosti k přístupu do tělocvičen a k hřišti. Základní myšlenkou bylo

estetické (barevné řešení asfaltových ploch a dlažby) a funkční zlepšení současného stavu. Dále v radikálnějším prořezání stromů a křovin, v úpravě zeleně, výsadbě nových stromů, umístění laviček, repasi veřejného osvětlení, umístění enviromentálního prvku ve tvaru letadla, zřízení parkoviště pro zaměstnance školy a umístění krytého stojanu na kola.

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace a projektové žádosti.

*Žádost o dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byla podána v 4/2014. MČ Praha 14 obdržela rozhodnutí řídicího orgánu, že žádost nebude podpořena.*

### **ZŠ Chvaletická (Rochovská 1 st.) – energetická úspora**

**Org. 0010176001303**

**RU MČ 8.988.700,00 Kč – čerpáno 837.574,32 Kč**

**RU MHMP 3.000.000,00 Kč – čerpáno 505.883,44 Kč**

**RU SFŽP+EU 7.538.200,00 Kč – čerpáno 7.538.168,68 Kč**

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště a střechy.

**Zhotovitel: Genel Invest, s. r. o., Praha.**

**Realizace akce byla zahájena 11/2014.**

**Předpokládaný termín dokončení 5/2015 (dle klimatických podmínek).**

Nedočerpané finanční prostředky z upraveného rozpočtu MČ 2014 budou zapojeny do rozpočtu na rok 2015.

*Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3240 ze dne 16. 12. 2014 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, ze Státního fondu životního prostředí ve výši **418.787,14 Kč** a dále ze státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši **7.119.381,54 Kč**.*

**Dotace byly vyčerpány v plné výši.**

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č.2/14 ze dne 18. 12. 2014 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (příspěvek hl. m. Prahy na spolupodíly na akce realizované v rámci OPŽP) na rok 2014 ve výši **3.000.000,00 Kč** pro MČ P14.*

*Dotace **nebyla vyčerpána** v plné výši. V rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2014 bude zažádáno o ponechání nedočerpané dotace v částce **2.494.116,56 Kč** na rok 2015.*

### **MŠ Vybíralova čp. 967, 968 – rekonstrukce ZTI**

**Org.000000001301**

**RU 154.900,00 Kč – čerpáno 154.880,00 Kč**

Realizace akce spočívá v rekonstrukci rozvodů vnitřní splaškové kanalizace, části vodovodu (nové odbočky TUV, studené vody a cirkulace) a požárního vodovodu. Zároveň budou v dotčených prostorách vyměněny sanitární předměty a obklady stěn. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace.

Akce bude realizována v součinnosti se zateplením objektů MŠ Vybíralova čp. 967, 968 a 969.

**Termín realizace 2015.**

### **MŠ Vybíralova čp. 967, 968, 969 – energetická úspora**

**Org. 000000001302**

**RU 745.800,00 Kč – čerpáno 745.762,00 Kč**

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budov.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště a střechy, provedení sanace teras, nové hydroizolace svislých stěn v 1. NP, zateplení soklu v návaznosti na provedení okapového chodníčku kolem objektů, zpětné montáže drobných konstrukcí a provedení klempířských a zámečnických prvků. V součinnosti s touto akcí bude realizována i rekonstrukce ZTI v MŠ čp. 967 a 968.

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, energetický audit a zpracování žádosti o dotaci.

**Termín realizace 2015.**

*Dne 4. 8. 2014 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí 10.936 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 644 tis. Kč.*

### **„Plechárna“ – volnočasové zařízení**

**Org. 0010175001295**

**RU 4.549.100,00 Kč – čerpáno 1.875.065,93,00 Kč**

**RU MHMP 1.500.000,00 Kč – čerpáno 1.500.000,00 Kč**

**RU SFŽP+EU 1.792.100,00 Kč – čerpáno 1.792.084,28 Kč**

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám. Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením a zateplení obvodového pláště a střechy. V 10/2014 byla uzavřena SoD se zhotovitelem.

**Zhotovitel:** ELIZZA s. r. o., Praha.

**Realizace akce byla zahájena 10/2014.**

**Předpokládaný termín dokončení 3/2015 (dle klimatických podmínek).**

Nedočerpané finanční prostředky z upraveného rozpočtu MČ 2014 budou zapojeny do rozpočtu na rok 2015.

V průběhu provádění sond na obvodovém plášti byla zjištěna přítomnost azbestu. Před vlastním zahájením stavebních prací bylo nutno azbest ekologicky odstranit.

**Odstranění provedla firma:** EKOSTAR spol. s r. o., Praha.

*Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3240 ze dne 16. 12. 2014 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, ze Státního fondu životního prostředí ve výši 99.560,03 Kč a dále ze státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši 1.692.524,25 Kč.*

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č.2/14 ze dne 18.12. 2014 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (příspěvek hl. m. Prahy na spolupodíly na akce realizované v rámci OPŽP) na rok 2014 ve výši 1.500.000,00 Kč pro MČ P14.*

**Dotace byly vyčerpany v plné výši.**



**Točna Hostavice****Org. 000000001311****RU 291.900 ,00 Kč – čerpáno 291.852,00 Kč**

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace pro akci „Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a v Novozámecké ulici“.

V současné době probíhá sloučené řízení k vydání územního souhlasu a k ohlášení stavebních prací.

**KC Hloubětínská****Org. 0000001192****RU 317.000,00 Kč – čerpáno 316.923,00 Kč**

Vzhledem k vypsání „Mezinárodní architektonické soutěže“ s odlišnou koncepcí bylo nezbytně nutné ukončit smluvní vztah s původním zpracovatelem projektové dokumentace. Následně byla uzavřena smlouva o poskytnutí poradenství v oblasti veřejných zakázek (jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 ZVZ, které je vedeno se třemi uchazeči, revizi nastavení zadávacích podmínek, revizi smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a právní podporou navazující na architektonickou soutěž o návrh na výstavbu Komunitního centra Hloubětínská 55).

V návaznosti na architektonickou soutěž proběhlo „Jednací řízení bez uveřejnění“ směřující k výběru zhotovitele projektové dokumentace. V první polovině roku 2015 se předpokládá uzavření smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace.

**Kardašovská čp. 625, 626, 668 a 669****Org. 0000001307****RU 2.317.800,00 Kč – čerpáno 2.317.846,58 Kč**

Avízo - Správa majetku Praha 14 (Společenství pro dům – investiční náklady). Jednalo se zejména o výměnu oken s lepším tepelným standardem a o rekonstrukci elektrorozvodů a slaboproudých rozvodů včetně prací s tím souvisejících.

**Kpt. Stránského čp. 993, 994****Org. 0000001308****RU 70.800 ,00 Kč – čerpáno 70.767,82 Kč**

Avízo - Správa majetku Praha 14 (Společenství pro dům – investiční náklady). Jednalo se o stavební úpravy, které se týkaly zejména vybudování nové podlahy v nebytovém prostoru, osazení mříží na suterénní okna a výměnu oken s lepším tepelným standardem včetně prací s tím souvisejících.

**Gen. Janouška čp. 902****Org. 0000001330****RU 1.790.800 ,00 Kč – čerpáno 1.790.800,00 Kč**

Avízo - Správa majetku Praha 14 (Společenství pro dům – investiční náklady). Jednalo se o rekonstrukce 2 výtahů.

**Vnitrobloky k. ú. Černý Most****Org. 000000001313****RU 690.700,00 Kč – čerpáno 689.668,00 Kč**

Realizace akce spočívá v revitalizaci vnitrobloků na sídlišti Černý Most II. Hlavním problémem je vyřešení zatékající dešťové vody do podzemních garáží, a to opravou hydroizolace. Součástí návrhu je ošetření stávající zeleně, odstranění neperspektivních jedinců a odstranění náletové zeleně. Dále bude provedena výsadba nové zeleně, vytvoření nových pěších propojení a rekreačních zón včetně obnovy městského mobiliáře (instalace pobytových laviček a odpadkových košů). Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace a podkladů pro podání žádosti.

Žádost o dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byla opakovaně podána v 10/2014. MČ Praha 14 obdržela rozhodnutí řídicího orgánu, že žádost nebude podpořena.

### **MŠ Chvaletická – přestavba ubytovny**

**Org. 0000001318**

**RU 587.800,00 Kč – čerpáno 587.722,79 Kč**

Realizace akce spočívala v přestavbě ubytovny na prostory pro speciální třídu, pro potřeby mateřské školky. V souladu s Usnesením č.493/RMČ/2014 ze dne 25. 8. 2014 a v souladu se Smlouvou o zajištění stavby ve prospěch třetího byla uhrazena spoluúcast MČ.

**Akce dokončena 11/2014.**

### **MŠ Paculova – havarijný stav ZTI**

**Org. 0042356001329**

**RU 3.000,00 Kč – čerpáno 2.981,96 Kč**

**RU HMP 2.950.000,00 Kč - čerpáno 2.950.000,00 Kč**

Realizace akce spočívala v odstranění havarijního stavu ZTI v objektu mateřské školky včetně výměny zařizovacích předmětů.

**Akce dokončena 12/2014.**

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 41/17 ze dne 11. 9. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2.950.000,00 Kč na odstranění havarijního stavu ZTI.*

**Dotace byla vyčerpána v plné výši.**

### **ZŠ Bří Venclíků – regulace vytápění**

**Org. 0000000001319**

**RU 499.700,00 Kč – čerpáno 499.609,00 Kč**

Vzhledem k dosažení energetických úspor objektu požadovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 bylo nutno instalovat termoregulační ventily na otopnou soustavu.

**Akce dokončena 12/2014.**

### **Park Pilská – volnočasové aktivity**

**Org. 0000000001251**

**RU 239.000,00 Kč – čerpáno 238.975,00 Kč**

V rámci revitalizace stávajícího zámeckého parku v Hostavicích, ul. Pilská je připraven projekt „Park Pilská“, který navrhuje vymezení nových pobytových a sportovních ploch a jejich propojení systémem parkových cest, situování nového komunitního centra a vstupního objektu se sociálním zázemím, vytvoření prostor pro široké spektrum volnočasových aktivit a klidnějšího zázemí v okolí školy. Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování žádosti. Realizace akce bude rozložena do I. a II. etapy.

*Žádost o dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byla opakovaně podána v 10/2014. Žádost byla podpořena a počátkem roku 2015 se předpokládá uzavření smlouvy s HMP – řídicím orgánem Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost..*

### **MŠ – projektové dokumentace**

Z analýzy technického stavu školských budov vyplynula potřeba soustředit se na rekonstrukci elektrorozvodů na několika školkách a zajistit přípravu realizačních projektových dokumentací (Usnesení č. 631/RMČ/2014 ze dne 3. 11. 2014 a Usnesení č. 671/RMČ/2014 ze dne 18. 11. 2014)

#### **MŠ Paculova – elektroinstalace**

**Org. 0000000001320**

**RU 167.000,00 Kč – čerpáno 166.980,00 Kč**

**MŠ Šebelova – elektroinstalace**

Org. 0000000001321

RU 190.300,00 Kč – čerpáno 190.212,00 Kč

**MŠ Vybíralova 967 – elektroinstalace** Org. 0000000001322

RU 171.000,00 Kč – čerpáno 170.973,00 Kč

**MŠ Vybíralova 968 – elektroinstalace**

Org. 0000000001323

RU 171.000,00 Kč – čerpáno 170.973,00 Kč

**MŠ Chvaletická – elektroinstalace**

Org. 0000000001327

RU 177.400,00 Kč – čerpáno 162.140,00 Kč

**MŠ Gen. Janouška – elektroinstalace**

Org. 0000000001328

RU 185.400,00 Kč – čerpáno 182.710,00 Kč

<b>ZŠ – projektové dokumentace</b>
------------------------------------

Z analýzy technického stavu školských budov vyplynula potřeba soustředit se na rekonstrukci elektrorozvodů, zdravotnických, ústředního topení, zastínění objektu a rekonstrukci teras na vybraných školách a zajistit přípravu realizačních projektových dokumentací (Usnesení č. 631/RMČ/2014 ze dne 3. 11. 2014, Usnesení č. 671/RMČ/2014 ze dne 18. 11. 2014 a Usnesení RMČ č. 720/RMČ/2014 ze dne 15. 12. 2014).

**ZŠ Hloubětínská – elektroinstalace**

Org. 0000000001324

RU 372.700,00 Kč – čerpáno 372.680,00 Kč

**ZŠ Chvaletická (1. st. Rochovská) - elektroinstalace**

Org. 0000000001325

RU 309.700 Kč – čerpáno 309.640,21 Kč

**ZŠ Šimanovská – elektroinstalace**

Org. 0000000001326

RU 237.100,00 Kč – čerpáno 237.069,25 Kč

**ZŠ Hloubětínská - ústřední topení + zdravotnicka**

Org. 0000000001338

RU 181.500,00 Kč – čerpáno 181.500,00 Kč

**ZŠ Gen. Janouška – ústřední topení + elektroinstalace + zdravotnicka**

Org. 0000000001339

RU 672.000,00 Kč – čerpáno 671.550,00 Kč

**ZŠ Bří Venclíků - zastínění objektu**

Org. 0000000001334

RU 91.100,00 Kč – čerpáno 91.052,50 Kč

**ZŠ Bří Venclíků - nové terasy**

Org. 0000000001332

RU 69.000,00 Kč – čerpáno 68.788,50 Kč

<b>Rekonstrukce chodníků Metujská + okolí – projektová dokumentace</b>
--

Org. 0000001333

RU 169.500,00 Kč – čerpáno 169.400,00 Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace „Obnova vodovodních řadů ul. Metujská a okolí, Praha 14 – rekonstrukce chodníků (dle Grémia starosty ze dne 8. 9. 2014).

## **Investiční akce – ODOP**

### **Českobrodská – izolační zeleň**

**Org. 0010149000000**

**RU MČ 479.800,00 Kč – čerpáno 205.860,37 Kč**

**RU SFŽP+EU 2.398.700,00 Kč – čerpáno 2.332.479,43 Kč**

Projekt izolační zeleň Českobrodská spočívala ve vytvoření nového pásu izolační zeleně na pozemku par. č. 2673, k. ú. Kyje, mezi navazující plochou plánované výstavby, železnicí a rušnou komunikací Českobrodská. Zeleň bude chránit navazující obytnou zónu. V rámci projektu bylo vysázeno 205 stromů a 10 957 ks keřů a provedeny terénní úpravy a zatravnění.

**Akce dokončena 2014.**

*Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1460 ze dne 17. 6. 2014 navýšení rozpočtu MČ P14 v rámci Operačního programu životní prostředí - Zlepšení životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí o 114.366,87 Kč a ze státní rozpočtu (prostředky z Evropské unie) o 1.944.236,87 Kč.*

*Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 2832 ze dne 21. 10. 2014 navýšení rozpočtu MČ P14 v rámci Operačního programu životní prostředí - Zlepšení životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí o 18.895,96 Kč a ze státní rozpočtu (prostředky z Evropské unie) o 321.231,40 Kč.*

*Část dotace byla průčítována z nákladů minulých let (2011).*

**Dotace byly vyčerpány v plné výši.**

### **Hřiště Vidlák**

**Org. 0000000001310**

**RU 241.000,00 Kč – čerpáno 240.512,00 Kč**

Rozšíření dětského hřiště Vidlák, k. ú. Hostavice včetně doplnění 3 ks nových herních prvků.

**Akce dokončena 8/2014.**

### **Hřiště v Jiráskově parku**

**Org. 0000000001306**

**RU 195.000,00 Kč – čerpáno 193.950,90 Kč**

Rozšíření dětského hřiště v Jiráskově parku, k. ú. Kyje včetně doplnění 5 ks nových herních prvků.

**Akce dokončena 7/2014.**

### **Senior park**

**Org. 0000000001309**

**RU 335.000,00 Kč – čerpáno 334.020,00 Kč**

Vybudování senior parku v ulici Klánovická, k. ú. Hloubětín. Akce byla realizována ve spolupráci s Občanským sdružením - Starý Hloubětín.

**Akce dokončena 9/2014.**

### **Psí louka na Lehovci**

**Org. 0000000001305**

**RU 368.000,00 Kč – čerpáno 367.235,00 Kč**

Vybudování psí louky v ulici Kukelská na Lehovci, k. ú. Hloubětín včetně instalace 9 ks agility prvků a oplocení psí louky.

**Akce dokončena 8/2014.**

### ***Psí louka V Chaloupkách***

**Org. 000000001314**

**RU 245.000,00 Kč – čerpáno 241.456,00 Kč**

Vybudování psí louky v ulici V Chaloupkách, k. ú. Hloubětín včetně instalace 7 ks agility prvků a oplocení.

**Akce dokončena 9/2014.**

### ***Workoutové hřiště***

**Org. 000000001316**

**RU 380 000,00 Kč – čerpáno 371.470,00Kč**

Vybudování street workoutového hřiště pro teenagery na nevyužívané ploše při ulici Bojčenkova, k. ú. Černý Most.

**Akce dokončena 10/2014.**

### ***Dětské hřiště dopravního charakteru Rožmberská***

**Org. 000000001317**

**RU 81.100,00 Kč – čerpáno 81.070,00Kč**

Vybudování hřiště s dopravním charakterem s nástřikem dopravních značek a jízdních profilů na asfaltovou plochu v blízkosti ul. Rožmberská, k. ú. Kyje.

**Akce dokončena 9/2014.**

### ***Dětské hřiště Rožmberská***

**Org. 000000001312**

**RU 335.000,00 Kč – čerpáno 334.804,58Kč**

Vybudování dětského hřiště Rožmberská, k. ú. Kyje. Realizace akce spočívala v odstranění nevyhovujících betonových pískovišť a odrazových stěn včetně instalace 4 ks nových herních prvků.

**Akce dokončena 9/2014.**

### ***Investiční akce – KT- OIT***

### ***Rekonstrukce aktivních prvků LAN sítě úřadu – I. etapa***

**RU 436.800,00 Kč – čerpáno 436.810,00 Kč**

Jedná se o výměnu aktivních prvků (SWITCHE) v serverovně úřadu čp. 1073 ve 3 patře. Do této serverovny je připojeno cca 100 uživatelů. Stávající aktivní prvky jsou již tři roky mimo záruku a podporu výrobce (při poruše nutno vyměnit za nový kus). V II. etapě by mělo dojít k výměně aktivních prvků v serverovnách č. p. 1072 ve 2 a 5 patře. III. etapa by měla znamenat výměnu fyzické kabeláže v obou budovách, čemuž bude předcházet realizační projekt s návrhem realizace.

Dle záměru z 2. čtvrtletí 2014 došlo k upřesnění požadavků na infrastrukturu. Na základě tohoto zpřesnění bylo rozhodnuto realizovat posílení serverové infrastruktury, struktury napájení a síťové infrastruktury. S ohledem na nutnost zajistit spolufinancování projektu OPPK eGov nebyl záměr realizován. Část prostředků byla využita pro pořízení použité výpočetní techniky z voleb (32 PC sestav) – 200.860,00 Kč, část byla využita na zpracování projektové žádosti OPPK eGov II 235.950,00 Kč.

**Akce dokončena 2014.**

### ***Rekonstrukce LAN rozvodů pro ZŠ Šimanovskou***

**RS 400.000,00 Kč – čerpáno 399.960,00 Kč**

Na základě auditů provedeného firmou GESTO Computers, byl zjištěn nevyhovující stav síťové infrastruktury. LAN síť je tvořena metodou ad hoc, kdy skladba sítě je tvořena z WIFI spojů

a následně napojena na část metalické kabeláže. Vše je zakončeno v učebně, kde mají žáci volný přístup k celé síti.

Na základě provedeného šetření na místě a analýzy bylo rozhodnuto realizovat rekonstrukci ve dvou etapách. II. etapa zahrnuje strukturovanou kabeláž a 2. etapa dovybavení stávající učebny o vhodný rozvaděč a aktivní prvky. V 7/2014 bylo dokončeno výběrové řízení a zahájeny potřebné činnosti.

**Akce dokončena 10/2014.**

### ***Digitalizace MČ Praha 14***

***Org. 0028022000000***

***RU MČ 1.673.100,00 Kč – čerpáno 1.673.100,00 Kč***

***RU HMP 934.300,00 Kč – čerpáno 874.248,59 Kč***

***RU EU 10.589.200,00 Kč – čerpáno 9.908.150,80 Kč***

Hlavním cílem bylo zvýšit kvalitu a efektivnost informačních a komunikačních služeb poskytovaných občanům, odborné veřejnosti a pracovníkům MČ Praha 14. Dílčími cíly projektu bylo zejména dodání a implementace nové aplikační portálové infrastruktury a portálových aplikací, dodání systému pro správu elektronických dokumentů, vybudování rozhraní pro komunikaci s občany, dodání a instalace technického vybavení úřadu (distribuční infrastruktury).

Realizace spočívala v digitalizaci archivu stavebního úřadu, tvorbě nového webového portálu a instalaci elektronické úřední desky. Dodavatel byl vybrán usnesením č. 588/RMČ/2013 ze dne 30. 9. 2013.

V 02/2014 byla vítězi veřejné soutěže společnosti Xerox spol. s r.o. vypovězena smlouva z důvodu neplnění.

Dne 16. 6. 2014 byla uzavřena smlouva s vítězem opakovaného výběrového řízení společností YourSystem.

**Akce dokončena 2014.**

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 16/20 ze dne 26. 4. 2012 poskytnutí účelových investičních prostředků v částce 11.523.500,00 Kč a neinvestičních prostředků v částce 277.500,00 Kč (spolupodílů z EU a HMP) na projekt městské části schválený v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, což by v souladu s projektem mělo představovat 92,5 % z celkového rozpočtu. Zbývající částka cca 957.000,00 Kč bude financována z rozpočtu MČ Praha 14.*

*Dotace nebyla čerpána v plné výši. O finančním vypořádání těchto finančních prostředků je jednáno s odborem fondů MHMP.*

### ***Investiční akce – OHS***

#### ***Nákup dlouhodobého hmotného majetku***

***RU 462.000,00Kč – čerpáno 462.000,00 Kč***

Dle Usnesení č. 509/RMČ/2014 byl v 8/2014 u prodejce vozů DOMANSKÝ s.r.o., zakoupen služební užitkový vůz PEUGEOT EXPERT 1,6 HDi .

#### ***Nákup dlouhodobého hmotného majetku***

***RU 250.000,00 Kč – čerpáno 249.990,00 Kč***

Grémium starosty dne 16. 6. 2014 rozhodlo o nákupu nového klavíru do Galerie Praha 14. Nákup křídla YAMAHA GB byl realizován v 8/2014.

## ***Investiční akce – OŘEŠ***

### ***Investiční dotace občanských sdružením - TJ Sokol Jahodnice***

Poskytnuté finanční prostředky ve výši **180.000,00 Kč** byly vyčerpány v rámci grantové podpory na dlouhodobě plánovanou rekonstrukci sociálního zařízení včetně elektroprací a souvisejících zemních prací.

### ***Investiční dotace občanským sdružením - SK Spektrum***

Poskytnuté finanční prostředky ve výši **190.000,00 Kč** byly vyčerpány v rámci grantové podpory na zakoupení traktůrku (90.500,00 Kč) a výstavbu tréninkového zařízení (99.500,00 Kč).

### ***Investiční dotace občanským sdružením - TJ Kyje – podpora zajištění provozu tělovýchovných zařízení ve vlastnictví TJ Kyje***

Poskytnuté finanční prostředky ve výši **198.000,00 Kč** byly vyčerpány v rámci grantové podpory na úpravu tělocvičny v Hamerské ulici (kompletní rekonstrukce podlahy, vymalování tělocvičny včetně přílehlé chodby, výměna vstupních dveří a v tenisovém areálu zbudování zdi s úpravou okolí).

### ***Investiční dotace občanským sdružením - Kovácké provozní a servisní sdružení - nezisková organizace HMP působící v oblasti tělovýchovy a sportu***

Poskytnuté finanční prostředky ve výši **611.892,00 Kč** byly čerpány dle podmínek vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci „Sportovní areál ZŠ Gen. Janouška“ – rekonstrukce sportovišť (vyhotovení projektové dokumentace, náklady na koordinaci a přípravu plánu BOZP a náklady na realizaci stavebních prací dle SoD za 11-12/2014).

Praha 16. 2. 2015

Dle podkladů: OSMI, OŘEŠ, KT-OIT, ODOP a OHS

zpracovala: Jana Moravcová – OSMI

schválila: Ing. Martina Mezenská  
vedoucí odboru správy majetku a investic