

Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1. – 4. čtvrtletí 2015

Investiční akce – OI

Snížení en. náročnosti budov – ZŠ Chvaletická (1. st. Rochovská)

Org. 0010176001303

RU MČ 1.380.000,00 Kč – čerpáno 1.219.538,74 Kč (včetně spoluúčasti)

RU SFŽP + EU 1.737.300,00 Kč – čerpáno 1.674.575,66 Kč

RU HMP 2.494.100,00 Kč – čerpáno 2.494.116,56 Kč

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívala v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště a střechy. Jednalo se o dofinancování a dokončení akce započaté v roce 2014. Dodatkem č. 1 k SoD byl v důsledku klimatických podmínek posunut termín dokončení díla na 11. 6. 2015.

Zhotovitel: GENEL INVEST, s. r. o., Praha.

Akce dokončena 06/2015.

V návaznosti na zateplení bylo realizováno svedení dešťových vod z okolního terénu, aby v důsledku jejich působení nedocházelo k degradaci zateplené fasády.

Zhotovitel: SARK engineering, s. r. o., Praha.

Akce dokončena 12/2015.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 50/10 ze dne 26. 3. 2015 ponechání nedočerpaných finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 k využití v roce 2015 ve výši 2.494.116,56 Kč.

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 3059 ze dne 8. 12. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP ve výši 96.514,60 Kč a prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 1.640.748,26 Kč.

Čerpání finančních prostředků za rok 2015 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci již v roce 2014. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé výdaje a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů přeučtována do příslušného účetního období.

Dotace byly vyčerpany v plné výši.

Snížení en. náročnosti stavby – sportovní volnočasové zařízení „Plechárna“

Org. 0010175001295

RU MČ 4.029.500,00 Kč – čerpáno 3.992.173,18 Kč (včetně spoluúčasti)

RU SFŽP + EU 677.400,00 Kč – čerpáno 342.293,32 Kč

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívala v odstranění původního pláště včetně azbestu, provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení nového obvodového pláště včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy. Jednalo se o dofinancování a dokončení akce započaté v roce 2014. Dodatkem č. 1 a č. 2 k SoD byl v důsledku klimatických podmínek a z důvodu změn v předmětu díla (vícepráce) posunut termín dokončení díla na 30. 4. 2015.

Zhotovitel: ELIZZA s. r. o., Praha.

Akce dokončena 04/2015.

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1395 ze dne 9. 6. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP 34.336,62 Kč a prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 583.723,90 Kč.

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1641 ze dne 30. 6. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP 3.300,34 Kč a prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 56.105,94 Kč.

Čerpání finančních prostředků za rok 2015 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci již v roce 2014. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé výdaje a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů přeúčtována do příslušného účetního období.

Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Energetická úspora budovy - MŠ Paculova
--

Org. 0010230001275

RU MČ 1.843.000,00 Kč – čerpáno 1.413.613,71 Kč (včetně spoluúčasti)

RU SFŽP + EU 2.853.000,00 Kč – čerpáno 2.689.632,00 Kč

RU HMP 2.274.000,00 Kč – čerpáno 2.274.000,00 Kč

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívala v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště budovy a střechy, osazení nových výplní otvorů (okna, dveře), osazení klempířských prvků a hromosvodu a prací s tím souvisejících. Dále bylo provedeno zakrytí stávající otevřené terasy, kde vznikly nové ložnice dětí.

Dodatkem č. 1 k SoD byl v důsledku klimatických podmínek a z důvodu změn v předmětu díla (vícepráce) posunut termín dokončení díla na 24. 8. 2015.

Zhotovitel: RENASTAV, s. r. o., Praha.

Akce dokončena 08/2015.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 7/17 ze dne 28. 5. 2015 poskytnutí dotace MČ P 14 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2.274.000,00 Kč, která představuje příspěvek hl. m. Prahy na spolupodíly na akci realizovanou v rámci OPŽP.

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 2965 ze dne 1. 12. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP ve výši 158.499,00 Kč a prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 2.694.483,00 Kč.

Čerpání finančních prostředků za rok 2015 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci již v roce 2013. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé výdaje a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů přeúčtována do příslušného účetního období.

Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Snížení en. náročnosti budov - MŠ Vybíralova 967, 968, 969

Org. 0010229001302

RU MČ 1.395.400,00 Kč – čerpáno 1.395.362,82 Kč (včetně spoluúčasti)

RU SFŽP + EU 11.456.600,00 Kč – čerpáno 10.928.745,00 Kč

RU HMP 5.649.000,00 Kč – čerpáno 5.649.000,00 Kč

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budov.

Opatření spočívala v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště a střechy, provedení sanace teras, nové hydroizolace svislých stěn v 1. NP a zateplení soklu v návaznosti na provedení okapového chodníčku kolem objektů a stavebních prací s tím souvisejících. Dodatkem č. 1 k SoD byla upravena cena díla o méněpráce a dodatkem č. 2 z důvodu nutnosti dodržení technologické kázně při realizaci prací byl posunut termín dokončení díla na 10. 9. 2015.

Zhotovitel zateplení: NEPRO stavební a. s., Klášterec nad Ohří.

Akce dokončena 09/2015.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 7/17 ze dne 28. 5. 2015 poskytnutí dotace MČ P14 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5.649.000,00 Kč, která představuje příspěvek hl. m. Prahy na spolupodíly na akci realizovanou v rámci OPŽP.

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 3063 ze dne 9. 12. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP ve výši 636.476,85 Kč a prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 10.820.106,45 Kč.

Čerpání finančních prostředků za rok 2015 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci již v roce 2014. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé výdaje a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů přeučtována do příslušného účetního období.

Dotace byly vyčerpány v plné výši.

MŠ Vybíralova 967, 968 – rekonstrukce ZTI

Org. 000000001301

RU MČ 3.591.200,00 Kč – čerpáno 3.591.051,00 Kč

Realizace akce spočívala v rekonstrukci rozvodů vnitřní splaškové kanalizace, částečně rozvodů vody (některá ležatá a stoupací vedení byla již vyměněna) a požárního vodovodu včetně hydrantů.

V prostoru vyměňovaných zařizovacích předmětů byly stěny a podlaha znovu obloženy keramickým obkladem a dlažbou. Dodatkem č. 1 k SoD byla upravena cena díla o méněpráce a z důvodu nutnosti dodržení technologické kázně při realizaci prací byl posunut termín dokončení díla na 24. 8. 2015.

Zhotovitel: SARK engineering, s. r. o., Praha.

Akce dokončena 08/2015.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 10/104 ze dne 5. 11. 2015 poskytnutí dotací městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Část přidělené dotace MČ P14 byla proinvestována Odborem investičním, a to ve výši 3.591.051,00 Kč.

Park Pilská - I. etapa

Org. 0024522001251

RU MČ 6.280.000,00 Kč – čerpáno 6.243.502,23 Kč (včetně spoluúčasti)

RU EU investiční 13.406.100,00 Kč – čerpáno 12.992.785,13 Kč

RU HMP investiční 1.182.900,00 Kč – čerpáno 1.146.422,22 Kč

V rámci revitalizace stávajícího zámeckého parku v Hostavicích, ul. Pilská byl realizován projekt „Park Pilská – I. etapa“, který navrhuje vymezení nových pobytových a sportovních ploch a jejich propojení systémem parkových cest včetně vegetačních úprav, oplocení, veřejného osvětlení a instalaci mobiliáře. V 04/2015 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Dodatkem č. 1 k SoD byla upravena cena díla o vícepráce a posunut termín dokončení díla na 6. 9. 2015.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o., Litoměřice.

Akce dokončena 09/2015

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 5/8 ze dne 26. 3. 2015 MČ P14 poskytnutí investičních a neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 15.202.788,68 Kč (investiční 14.589.013,73 Kč, neinvestiční 613.774,95 Kč) na tento projekt, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Závěrečná monitorovací zpráva byla předána v 10/2015 na OPPK. **Dotace nebyla čerpána v plné výši.** Finanční vypořádání akce proběhne po odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy.*

Komunikace K Rokytce

Org. 0000000001346

RS MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace, která bude řešit přebudování současné panelové cesty na obousměrnou komunikaci místního charakteru (uvedení místní komunikace do provozuschopného stavu včetně průzkumných sond, nového systému odvodnění a přespádování plochy). Koordinační schůzka proběhla v 10/2015. Výběrové řízení bude vypsáno v 02/2016.

Komunikace Za Rokytkou

Org. 0000000001343

RS MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Za Rokytkou od ulice Broumarská po ulici Francova (rekonstrukce komunikace včetně chodníků, vjezdů k jednotlivým nemovitostem a odvodnění povrchových vod). Koordinační schůzka k akci proběhla v 10/2015. Přípravuje se veřejné projednání na ÚMČ Praha 14 s občany a zástupci MHMP.

Komunikace Za Školou

Org. 0000000001344

RS MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace, která bude řešit dnešní nevyhovující stav místních komunikací v oblasti Starých Kyjí (ulice Za Školou, Hlinská, Stupská a Krčínovo náměstí) a vjezdů k jednotlivým nemovitostem (rekonstrukce komunikace, odvodnění povrchových vod, změna spádových poměrů včetně zesílení nosných a podkladních vrstev). V 12/2015 bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a byla podepsána smlouva.

Hloubětínská 55

Org. 0000000001192

RU MČ 410.100,00 Kč – čerpáno 410.024,00 Kč

V návaznosti na architektonickou soutěž proběhlo „Jednací řízení bez uveřejnění“ směřující k výběru zhotovitele projektové dokumentace. V 06/2015 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení a zpracování prováděcí dokumentace. Ke smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 na prodloužení termínu pro vydání stavebního povolení do 30. 6. 2016.

Zhotovitel: Ing. arch. Miloš Synovec, Jablonec nad Nisou.

MŠ Jahodnice**Org. 0000000001340****RU MČ 1.858.600,00 Kč – čerpáno 1.858.560,00 Kč**

Jedná se o výstavbu nové mateřské školky včetně zázemí se 4 třídami a kapacitou cca 112 dětí, která by pokryla nároky na umístění předškolních dětí obyvatel stávající i nové zástavby. V 1. pololetí 2015 probíhaly přípravné práce projektu (geodetické zaměření, geodetický a hydrologický průzkum, radonový průzkum, zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, zpracování energetického štítku budovy a zajištění inženýringu). V 09/2015 bylo zadáno zpracování realizační projektové dokumentace. Dále proběhla aktualizace žádosti o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje ZŠ a MŠ pod MŠMT.

Domov sociálních služeb Bojčenkova**Org. 0000000001247****RS MČ 1.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Projekt řeší zvýšení lůžkové kapacity, zlepšení bezbariérového přístupu celého objektu a rozšíření stravovacích kapacit, včetně celkového zateplení obálky budovy.

Finanční prostředky byly v roce 2013 čerpány na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. V roce 2014 byla řešena petice občanů. V roce 2015 proběhlo územní řízení (ÚR), ve kterém byla opakovaně řešena petice občanů. Stavební úřad námitky vypořádal a vydal stavební povolení. K tomuto povolení vznesli občané námitky, spis byl podstoupen nadřízenému orgánu MHMP, který věc vrátil k novému projednání.

Sportovní volnočasové zařízení „Plechárna“ – vnitřní úpravy**Org. 0000000001345****RU MČ 4.458.000,00 Kč – čerpáno 4.440.156,36 Kč**

Realizace akce spočívá v úpravě stávající kotelny, rozvodů ÚT a vzduchotechniky, nového dispozičního uspořádání 1. a 2. NP, včetně instalace zařizovacích předmětů a zpevnění ocelové konstrukce. Nově budou vybudovány nájezdové rampy a nová parkovací místa.

V 12/2015 byl vydán kolaudační souhlas na část – kavárna. Dodatkem č. 1 k SoD byl prodloužen termín dokončení na 01/2016 a byly řešeny vícepráce.

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Praha 5**MŠ Zelenečská (detašované pracoviště Sadská) – rekonstrukce kuchyně****Org. 0080072001353****RU MČ 698.000,00 Kč – čerpáno 598.522,00 Kč****RU HMP 1.800.000,00 Kč – čerpáno 1.800.000,00 Kč**

Realizace akce spočívala v odstranění havarijního stavu kuchyně v hlavní budově MŠ Zelenečská. Jednalo se o zajištění dodávek a prací s tím souvisejících (stavební úpravy, úpravy rozvodů elektro, ZTI a VZT) pro detašované pracoviště „Sadská“.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 11/7 ze dne 26. 11. 2015 poskytnutí účelové investiční dotace MČ P14 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1.800.000,00 Kč na rekonstrukci kuchyně včetně vybavení.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.**Komunikace Metujská - Vajgarská****Org. 0000000001347****RS MČ 7.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

V souvislosti s provedením inženýrských sítí (kanalizace + vodovod), které budou realizovány Pražskou vodohospodářskou společností a. s. (PVS) předpokládala následně MČ realizovat definitivní úpravy povrchů chodníků. Protože však došlo ke změně harmonogramu prací, PVS postupovala

v souladu s jejich dokumentací. Bylo přistoupeno k úpravě povrchů komunikací a také k opravě povrchů chodníků z finančních prostředků PVS, a to bez zohlednění návrhu MČ P14.

Rekonstrukce venkovních sportovišť

Org. 0080018001341

RU MČ 1.363.800,00 Kč – čerpáno 1.362.831,00 Kč

RU HMP 5.000.000,00 Kč – čerpáno 5.000.000, 00 Kč

ZŠ Vybíralova – atletický ovál

Navržené řešení spočívalo v rekonstrukci původního atletického oválu (s dvouvrstvým umělým polyuretanovým povrchem včetně drenáží a vsaků) o délce 250 m o třech drahách a sprintérskou rovinkou 100 m o 4 drahách. Dále pak vybudování sektoru pro vrh koulí a sektoru pro skok daleký. Dodatkem č. 1 byl z důvodu nezaviněných zhotovitelem, kdy práce nemohly být zahájeny v řádném termínu posunut termín dokončení na 21. 12. 2015. Dodatky č. 2 a 4 byly řešeny méně a vícepráce a vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a dodržení technologických postupů pro pokládku finální povrchové vrstvy hřiště, byl uzavřen dodatek č. 3 s termínem dokončení nejpozději do 31. 5. 2016.

ZŠ Chvaletická – víceúčelové hřiště

Navrhované řešení spočívalo v rekonstrukci víceúčelového hřiště o celkových rozměrech 24,5 x 25,5 m s umělým polyuretanovým povrchem k využití pro florbal, volejbal + nohejbal a basketbal. Po celém obvodu bylo ohraničeno dřevěným mantinelem v kombinaci s plotovým pletivem. Dodatkem č. 1 uzavřeným k SoD byly řešeny více a méněpráce a z důvodů nepříznivých klimatických podmínek nutné k dodržení technologických postupů pro pokládku finální povrchové vrstvy se tímto dodatkem posunuje termín dokončení díla nejpozději do 31. 5. 2016.

Zhotovitel akcí: Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 5/12 ze dne 26. 3. 2015 poskytnutí účelové investiční dotace MČ P14 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5.000.000,00 Kč na obě sportoviště (ZŠ Chvaletická + ZŠ Vybíralova).

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

MŠ Gen. Janouška – energetická úspora

Org. 0010097001242

RU MČ 135.300,00 Kč – čerpáno 110.050,00 Kč

Malířské prvky na fasádě (stopy zvenčí, silueta zvířátka, dvě šablony pro nápisy včetně loga Prahy 14).

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1891 ze dne 11. 8. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP 1.255,75 Kč a prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 21.347,84 Kč.

Čerpání finančních prostředků za rok 2015 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci již v roce 2014. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé výdaje a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů přeúčtována do příslušného účetního období.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

„Parník“ – rekonstrukce v objektu**Org. 0000000001350****RU MČ 239.600,00 Kč – čerpáno 239.580,00 Kč**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele na vybudování ordinací z restauračních prostor.

ZŠ Gen. Janouška – elektroinstalace**Org. 0000000001339****RU MČ 7.300,00 Kč – čerpáno 7.260,00 Kč**

Jedná se o doplnění projektové dokumentace o měření bezdrátového přenosu pro regulaci.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce teras + chodníků**Org. 0000000001332****RU MČ 11.000,00 Kč - čerpáno 10.890,00 Kč**

Jedná se o doplnění projektové dokumentace o technický průzkum do teras a chodníků.

MŠ Paculova – rekonstrukce objektu**Org. 0000000001352****RU MČ 238.400,00 Kč – čerpáno 238.370,00 Kč**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro gastro provoz, ZTI, vzduchotechniku a vytápění.

MŠ Chvaletická – rekonstrukce objektu**Org. 0000000001351****RU MČ 240.800,00 Kč – čerpáno 240.790,00 Kč**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro gastro provoz, ZTI, vzduchotechniku a vytápění.

Cyklostezky - Cyklotrasy**RS MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Ke dnešnímu dni je k následujícím akcím zpracována projektová dokumentace, obě jsou ve stavu projednávání (projektant, ODOP, Policie ČR) před vydáním stanovení dopravního značení.

- 1) Pátevní cyklotrasa **A26 východ (metro Černý Most – Horní Počernice)**. Propojení s MČ Horní Počernice – připojení na metro Černý Most (severní a jižní cesta), napojení na trasu EuroVelo 4.
- 2) Pěší propojení a pátevní cyklotrasa **A44 sever (Černý Most – Satalice)**.

Rezerva OI**RS MČ 1.700.000,00 Kč – čerpáno 1.700.000,00 Kč**

Tyto finanční prostředky byly rámci rozpočtu OI přesunuty na akce, které bylo během roku nutno zainvestovat či doinvestovat.

Úprava Točny Hostavice**Org. 0000000001311****RU MČ 99.600,00 Kč – čerpáno 99.583,00 Kč**

Jednalo o dopracování zadávací projektové dokumentace pro úpravu točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecká ulice. V roce 2016 se předpokládá realizace akce.

ZŠ Šimanovská - tělocvična**Org. 0000000001355****RU MČ 100.000,00 Kč – čerpáno 92.500,00 Kč**

Jednalo se o zpracování architektonické studie, polohopisné a výškopisné zaměření a vypracování propočtu s agregovanými položkami. V roce 2016 se předpokládá příprava projektové dokumentace.

MŠ Vybíralova 967**Org. 0000000001356****RU MČ 14.500,00 Kč – čerpáno 14.520,00 Kč**

Jedná se o vypracování dispozičních úprav vnitřních prostor stávající MŠ Vybíralova 967 za účelem vytvoření nové třídy včetně jejího zázemí pro dětskou skupinu.

Sportoviště Splavná**Org. 0000000001355****RU MČ 190.000,00 Kč – čerpáno 189.365,00 Kč**

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na výstavbu 2 multifunkčních hřišť v parku u ulice Splavná.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 10/104 ze dne 5. 11. 2015 poskytnutí dotací městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Část přidělené dotace MČ P14 byla proinvestována Odborem investičním, a to ve výši 189.365,00 Kč.

Investiční akce – ODOP**Dětské hřiště Vizířská****Org. 0000000001315****RU MČ 746.700,00 Kč – čerpáno 746.679,20 Kč**

Realizace akce spočívala ve vybudování dětských hřišť pro věkovou kategorii 3-6 let a 6-12 let v ulici Vizířská. Dětské hřiště pro věkovou kategorii 3-6 let je oploceno.

Akce dokončena 08/2015.**Investiční akce – OHS****Nákup 2 ks dopravních prostředků****RU MČ 940.000,00 Kč – čerpáno 938.761,56 Kč**

V měsíci říjnu a listopadu 2015 skončila Dohoda o poskytnutí dvou elektromobilů v rámci projektu E-mobility uzavřená mezi Městskou částí Praha 14 a společností ČEZ. Tyto elektromobily bylo nutné nahradit jinými vozy, aby byla zajištěna mobilita odborů Úřadu městské části Praha 14.

Na základě výběrového řízení Rada m. č. Praha 14 usnesením č. 606/RMČ/2015 ze dne 12. 11. 2015 vydala souhlas k uzavření kupní smlouvy na koupi osobního automobilu tovární značky Škoda Auto, model Rapid Spaceback Style 1,2 TSI v hodnotě 339.811,56 Kč a usnesením č. 622/RMČ/2015 ze dne 30. 11. 2015 souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na užitkový automobil tovární značky Renault Trafic Pasenger Combi v hodnotě 598.950,00 Kč.

Investiční akce – OSM

Výkup pozemků

RU MČ 225.000,00 Kč – čerpáno 222.588,00 Kč

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje prostřednictvím Souhlasného prohlášení uzavřeného dne 14. 12. 2015. Vkladové řízení do katastru nemovitostí proběhlo pod číslem V-97112/2015, vklad bude proveden dne 29. 1. 2016, a to s právními účinky k 21. 12. 2015.

Investiční akce – KT-OIT

Programové vybavení

RU MČ 901.000,00 Kč – čerpáno 896.548,66 Kč

Byly pořízeny licence potřebné pro provoz vysoce dostupného úložiště a jeho zálohování (licence datového úložiště HP). Dále byly pořízeny licence, které jsou potřebné z důvodu licenčního auditu: Microsoft Datacentre Server 2012 R2, Microsoft SQL Server 2014.

Výpočetní technika server

RU MČ 3.049.000,00 Kč – čerpáno 3.048.958,00 Kč

V objektu úřadu bylo třeba doplnit kabeláž z důvodu zachování hvězdicové topologie bez dalších rozbočovačů.

Výměna aktivních prvků v budově úřadu 1073 – staré prvky byly více než 10 let a mimo záruku a podporu výrobce, neumožňovali napájení IP telefonů (bylo řešeno napájecími adaptéry v pronájmu dodavatele).

Byl pořízen UPS server do serverovny, 2 ks serveru a 2 ks diskových polí. V rámci dodávky byla zajištěna kompletní instalace, konfigurace a migrace dat.

Prezentační panel pro zasedací místnost

RU MČ 50.000,00 Kč – čerpáno 48.816,00 Kč

Pro potřeby stavebního odboru byl do zasedací místnosti pořízen prezentační 4K panel včetně stropního držáku a související kabelové instalace.

Investiční akce – OŘEŠ

Investiční transfer (Kovácká)

RU MČ 5.497.600,00 Kč – čerpáno 5.477.922,00 Kč

Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány dle podmínek vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci „Sportovní areál ZŠ Gen. Janouška“ – rekonstrukce sportovišť (za provedené stavební práce související s revitalizací sportovních ploch školního areálu ZŠ Generála Janouška a za výkon činnosti BOZP a TDI).

Investiční transfery spolkům

SK Spektrum Praha

RU MČ 110.000,00 Kč – čerpáno 110.000,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci podpoření projektu „Výstavba nové tribuny a zázemí“.

TJ Sokol Jahodnice

RU MČ 130.000,00 Kč – čerpáno 130.000,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci podpoření projektu „Pokračující rekonstrukce a modernizace sociálního zázemí, zajištění dobudování šaten, sprch a toalet“.

TJ Slavoj Tesla Hloubětín

RU MČ 130.000,00 Kč – čerpáno 130.000,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci podpoření projektu „Výstavba sociálního zázemí – sprchy a sociálky jsou základem dobré hygieny, zajištění realizace výstavby sprch – sociálního zázemí“.

Praha 16. 2. 2016

Dle podkladů: OI, ODOP, OHS, OI-KT, OSM, OŘEŠ

zpracovala: Jana Moravcová – OI

schválila: Ing. Martina Mezenská
vedoucí odboru investičního