Čerpání kapitálových výdajů za rok 2022

Městská část Praha 14 **tis. Kč**

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0081694001247 Domov seniorů Bojčenkova	0,00	30 840,90	181 285,90	290,36	322,16
241316001277 Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor	0,00	0,00	1 226,70	0,00	0,00
0081032001367 Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou	0,00	550,10	0,00	0,00	452,00
0000000001371 Rekonstrukce ulice K Rokytce	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
0000000001390 Dětské hřiště Jamská	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00
0081330001391 Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice	0,00	0,00	15,80	15,75	0,00
0081135001394 Bílý kůň	0,00	1 000,00	0,00	0,00	30,25
0081857001420 Biotop Kyje	0,00	1 049,90	782,00	128,26	68,97
0081139001416 Bezmotorová doprava	1 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0081139001416 Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1. a 6.2 projektová dokumentace	1 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0081139001416 Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého Mostu (PD)	0,00	0,00	4 089,10	125,58	0,00
0081328001416 Severovýchodní cyklomagistrála - Čelákovická - Morušová	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Městská část Praha 14 tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0081328001416 Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická - Morušová (PD)	0,00	0,00	7 500,00	901,45	0,00
0000000001440 Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00
2761937001442 Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice - návratná finanční výpomoc HMP	54 998,30	19 084,50	68 303,70	31 099,40	10 411,35
0015330001444 Hospodaření s dešťovovou vodou Vybíralka 25	0,00	400,00	1 124,20	0,00	0,00
0000000001451 Rekonstrukce bytového jádra Ronešova 1133	0,00	258,90	0,00	0,00	258,89
0000000001453 Rekonstrukce bytového jádra Bří Venclíků 1071	0,00	360,30	0,00	0,00	0,00
0000000001455 Rekonstrukce bytových jader Rochovská 766	0,00	541,10	0,00	0,00	3,13
0000000001459 MŠ Osická - zahrada + rekonstrukce zahradního domku	500,00	0,00	241,40	241,40	0,00
0000000001460 Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753, 754, 755, 756	0,00	2 467,30	0,00	0,00	1 758,50
0000000001468 MŠ Zelenečská - nový vjezd	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0081593001469 ZŠ Vybíralova - vybudování 4 kmenových tříd	0,00	497,60	1 667,60	1 667,60	497,52
0081742001469 ZŠ Vybíralova - rekonstrukce kuchyně	60 000,00	23 770,80	67 000,00	67 000,00	23 770,73

Městská část Praha 14 tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
00000000001474 Revitalizace Centrálního parku Černý Most	0,00	1 906,90	0,00	0,00	0,00
0000000001489 Komunitní centrum Splavná	0,00	872,40	0,00	0,00	859,89
0080974001491 Izolační zeleň Českobrodská	0,00	0,00	228,00	227,98	0,00
0081721001491 Izolační zeleň Českobrodská	4 525,00	439,00	0,00	0,00	161,35
0081721001491 A8: Českobrodská A5: Kyje A25: Broumarská - Hodějovská	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0081878001500 Polyfunkční budova Černý Most	0,00	6 488,70	0,00	0,00	1 890,73
0081878001500 Polyfunkční budova Černý Most - městská knihovna	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
0015516001501 Energetická renovace objektu - MŠ Sluníčko Generála Janouška - návratna finanční výpomoc HMP	2 620,90	0,00	3 729,90	8,47	0,00
0000000001502 Energetická renovace objektu - MŠ Chvaletická	4 000,00	8,50	0,00	0,00	8,47
00000000001503 Energetická renovace objektu - MŠ Zelenečská	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	8,47
0000000001504 Energetická renovace objektu - MŠ Paculova	4 600,00	8,50	0,00	0,00	8,47
0000000001505 Energetická renovace objektu - MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218	4 200,00	2 807,00	0,00	0,00	8,47

Městská část Praha 14 **tis. Kč**

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0015514001506 Energetická renovace objektu - MŠ Vybíralova - návratná finanční výpomoc HMP	6 435,70	0,00	9 206,70	8,47	0,00
0015515001507 Energetická renovace objektu - MŠ Korálek Bobkova - návratná finanční výpomoc HMP	4 886,40	0,00	6 814,40	8,47	0,00
0081132001508 Vlakové zastávky Praha 14	1 678,90	932,70	5 433,70	1 678,88	0,00
0015518001509 ZŠ Generála Janouška - zelené střechy - návratná finanční výpomoc HMP	12 231,70	200,00	12 231,70	11 527,04	200,00
0015517001510 ZŠ Bří Venclíků - zelené střechy - návratná finanční výpomoc HMP	10 336,40	0,00	10 336,40	7 652,99	0,00
0015513001511 Energetická renovace objektu - Poliklinika Parník - návratná finanční výpomoc	4 455,30	7 089,90	8 333,30	7 192,87	7 087,49
0015810001511 Energetická renovace objektu - Poliklinika Parník	0,00	0,00	1 303,30	1 140,43	0,00
0081224001518 Lokální analytický systém "Bezpečnost do škol" MČ Praha 14	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00
0000000001523 Poliklinika Parník - Rekonstrukce gastroprovozu	16 500,00	15 547,50	0,00	0,00	15 547,45
0081527001524 Infocentrum s pergolou - lokalita Čihadla	0,00	800,10	0,00	0,00	800,00
0000000001531 Poliklinika Parník - rekonstrukce	0,00	277,30	0,00	0,00	277,27
0000000001539 Rozšíření parkovacích ploch Lehovec	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00

Městská část Praha 14 tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0000000001546 Rekonstrukce střechy Pilská	0,00	605,00	0,00	0,00	603,79
0081139001547 Bezmotorová doprava - sanace torza Černý Most	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0081139001547 Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)	0,00	0,00	294,30	294,27	0,00
0000000001549 Výměna portálových vstupních dveří do objektů Bří Venclíků 1070 a 1071	0,00	546,80	0,00	0,00	546,77
0000000001550 MŠ Šebelova - přeměna bytu na zázemí MŠ	500,00	0,00	211,30	211,27	0,00
0000000001551 Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků	0,00	225,00	0,00	0,00	222,50
0000000001553 ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce sborovny a kinosálu	0,00	0,00	155,50	155,49	0,00
0000000001554 ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce sociálek	0,00	0,00	126,50	126,45	0,00
0000000001555 ZŠ Šimanovská - rekonstrukce sociálek	0,00	0,00	145,00	144,96	0,00
0000000001556 Participativní rozpočet - Dětské hřiště Na Hutích	0,00	1 322,30	0,00	0,00	0,00
0000000001557 Participativní rozpočet - Plechárna sportovní vybavení	0,00	1 138,30	0,00	0,00	0,00
0000000001558 Participativní rozpočet - Předprostor u ZŠ Bří Venclíků	0,00	334,80	0,00	0,00	331,86

Městská část Praha 14 tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0000000001559 Participativní rozpočet - Fit park i pro seniory	0,00	799,10	0,00	0,00	0,00
0000000001564 Bří Venclíků 1070 jádrové vrtání	0,00	59,70	0,00	0,00	19,23
0081829001565 A8: Průmyslová - Broumarská	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00
00000000001567 ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce kuchyně	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000001568 ZŠ Chvaletická - zvýšení kapacity	0,00	0,00	194,70	0,00	0,00
0000000001569 MŠ Chvaletická vybudování herny	0,00	0,00	210,40	210,42	0,00
0000000001570 MŠ Sadská - stavební úpravy	0,00	0,00	215,30	11,50	0,00
0000000001571 Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 765	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00
0000000001572 Poliklinika Parník - orientační systém	0,00	630,10	0,00	0,00	630,09
0000000001573 Parkoviště Metujská	0,00	571,40	0,00	0,00	571,36
0000000001574 Úprava kancelářských prostor Bří Venclíků 1070	0,00	241,20	0,00	0,00	241,18
0000000011444 ZŠ Vybíralova - venkovní učebna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Městská část Praha 14 **tis. Kč**

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
2541119001426 ZŠ Hloubětínská - odborné učebny II.	0,00	165,00	797,90	587,86	165,01
2541119001427 ZŠ Vybíralova - odborné učebny II.	0,00	61,90	914,30	350,99	61,86
2541119001431 ZŠ Chvaletická - odborné učebny II.	0,00	34,90	832,60	282,88	34,95
2732237000000 Modernizace zařízení a vybavení učeben III.	0,00	0,00	1 287,40	0,00	0,00
0080545000000 Vybudování energetického managementu - 2. etapa	0,00	753,40	0,00	0,00	0,00
0000000001560 Participativní rozpočet - Dětské lesní hřiště Kyjská	0,00	200,00	0,00	0,00	199,29
0000000001561 Participativní rozpočet - Hřiště na stolní tenis	0,00	200,00	0,00	0,00	199,89
0000000001562 Participativní rozpočet - Lavička při ZŠ Chvaletická	0,00	200,00	0,00	0,00	163,35
0000000001563 Participativní rozpočet - Volnočasové a odpočinkové místo na Hutích	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00
Participativní rozpočet III. ročník	5 000,00	489,70	0,00	0,00	0,00
0015331000006 Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III	0,00	7,20	135,40	135,41	7,13
0015435000000 Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ IV	0,00	128,70	439,00	438,99	23,10

Městská část Praha 14 tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
2471316021277 Nákup elektronických zámků	452,00	452,00	0,00	0,00	451,99
0000000001552 Nákup elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14	500,00	500,00	0,00	0,00	459,50
Pořízení multifunkčního zařízení	0,00	43,40	0,00	0,00	43,37
Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III - vratka	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00
Dar - rezerva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Nákup majetkových podílů	0,00	225,00	0,00	0,00	224,95
00813330001533 Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská (směna pozemků)	147,50	0,00	16 872,40	9 628,89	0,00
0081830001566 A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání s hl. městem Prahou	0,00	0,00	794,30	0,00	794,31
ZŠ Vybíralova - transfer	0,00	421,60	0,00	0,00	421,60
Rezerva kapitálových výdajů	0,00	265 717,00	0,00	0,00	0,00
2471316011277 Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu signálů EPS vč. rozšíření a konfigurace systému EPS	340,00	340,00	0,00	0,00	311,00

Městská část Praha 14 **tis. Kč**

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0015434000000 Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14	0,00	0,00	207,60	0,00	0,00
CELKEM MČ	**207 872,60**	**403 211,90**			**71 159,63**
CELKEM EU+SFŽP+MHMP+NFV			**476 450,90**	**173 745,36**	
CELKEM	**207 872,60**	**879 662,80**		**244 905,00**	

09.02.2023

Zpracovala: Ing. Markéta Tomášová - vedoucí oddělení administrace investičních projektů [redacted]

Schválil: Petr Brych - vedoucí odboru investičního [redacted]

Komentář k čerpání kapitálových výdajů za rok 2022

Odbor investiční

Domov seniorů Bojčenkova

Org. 00814694001247
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 30.840.900,00 Kč – čerpáno 322.162,50 Kč
UR HMP 181.285.900,00 Kč – čerpáno 290.358,86 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci domova pro seniory v ulici Bojčenkova. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky a aktualizaci projektové dokumentace. Ve 3. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.
Zhotovitel: „Společnost NEPRO & BAK – Bojčenkova"

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 181.285.900,00 Kč*** *na akci „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova".* ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.***

Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor

Org. 2471316001277
UR HMP 545.200,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000000105)
UR EU 681.500,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000017985)

Investiční akce byla realizována v letech 2020 a 2021. Jedná se o vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace. Platba byla obdržená ve 2. čtvrtletí roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši ***1.679.400,00 Kč*** *(investiční 1.226.700,00 Kč: z toho EU 681.500,00 Kč, HMP 545.200,00 Kč) na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor", který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.*

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.

Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou

Org. 0081032001367
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 550.100,00 Kč – čerpáno 452.002,17 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a stavbu chodníků v ulici Za Rokytkou. Finanční prostředky byly v roce 2022 čerpány na zpracování části projektové dokumentace. Bylo vydáno stavební povolení. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.
Zpracovatel: BML spol. s r.o.

Rekonstrukce ulice K Rokytce

Org. 0000000001371
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 290.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení k ulici K Rokytce. Finanční prostředky v roce 2022 nebyly čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace.
Zpracovatel: Pontex, spol. s r.o.

Dětské hřiště Jamská

Org. 0000000001390

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 31.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v úpravě projektové dokumentace na dětské hřiště v ulici Jamská. Finanční prostředky nebyly v roce 2022 čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace.

Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice

Org. 0081330001391

UR HMP 15.800,00 Kč – čerpáno 15.750,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v připojení veřejného osvětlení na Bikeparku na Jahodnici. Finanční prostředky v roce 2022 byly čerpány na připojení veřejného osvětlení. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 16.888.179,30 Kč*** *(zbytek na Odboru správy majetku) na akci „Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)".*

Bílý kůň

Org. 0081135001394

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.000.000,00 Kč – čerpáno 30.250,00 Kč

Investiční akce spočívá v revitalizaci prostor Bílého koně. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

Biotop Kyje

Org. 0081857001420

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.049.900,00 Kč – čerpáno 68.970,03 Kč
UR HMP 782.000,00 Kč – čerpáno 128.260,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování přírodního koupaliště s biotopem a kořenovou čističkou v Kyjích. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 se začala připravovat veřejná zakázka na výběr zhotovitele akce. Finanční prostředky byly čerpány na zahájení administrace veřejné zakázky a aktualizaci projektové dokumentace. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/133 ze dne 16. 6. 2022 poskytnutí investiční účelové dotace na rozvoj sportovní infrastruktury ***v částce 782.000,00 Kč*** *na akci „Biotopové koupaliště".* ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.***

Bezmotorová doprava

Org. 0081139001416

SR MČ 1.661.100,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívala v projektové přípravě úseku:

CT: A5, A243
Úsek: Mezitraťová – Průmyslová – Broumarská – Lanžovská – Nedokončená – Průmyslová – Pod Táborem – Ungarova – Počernická

Finanční prostředky byly v 1. polovině roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 projektová dokumentace

Org. 0081139001416

SR MČ 1.729.100,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívala v projektové přípravě severovýchodní cyklomagistrály etapa 6.1 a 6.2. Finanční prostředky byly ve 3. čtvrtletí roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)

Org. 0081139001416

UR HMP 4.089.100,00 Kč – čerpáno 125.580,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v projektové přípravě úseku:

CT: A5, A243

Úsek: Mezitraťová – Průmyslová – Broumarská – Lanžovská – Nedokončená – Průmyslová – Pod Táborem – Ungarova – Počernická a na přípravu projektových dokumentací a žádostí o územní řízení nebo stavební povolení pro cyklopropojení severovýchodní cyklomagistrály a návazného pokračování do parku Arborka, dále na vybudování parkovací a odstavné plochy pro severovýchodní cyklomagistrálu u ulice Budovatelská a pokračování návazných etap a částí severovýchodní cyklomagistrály.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 4.383.358,40 Kč*** *(částečně na sanaci torza Černého mostu) na akci „Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)". Finanční prostředky ve výši 294.300,00 Kč jsou převedeny na akci „Sanace torza Černý Most".* ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.***

Severovýchodní cyklomagistrála – Čelákovická - Morušová

Org. 0081328001416

SR MČ 1.180.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívala v projektové přípravě Drážní stezky A5, předprojektové přípravě na přímý průchod stezky oblastí bývalých skleníků – mezi komunikací Čelákovická – Morušová – hranice s MČ Praha 9. Součástí projektu je i propojení ulice Za Mosty – Hořejší rybník (podél železniční trati). Finanční prostředky byly ve 3. čtvrtletí roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)

Org. 0081328001416

UR HMP 7.500.000,00 Kč – čerpáno 901.450,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v projektové přípravě Drážní stezky A5, předprojektové přípravě na přímý průchod stezky oblastí bývalých skleníků – mezi komunikací Čelákovická – Morušová – hranice s MČ Praha 9. Součástí projektu je i propojení ulice Za Mosty – Hořejší rybník (podél železniční trati). Ve 3. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem – řešila se jako souvislá údržba.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 7.500.000,00 Kč*** *na akci „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)".* ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.***

Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská

Org. 0000000001440

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 440.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na optimalizaci provozu křižovatky Broumarská s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. Finanční prostředky nebyly čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace.

Zpracovatel: PUDIS a.s.

Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice + návratná finanční výpomoc HMP

Org. 2761937001442
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 19.084.500,00 Kč – čerpáno 10.411.345,86 Kč
SR NFV 54.998.300,00 Kč – UR NFV 54.998.300,00 Kč – čerpáno 24.799.403,63 Kč (ÚZ08)
UR HMP 5.913.500,00 Kč – čerpáno 2.800.000,00 Kč (ÚZ108100105)
UR EU 7.391.900,00 Kč – čerpáno 3.500.000,00 Kč (ÚZ108517985)

Investiční akce spočívá ve výstavbě nového Komunitního a nízkoprahového centra Baštýřská na Jahodnici. Součástí komunitního centra bude i koncertní sál pro ZUŠ. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky, stavební práce, technický dozor a další výdaje spojené s investiční akcí. Projekt je podpořený z Operačního programu Praha – pól růstu. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.
Zhotovitel: „KC JAHODNICE – NOVOSTAVBA – I. ETAPA" (Sdružení společností KVS stavební, s.r.o. a CETUS PLUS, a.s.)

MČ Praha 14 dne 17. 9. 2021 od poskytovatele dotace obdržela finanční prostředky ve výši ***6.352.200,00 Kč*** *(z toho: investiční 6.300.000,00 Kč z toho EU: 3.500.000,00 Kč, HMP: 2.800.000,00 Kč). Tyto finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu přes ZBÚ.*

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ Praha 14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši ***7.057.800,00 Kč*** *(investiční 7.005.400,00 Kč: z toho EU 3.891.900,00 Kč, HMP 3.113.500,00 Kč) na projekt „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice", který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky MČ Praha 14 zatím neobdržela.*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu ***v celkové částce 150.000.000,00 Kč*** *(OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice).*

Hospodaření s dešťovou vodou Vybíralka 25

Org. 0015330001444
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 400.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč
UR SFŽP 1.124.200,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000015974)

Investiční akce byla realizována v letech 2020 a 2021. Jedná se o vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace. Platba byla obdržená ve 2. čtvrtletí roku 2022. Zbylé finanční prostředky budou čerpány na „Umělecké dílo Vybíralka 25" – administrace soutěže.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 877 ze dne 19. 4. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu z MŽP na projekt realizovaný v rámci OPŽP v částce 1.124.152,82 Kč na projekt „EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25".

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.

Rekonstrukce bytového jádra Ronešova 1133

Org. 0000000001451
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 258.900,00 Kč – čerpáno 258.887,40 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytového jádra bytu č. 17 v ulici Ronešova 1133. Akci realizovala SMP 14.

Akce dokončena.

Rekonstrukce bytového jádra Bří Venclíků 1071

Org. 0000000001453

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 360.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytového jádra bytu č. 11 v ulici Bří Venclíků 1071. Finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2022 a budou převedeny do roku 2023, kdy se bude investiční akce realizovat. Akci realizuje SMP 14.

Rekonstrukce bytových jader Rochovská 766

Org. 0000000001455

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 541.100,00 Kč – čerpáno 3.134,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader bytů č. 10 a 23 v ulici Rochovská 766. Finanční prostředky byly čerpány na technický dozor. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kdy se bude investiční akce realizovat. Akci realizuje SMP 14.

MŠ Osická – zahrada + rekonstrukce zahradního domku

Org. 0000000001459

SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč
UR HMP 241.400,00 Kč – čerpáno 241.395,00 Kč (ÚZ098)

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zahradního domku a zahrady. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 202 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753, 754, 755, 756

Org. 0000000001460

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.467.300,00 Kč – čerpáno 1.758.496,93 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader č. 753 – 30, 754 – 19, 24, 755 – 7, 6, 12, 37 a 756 – 35 v ulici Kardašovská. Zbylé finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci bytových jader a budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce realizována. Akci realizuje SMP 14.

MŠ Zelenečská – nový vjezd

Org. 0000000001468

SR MČ 300.000,00 Kč – UR MČ 300.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci nového vjezdu u mateřské školy. Finanční prostředky nebyly vyčerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce realizována.

ZŠ Vybíralova – vybudování 4 kmenových tříd

Org.0081593001469

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 497.600,00 Kč – čerpáno 497.523,97 Kč
UR HMP 1.667.600,00 Kč – čerpáno 1.667.600,00 Kč (ÚZ098)

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve vybudování 4 nových kmenových učeben z jídelny. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí.

Zhotovitel: PARECO, s.r.o.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně

Org.0081742001469

SR MČ 60.000.000,00 Kč – UR MČ 23.770.800,00 Kč – čerpáno 23.770.726,83 Kč
UR HMP 67.000.000,00 Kč – čerpáno 67.000.000,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, vybavení gastrozařízením a další práce související s investiční akcí.
Zhotovitel: PARECO s.r.o.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/29 ze dne 24. 2. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z investiční rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2022 ***v částce 17.000.000,00 Kč*** *na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně".*

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/46 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na financování školské infrastruktury (rozšíření kapacit a rekonstrukce školských zařízení) ***v částce 50.000.000,00 Kč*** *na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně".*
Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most

Org. 0000000001474

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.906.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Centrálního parku Černý Most. Finanční prostředky nebyly čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace. Investiční akce je financována z obdrženého daru od společnosti CANABA a.s.
Zpracovatel: gogolák + grasse s.r.o.

Komunitní centrum Splavná

Org. 0000000001489

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 872.400,00 Kč – čerpáno 859.892,55 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti na Komunitní centrum Splavná v oblasti Hutě. Zbylé finanční prostředky jsou určeny na rezervaci příkonu PRE (hradí se zbylých 50 % ceny po dokončení stavby) a budou převedeny do roku 2023.
Zpracovatel: SILVAPLANA SE

Izolační zeleň Českobrodská

Org. 00809741001491

UR HMP 228.000,00 Kč – čerpáno 227.981,16 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívala ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení.
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 227.981,16 Kč*** *na akci „Izolační zeleň Českobrodská".*

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Izolační zeleň Českobrodská

Org. 0081721001491

SR MČ 4.525.000,00 Kč – UR MČ 439.000,00 Kč – čerpáno 161.345,14 Kč

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici

Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o., Litoměřice

A8: Českobrodská, A5: Kyje, A25: Broumarská – Hodějovská

Org. 0081721001491
UR HMP 20.000.000,00 Kč – čerpáno 20.000.000,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení.
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o., Litoměřice

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 33/21 ze dne 27. 1. 2022 poskytnutí investiční účelové dotace pro MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury ***v částce 20.000.000,00 Kč*** *na „A8: Českobrodská, A5 Kyje, A25: Broumarská - Hodějovská".*

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Polyfunkční budova Černý Most

Org. 0081878001500
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 6.488.700,00 Kč – čerpáno 1.890.725,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na stavbu polyfunkční budovy na Černém Mostě u konečné stanice metra a na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla vypsána veřejné zakázka na zhotovitele stavby metodou Design & Build. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky (na zhotovitele a správce stavby) a zajištění výkonu PRE. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.
Zpracovatel: LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna

Org. 0081878001500
UR HMP 30.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívá ve výstavbě městské knihovny v polyfunkční budově na Černém Mostě. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla vypsána veřejné zakázka na zhotovitele stavby metodou Design & Build. Předpoklad podpisu smlouvy a následné zahájení prací je v1. polovině roku 2023.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/74 ze dne 16. 6. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na oblast vzdělávání v částce 30.000.000,00 Kč na akci „Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna". ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.***

Energetická renovace objektu – MŠ Sluníčko Generála Janouška – návratná finanční výpomoc HMP

Org. 0015516001501
SR NFV 2.620.900,00 Kč UR NFV – 2.620.900,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč (ÚZ08)
UR HMP 1.109.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO_2 a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 byl vybrán zhotovitel stavby, v prosinci 2022 byly podány námitky proti výběru zhotovitele. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu ***v celkové částce 150.000.000,00 Kč*** *(OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace*

objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 1.109.000,00 Kč*** *na akci „EU – MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – energetická renovace objektu".* ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude tato dotace vrácena, MČ Praha 14 odstoupila od realizace tohoto projektu.***

Energetická renovace objektu – MŠ Chvaletická

Org. 0000000001502

SR MČ 4.000.000,00 Kč – UR MČ 8.500,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč

Investiční akce spočívala ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Energetická renovace objektu – MŠ Zelenečská

Org. 0000000001503

SR MČ 3.600.000,00 Kč – UR MČ 3.600.000,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč

Investiční akce spočívala ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Energetická renovace objektu – MŠ Paculova

Org. 0000000001504

SR MČ 4.600.000,00 Kč – UR MČ 8.500,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč

Investiční akce spočívala ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Energetická renovace objektu – MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218

Org. 0000000001505

SR MČ 4.200.000,00 Kč – UR MČ 2.807.000,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč

Investiční akce spočívala ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Energetická renovace objektu – MŠ Vybíralova – návratná finanční výpomoc HMP

Org. 0015514001506

SR NFV 6.435.700,00 Kč – UR NFV 6.435.700,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč (ÚZ08)
UR HMP 2.771.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO_2 a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 byl vybrán zhotovitel stavby, v prosinci 2022 byly podány námitky proti výběru zhotovitele. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci

Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu ***v celkové částce 150.000.000,00 Kč*** *(OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice).*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 2.771.000,00 Kč*** *na akci „EU – MŠ Vybíralova – energetická renovace objektu".* ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude tato dotace vrácena, MČ Praha 14 odstoupila od realizace tohoto projektu.***

Energetická renovace objektu – MŠ Korálek Bobkova – návratná finanční výpomoc HMP

Org. 0015515001507
SR NFV 4.886.400,00 Kč – UR NFV 4.886.400,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč (ÚZ08)
UR HMP 1.928.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ90)

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO_2 a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 byl vybrán zhotovitel stavby, v prosinci 2022 byly podány námitky proti výběru zhotovitele. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu ***v celkové částce 150.000.000,00 Kč*** *(OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice).*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 1.928.000,00 Kč*** *na akci „EU – MŠ Korálek, Bobkova 766 – energetická renovace objektu".* ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude tato dotace vrácena, MČ Praha 14 odstoupila od realizace tohoto projektu.***

Vlakové zastávky Praha 14

Org. 00811320001508
SR MČ 1.678.900,00 Kč – UR MČ 932.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč
UR HMP 5.433.700,00 Kč – čerpáno 1.678.875,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 3 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť. Finanční prostředky byly částečně v roce 2022 převedeny na jiné investiční akce. Finanční prostředky byly čerpány na inženýring a dokumentaci pro stavební povolení. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde akce bude pokračovat zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby.
Zpracovatel: Sdružení SUDOP, a.s., Praha a SUDOP EU, a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 5.433.725,00 Kč*** *na akci „Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice".* ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.***

ZŠ Generála Janouška – zelené střechy – návratná finanční výpomoc HMP

Org. 0015518001509

SR MČ 00,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 200.000,00 Kč (ÚZ106100077)
SR NFV 12.231.700,00 Kč – UR NFV 12.231.700,00 Kč – čerpáno 11.527.039,67 Kč (ÚZ08)

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve stavebních úpravách střech a realizaci vegetačního souvrství. Záměr jednoznačně pozitivně ovlivní okolní území ve smyslu ozelenění a ochlazení prostředí, součástí projektu bylo řešení akumulace a likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku objektu. Střechy jsou navrženy extenzivní, tedy s nízkou vegetací nenáročnou na údržbu. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.
Zhotovitel: PARECO, s.r.o.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu ***v celkové částce 150.000.000,00 Kč*** *(OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice).*

ZŠ Bří Venclíků – zelené střechy – návratná finanční výpomoc HMP

Org. 0015517001510

SR NFV 10.336.400,00 Kč – UR NFV 10.336.400,00 Kč – čerpáno 7.652.988,40 Kč (ÚZ08)

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve stavebních úpravách střech a realizaci vegetačního souvrství. Záměr jednoznačně pozitivně ovlivní okolní území ve smyslu ozelenění a ochlazení prostředí, součástí projektu bylo řešení akumulace a likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku objektu. Střechy jsou navrženy extenzivní, tedy s nízkou vegetací nenáročnou na údržbu. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.
Zhotovitel: PARECO, s.r.o.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu ***v celkové částce 150.000.000,00 Kč*** *(OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice).*

Energetická renovace objektu – Poliklinika Parník – návratná finanční výpomoc HMP

Org. 0015513001511
Org. 0015810001511

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 7.089.900,00 Kč – čerpáno 7.087.489,56 Kč (ÚZ0 + ÚZ106100077)
SR NFV 4.455.300,00 Kč – UR NFV 4.455.300,00 Kč – čerpáno 3.314.871,88 Kč (ÚZ08)
UR HMP 3.878.000,00 Kč – čerpáno 3.878.000,00 Kč (ÚZ090)
UR SFŽP 1.140.500,00 Kč – čerpáno 1.140.428,12 (ÚZ106515974)
UR SFŽP 162.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ000015974)

Investiční akce spočívala ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách polikliniky v závislosti na koncentraci CO_2 a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.
Zhotovitel: Right Concept, a.s.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu ***v celkové částce 150.000.000,00 Kč*** *(OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice).*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 3.878.000,00 Kč*** *na akci „EU – Poliklinika Černý Most - Parník – energetická renovace objektu".*

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 3124 (bod 21) ze dne 5. 12. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na projekt realizovaný v rámci OPŽP na akci „EU – Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník" ***v částce 1.303.265,56 Kč.***

Čerpání finančních prostředků se za rok 2022 jeví zkresleně, jako nečerpané. Ve skutečnosti MČ částečně financovala tuto akci v předchozích letech (162.837,44 Kč). Dle metodiky MHMP byly tyto výdaje minulých let přeúčtovány do příslušného účetního období.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Lokální analytický systém „Bezpečnost do škol" MČ Praha 14

Org. 0081224001518
UR HMP 12.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Akce spočívá ve vybudování kamerového systému na Základní škole Generála Janouška.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 12.612,60 Kč*** *na akci „Lokální analytický systém „Bezpečnost do škol" MČ Praha 14".* ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.***

Poliklinika Parník – Rekonstrukce gastroprovozu

Org. 0000000001523
SR MČ 16.500.000,00 Kč – UR MČ 15.547.500,00 Kč – čerpáno 15.547.451,00 Kč

Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci gastroprovozu na Poliklinice Parník. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor, koordinátora BOZP a další výdaje spojené se stavbou a částečně přesunuty na běžné výdaje na gastrovybavení.
Zhotovitel: PARECO s.r.o.

Akce dokončena.

Infocentrum s pergolou – lokalita Čihadla

Org. 0081527001524
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 800.100,00 Kč – čerpáno 800.000,00 Kč

Investiční akce přecházela z předchozích let a spočívala ve vybudování infocentra s pergolou v lokalitě Čihadla u rozhledny Doubravka.

Akce dokončena.

Poliklinika Parník – rekonstrukce

Org. 0000000001531
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 277.300,00 Kč – čerpáno 277.274,92 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci ordinace v přízemí. Akci realizovala SMP 14.

Akce dokončena.

Rozšíření parkovacích ploch Lehovec

Org. 0000000001539

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 239.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce (při ulici Kukelská). Investiční akce je částečně hrazená z obdrženého daru od společnosti NEZIRAJ & COM. s.r.o. ve výši 200.000,00 Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace.

Zpracovatel: ELTODO, a.s.

Rekonstrukce střechy Pilská

Org. 0000000001546

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 605.000,00 Kč – čerpáno 603.790,00 Kč

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy v objektu Pilská, dokumentace byla odevzdána ve 2. čtvrtletí roku 2022.

Zpracovatel: a3atelier, s.r.o., Praha

Bezmotorová doprava – sanace torza Černý Most

Org. 0081139001547

SR MČ 294.300,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v přípravě projektové dokumentace na sanaci torza mostu Černý Most. Finanční prostředky byly v 1. pololetí roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

Zpracovatel projektové dokumentace: *Agile Consulting Engineers s.r.o.*

Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)

Org. 0081139001547

UR HMP 294.300,00 Kč – čerpáno 294.272,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívala v přípravě projektové dokumentace na sanaci torza mostu Černý Most. Projektová dokumentace byla odevzdána ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zpracovatel projektové dokumentace: *Agile Consulting Engineers s.r.o.*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 4.383.358,40 Kč*** *(částečně na přípravě nových komunikací pro bezmotorovou dopravu) na akci „Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)". Finanční prostředky ve výši 4.089.100,00 Kč jsou převedeny na akci „Bezmotorová doprava".* ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.***

Výměna portálových vstupních dveří do objektů Bří Venclíků 1070 a 1071

Org. 0000000001549

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 546.800,00 Kč – čerpáno 546.769,80 Kč

Investiční akce spočívala ve výměně portálových vstupních dveří do objektů Bří Venclíků 1070 a 1071. Akci realizovala SMP 14.

Akce dokončena.

MŠ Šebelova – přeměna bytu na zázemí MŠ

Org. 0000000001550

SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč
UR HMP 211.300,00 Kč – čerpáno 211.266,00 Kč (ÚZ098)

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na přeměnu bytu na zázemí pro mateřskou školu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků

Org. 0000000001551

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 225.000,00 Kč – čerpáno 222.500,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště pro potřeby ÚMČ Praha 14 u ZŠ Bří Venclíků.

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce sborovny a kinosálu

Org. 0000000001553

UR HMP 155.500,00 Kč – čerpáno 155.485,00 Kč (ÚZ098)

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sborovny a kinosálu na ZŠ Generála Janouška.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce sociálek

Org. 0000000001554

UR HMP 126.500,00 Kč – čerpáno 126.445,00 Kč (ÚZ098)

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálek na ZŠ Bří Venclíků.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

ZŠ Šimanovská – rekonstrukce sociálek

Org. 0000000001555

UR HMP 145.000,00 Kč – čerpáno 144.958,00 Kč (ÚZ098)

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálek na ZŠ Šimanovská.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích

Org. 0000000001556

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.322.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívá ve vybudování dětského hřiště na Hutích. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kdy bude akce realizována.

Participativní rozpočet – Plechárna sportovní vybavení

Org. 0000000001557

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.138.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívá v novém sportovním vybavení v budově Plechárny. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

Participativní rozpočet – Předprostor u ZŠ Bří Venclíků

Org. 0000000001558

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 334.800,00 Kč – čerpáno 331.860,01 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívala ve vybudování předprostoru u ZŠ Bří Venclíků. Zbylé finanční prostředky budou převedeny na jiné akce v rámci participativního rozpočtu.
Zhotovitel: Technické služby Praha 14SP, s.r.o.

Akce dokončena.

Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory

Org. 0000000001559

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 799.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívá ve vybudování fit parku i pro seniory v ulici Vlkovická. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kdy bude akce realizována.

Bří Venclíků 1070 jádrové vrtání

Org. 0000000001564

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 59.700,00 Kč – čerpáno 19.277,00 Kč

Investiční akce spočívá v jádrovém vrtání v kancelářích Bří Venclíků 1070 z důvodu vedení kabeláže. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude akce pokračovat.

A8: Průmyslová - Broumarská

Org. 0081829001565

UR HMP 10.250.000,00 Kč – čerpáno 10.250.000,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem.
Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/39 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury v částce 10.250.000,00 Kč na akci „A8: Průmyslová - Broumarská".

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně

Org. 0000000001567

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v projektové přípravě na rekonstrukci kuchyně na základní škole. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace.

ZŠ Chvaletická – zvýšení kapacity

Org. 0000000001568

UR HMP 194.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ098)

Investiční akce spočívá v projektové přípravě na navýšení kapacity základní školy. Akce bude převedena do roku 2023.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

MŠ Chvaletická – vybudování herny

Org. 0000000001569

UR HMP 210.400,00 Kč – čerpáno 210.419,00 Kč (ÚZ098)

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na vybudování herny, která by byla v původní terase.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

MŠ Sadská – stavební úpravy

Org. 0000000001570

UR HMP 215.300,00 Kč – čerpáno 11.495,00 Kč (ÚZ098)

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na změnu prostor ze soukromé MŠ Pastelka pro potřeby MŠ Sadská (Zelenečská). Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 765

Org. 0000000001571

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 297.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá rekonstrukci bytového jádra v ulici Rochovská 765 byt č. 5. Akci realizuje SMP 14. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

Poliklinika Parník – orientační systém

Org. 0000000001572

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 630.100,00 Kč – čerpáno 630.092,98 Kč

Investiční akce spočívala ve vybudování orientačního systému na Poliklinice Parník Černý Most – Generála Janouška. Akci realizovala SMP 14.

Akce dokončena.

Parkoviště Metujská

Org. 0000000001573

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 571.400,00 Kč – čerpáno 571.364,69 Kč

Investiční akce spočívala v rozšíření parkoviště u budovy Metujská – sídlo SMP 14. Akci realizovala SMP 14.

Akce dokončena.

Úprava kancelářských prostor Bří Venclíků 1070

Org. 0000000001574

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 241.200,00 Kč – čerpáno 241.177,20 Kč

Investiční akce spočívala v úpravě kancelářských prostor v Bří Venclíků 1070. Akci realizovala SMP 14.

Akce dokončena.

ZŠ Vybíralova – venkovní učebna

Org. 0000000011444

SR MČ 200.000,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v realizaci venkovní učebny na základní škole u pavilonu kuchyně. Finanční prostředky nebyly v roce 2022 čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude akce realizována.

ZŠ Hloubětínská – odborné učebny II.

Org. 2541119001426

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 165.000,00 Kč – čerpáno 165.008,48 Kč (ÚZ0 + ÚZ108100077)
UR HMP 261.300,00 – čerpáno 261.272,40 Kč (ÚZ108100105)
UR EU 326.600,00 Kč – čerpáno 326.590,50 Kč (ÚZ108517985)
UR HMP 93.300,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000000105)
UR EU 116.700,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000017985)

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Hloubětínská (chemická laboratoř, dílna, keramická dílna). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Akce dokončena.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **3.067.900,00 Kč** (investiční 2.330.800,00 Kč: z toho EU 1.294.900,00 Kč, HMP 1.035.900,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.", který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.*

ZŠ Vybíralova – odborné učebny II.

Org. 2541119001427

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 61.900,00 Kč – čerpáno 61.857,12 Kč (ÚZ0 + ÚZ108100077)
UR HMP 156.000,00 Kč – čerpáno 155.994,52 Kč (ÚZ108100105)
UR EU 195.000,00 Kč – čerpáno 194.993,15 Kč (ÚZ108517985)
UR HMP 250.400,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000000105)
UR EU 312.900,00 – výdaje minulých let (ÚZ000017985)

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Vybíralova (dílna 2. stupně + kabinet, chemická laboratoř, fyzika – pokusné kufříky). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly částečně přeúčtovány do výdajů minulých let.

Akce dokončena.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 36/11 ze dne 28. 4. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **69.500,00 Kč** (investiční 69.500,00 Kč: z toho EU 38.600,00 Kč, HMP 30.900,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.", který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.*

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly částečně přeúčtovány do výdajů minulých let.

ZŠ Chvaletická – odborné učebny II.

Org. 2541119001431

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 34.900,00 Kč – čerpáno 34.947,80 Kč (ÚZ0 + ÚZ108100077)
UR HMP 125.700,00 Kč – čerpáno 125.725,94 Kč (ÚZ108100105)
UR EU 157.200,00 Kč – čerpáno 157.157,43 Kč (ÚZ108517985)
UR HMP 244.300,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000000105)
UR EU 305.400,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000017985)

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Chvaletická (školní dílna + kabinet, cvičná kuchyňka, chemická laboratoř, biologická laboratoř). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Akce dokončena.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 36/11 ze dne 28. 4. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **69.500,00 Kč** (investiční 69.500,00 Kč: z toho EU 38.600,00 Kč, HMP 30.900,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.", který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.*

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly částečně přeúčtovány do výdajů minulých let.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 35/14 ze dne 24. 3. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši ***144.500,00 Kč*** *(investiční 144.500,00 Kč: z toho EU 80.300,00 Kč, HMP 64.200,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.", který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.*

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly částečně přeúčtovány do výdajů minulých let.

Modernizace zařízení a vybavení učeben III.

Org. 2732237000000
UR HMP 572.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105)
UR EU 715.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985)

Investiční akce spočívá v modernizaci zařízení a vybavení učeben – ZŠ Vybíralova – přestavba kinosálu na odbornou učebnu a MŠ Jahoda – výstavba venkovního hřiště s polytechnickými prvky. Realizace akce proběhne v roce 2023.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/13 ze dne 16. 6. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši ***1.401.700,00 Kč*** *(investiční 1.287.400,00 Kč: z toho EU 715.200,00 Kč, HMP 572.200,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení učeben III.", který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.*

Vybudování energetického managementu – 2. etapa

Org. 0080545000000
SR MČ 0,00 Kč - UR MČ 753.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v doplnění energetického managementu na budovách MŠ (111.100,00 Kč), ZŠ (403.900,00 Kč) a Vlčkova (238.400,00 Kč). Akce bude realizována v roce 2023.

Odbor životního prostředí

Participativní rozpočet – Dětské lesní hřiště Kyjská

Org. 0000000001560
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 199.287,97 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky byly určeny na doplnění herního prvku na stávajícím dětském hřišti Hostavická x Kyjská. Realizace proběhla ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Akce dokončena.

Participativní rozpočet – Hřiště na stolní tenis

Org. 0000000001561
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 199.892,00 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky jsou určeny na vybudování zpevnění plochy s pingpongovými stoly v Centrálním parku na Černém Mostě. Realizace proběhla ve 3. čtvrtletí roku 2022.

Akce dokončena.

Participativní rozpočet – Lavička při ZŠ Chvaletická

Org. 0000000001562
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 163.350,00 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky byly čerpány na lavičky a výsadby stromů před ZŠ Chvaletická. Realizace proběhla v 1. pololetí roku 2022.

Akce dokončena.

Participativní rozpočet – Volnočasové a odpočinkové místo na Hutích

Org. 0000000001563

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 198.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky jsou určeny na vybudování odpočinkového místa s piknikovými stoly, diskgolfovými koši a mobiliářem v blízkosti ulice Jamská na Hutích. Realizace se předpokládá v 1. polovině roku 2023.

Odbor strategického řízení a komunikace

Participativní rozpočet III. ročník

SR MČ 5.000.000,00 Kč – UR MČ 489.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky byly převedeny na realizaci projektů participativního rozpočtu Prahy 14 na roky 2022 a 2023. Zbylé finanční prostředky tvoří rezervu na případné dofinancování projektů v roce 2023.

Odbor informačních a komunikačních technologií

Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III

Org. 0015331000006

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 7.200,00 Kč – čerpáno 7.126,90 Kč (ÚZ104100077)
UR MHMP 64.100,00 Kč – čerpáno 64.142,10 Kč (ÚZ104113013)
UR EU 71.300,00 Kč – čerpáno 71.269,00 Kč (ÚZ104513013)

Investiční akce spočívala ve vytvoření a implementaci nástroje „Mapa projektů MČ Praha 14".

Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ IV

Org. 0015435000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 128.700,00 Kč – čerpáno 23.104,96 Kč (ÚZ104100077 + ÚZ0)
UR MHMP 207.900,00 Kč – čerpáno 207.944,54 Kč (ÚZ104113013)
UR EU 231.100,00 Kč – čerpáno 231.049,50 Kč (ÚZ104513013)

Investiční akce spočívala v pořízení digitální úřední desky na budovu úřadu městské části (digitální informační panel), který bude opatřený dvěma LCD displeji s úhlopříčkou cca 110 cm a Full HD rozlišením a v modernizaci webových stránek.

Nákup elektronických zámků

Org. 2471316021277

SR MČ 452.000,00 Kč – UR MČ 452.000,00 Kč – čerpáno 451.992,80 Kč

Investiční akce spočívá v nákupu elektronických zámků na budovy Bří Venclíků 1072 a 1073.

Nákup elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14

Org. 0000000001552

SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 459.498,00 Kč

Investiční akce spočívá v nákupu elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14.

Pořízení multifunkčního zařízení

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 43.400,00 Kč – čerpáno 43.374,87 Kč

Investiční akce spočívala v nákupu multifunkčního zařízení – tiskárna.

Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III - vratka

UR 600,00 Kč – čerpáno 597,55 Kč (ÚZ000013013)

Jedná se o vrácení nevyužité části dotace.

Odbor správy majetku

Dar – rezerva

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Dar je určený k financování veřejné vybavenosti v oblasti na Hutích. Dar od společnosti Sipadus a.s. darovací smlouva č. 0090/2021/KS_OddUR/1020.

Nákup majetkových podílů

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 225.000,00 Kč – čerpáno 224.948,73 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na základní členský vklad v Bytovém družstvu Broumarská, vstupní vklad a doplatek základního členského vkladu v Bytovém družstvu Ronešova a na splátky jistiny za 11-12/2022 v Bytovém družstvu Ronešova.

Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská (směna pozemků)

Org. 0081330001533

SR MČ 147.500,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč
UR HMP 16.872.400,00 Kč – čerpáno 9.628.892,15 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívala ve směně části pozemku parc. č. 172/1, k. ú. Kyje za část pozemku parc. č. 2819, k. ú. Kyje.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) ***v částce 16.888.179,30 Kč*** *(zbytek na Odboru invstičním) na akci „Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)".* ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.***

A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka

Org. 0081830001566

UR HMP 1.500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívá ve výkupu pozemku při ulici Budovatelská a parku Arborka.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/39 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury v částce 1.500.000,00 Kč na akci „A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka". ***V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.***

Odbor řízení ekonomiky a školství

Finanční vypořádání s hl. městem Prahou

UR HMP 219.700,00 Kč – čerpáno 219.707,02 Kč (ÚZ084)
UR HMP 574.600,00 Kč – čerpáno 574.584,37 Kč (ÚZ090)
UR HMP 0,00 Kč – čerpáno 14,20 Kč (ÚZ127)

Finanční prostředky zahrnují výši odvodu v rámci „Finančního vypořádání roku 2021" dle metodiky MHMP (219.707,02 Kč – *„ZŠ Šimanovská – rekonstrukce výdejny"*, 308.994,33 Kč – *„Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.4, Vlkovická – rekonstrukce stezky"*, 265.590,04 Kč – *„MŠ Šestajovická – fasáda a zahrada"* a 14,20 Kč – *„Na opatření proti šíření koronaviru – inv.).*

ZŠ Vybíralova - transfer

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 421.600.000,00 Kč – čerpáno 421.600,00 Kč

Investiční akce spočívá v investičním transferu pro ZŠ Vybíralova k nákupu 4 ks interaktivních tabulí a kráječe chleba a knedlíků do školní jídelny.

Rezerva kapitálových výdajů

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 265.717.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Finanční prostředky jsou rezervou městské části. Jedná se o finanční prostředky ze zdaňované činnosti MČ Praha 14 na základě úprav finančního plánu na rok 2022. Byla uzavřena rámcová smlouva o směně nemovitostí č.j. 0268/2022/OSM/1090 se společností CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o. – převod pozemků parc. č. 782/29 a parc. č. 782/30, vše k. ú. Hloubětín a na základě kupní smlouvy uzavřené dne 16. 9. 2022 mezi MČ Praha 14 a Bytovým družstvem Ronešova 1133, 1134, 1135.

Odbor hospodářské správy

Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu signálů EPS vč. rozšíření a konfigurace systému EPS

Org.2471316011277

SR MČ 340.000,00 Kč – UR MČ 340.000,00 Kč – čerpáno 310.999,98 Kč

Investiční akce spočívá v dodávce a instalaci zařízení dálkového přenosu EPS vč. rozšíření a konfigurace systému EPS na budovách ÚMČ Praha 14.

Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14

Org.0015434000000

UR EU 207.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ000090992)

Investiční akce spočívala v pořízení elektromobilu značky Škoda CITIGO. Elektromobil byl pořízen v roce 2021. Jedná se o vypořádání finančních prostředků od poskytovatele dotace. Akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.

Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 538 ze dne 14. 3. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí na akci „Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14" ve výši ***207.600,00 Kč*** *na akci „EU – pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14".* ***Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.***

9. 2. 2023

[redacted]

Zpracovala:
Ing. Markéta Tomášová – vedoucí oddělení administrace investičních projektů

Schválil:
Petr Brych – vedoucí Odboru investičního [redacted]