



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 NA OBDOBÍ 2012-2013 - AKČNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ

Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14

Projekt „Městská část Praha 14 – Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ byl podpořen v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP

Ministerstvo životního prostředí

KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

NA OBDOBÍ 2012-2013 -

AKČNÍ PLÁN

OBSAH:

Úvod a vznik dokumentu	2
VIZE rozvoje MČ Praha 14 a prioritní oblasti	3
Opatření a aktivity Komunitního plánu Zdravé MČ	4
Popis aktivit	8
Seznam zkratk	57

ÚVOD A VZNIK DOKUMENTU

Zpracování Komunitního plánu Zdravé městské části na období 2012-2013 vychází z metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR.

Účelem dokumentu je definice krátkodobých cílů rozvoje městské části v komplexním dokumentu, což umožní jednotné řízení rozvoje městské části. Cílem dokumentu je zajistit harmonický rozvoj městské části ve všech důležitých oblastech.

Dokument byl zpracován v součinnosti s vedoucími příslušných odborů/oddělení a ve svém rozsahu reaguje na podněty a názory veřejnosti (komunitní složka řízení) a na potřeby definované odborníky (expertní složka řízení). V komunitní složce byly zpracovány zejména výstupy z Fóra Zdravé městské části a dalších akcí se zapojením veřejnosti (veřejných setkání, jednání u kulatých stolů, anket apod.), v expertní části byly rozpracovány jednotlivé body Programového prohlášení Rady a odborná stanoviska příslušných odborů. Kromě obsahové stránky je každý kvalitní komunitní plán dohodou, která je svými autory dále rozvíjena a kontrolována, a zároveň představuje i nástroj pro **motivaci veřejnosti** do rozhodování o dalším vývoji místa, v němž žije. Komunitní plán je dokumentem, který v neposlední řadě představuje důležitý podklad také pro proces **strategického plánování a řízení**.

KPZMČ je zpracován jako dvouletý akční plán s tím, že bude procházet roční aktualizací tak, aby bylo možno zpracovat výstupy dalších akcí se zapojením veřejnosti, koncepčních činností městské části a potřeb operativy. Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14 definuje obecnou Vizi rozvoje, klíčové oblasti rozvoje, opatření a konkrétní aktivity, které ve výsledku přispějí k naplnění definované Vize rozvoje.

Materiál je zpracován v rámci projektu „MČ Praha 14 - Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ a to jako jeden z klíčových výstupů tohoto projektu.

VIZE rozvoje MČ Praha 14

Městská část Praha 14 bude moderním domovem sebevědomých, spokojených a čínorodých lidí, kteří v místě svého bydliště naleznou kvalitní přírodní prostředí, příležitosti pro aktivní pracovní a osobní život a pomoc v případě, že jim zdravotní či sociální znevýhodnění omezuje možnost vést plnohodnotný život.

Městská část Praha 14 se zavazuje při naplňování VIZE rozvoje dodržovat principy Udržitelného rozvoje definované ve Strategii Udržitelného rozvoje ČR.

PRIORITY, OPATŘENÍ A AKTIVITY

PRIORITNÍ OBLASTI:

- 1) ÚZEMNÍ A STRATEGICKÝ ROZVOJ
- 2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- 3) DOPRAVA
- 4) MAJETEK A BYTOVÁ POLITIKA
- 5) SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVÍ/ZDRAVOTNICTVÍ
- 6) ŠKOLSTVÍ
- 7) BEZPEČNOST A PREVENCE
- 8) KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS
- 9) ÚŘAD A OBČAN

OPATŘENÍ A AKTIVITY:

1) Územní a strategický rozvoj

1.1.	rozvoj území
1.1.1.	park U Čeňku
1.1.2.	tvorba cyklistické sítě 10P/2011
1.1.3.	revitalizace centrální oblasti Hloubětín
1.1.4.	park Pilská
1.1.5.	rozšíření Pošty na Černém Mostě
1.1.6.	urbanistické řešení okolí Kyjského kostela
1.2.	místní Agenda 21
1.2.1.	zapojování veřejnosti do rozhodování – bod rozdělen
1.2.2.	zapojování veřejnosti do rozhodování
1.2.3.	zapojování dětí a mládeže do rozvoje MČ
1.2.4.	akce se zapojením veřejnosti
1.2.5.	realizace osvětových a vzdělávacích kampaní
1.2.6.	akční plánování
1.3.	řízení MČ
1.3.1.	strategické plánování a řízení
1.4.	management kvality
1.4.1.	další zvyšování kvality činnosti ÚMČ Praha 14

2) Životní prostředí

2.1.	rozvoj dětských hřišť a sportovišť
2.1.1.	rekonstrukce dětského hřiště Vlčkova 1067
2.1.2.	rekonstrukce dětského hřiště Jahoda 10P/2011
2.1.3.	rozšíření skateparku
2.1.4.	zřízení dětského hřiště Lehovec
2.1.5.	rekonstrukce dětského hřiště Hutě, Splavná
2.1.6.	realizace hřišť, sportovišť a parkových úprav Park Hostavice, Pilská
2.1.7.	realizace 2 dětských hřišť Jahodnice, Lomnická
2.1.8.	údržba a správa dětských hřišť
2.1.9.	optimalizace dětských hřišť
2. 1. 10.	dokončení páteřní sítě hřišť v roce 2014-2015 10P/2010
2.2.	údržba a úklid zeleně
2.2.1.	pravidelná údržba park Pilská – Hostavice P/2011
2.2.2.	problematika psích exkrementů 10P/2011
2.2.3.	rozšíření zeleně u nové zástavby 10P/2011
2.2.4.	běžná údržba zeleně
2.3.	rozvoj parkových areálů
2.3.1.	příprava realizace parku Borská – Hutě P/2011
2.3.2.	vytvořit víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever-jih 8P/2012
2.3.3.	vybudovat zázemí pro volnočasové, sportovní a kulturní akce na Černém

	Mostě u skateparku 8P/2012
--	-----------------------------------

3) Doprava

3.1.	bezbariérová Praha 14 10P/11
3.1.1.	zpracování generelu bezbariérové dopravy
3.1.2.	realizace dílčích opatření na sídlišti Černý Most a v Hloubětíně
3.1.3.	budování bezbariérových tras
3.2.	rozvoj dopravy
3.2.1.	navýšení počtu parkovacích stání
3.2.2.	podpora dopravní obslužnosti v území
3.2.3.	optimalizace dopravního značení
3.2.4.	udržitelná dopravní zátěž v území
3.2.5.	Pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího stavu 8P/2012

4) Majetek a bytová politika

4.1.	majetek
4.1.1.	výstavba KC Hloubětín
4.1.2.	realizace parkoviště Lednická
4.2.	bytová politika
4.2.1.	koncepce bytové politiky
4.2.2.	implementace koncepce bytové politiky
4.2.3.	privatizace bytového fondu 8P/2012
4.2.4.	podpora výměn bytů
4.2.5.	údržba a opravy bytového fondu

5) Sociální oblast a zdraví/zdravotnictví

5.1.	podpora zařízení jeselského typu pro děti do tří let
5.2.	zlepšit dostupnost terénních služeb reagujících na potřeby občanů P/2012
5.3.	zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče 8P/2012

6) Školství

6.1.	zajištění podmínek pro provoz ZŠ a MŠ
6.1.1.	opravy a rekonstrukce školních budov
6.1.2.	rovnoměrné využití finančních prostředků na žáka 10P/2011
6.1.3.	sledování možností řešení chybějící tělocvičny ZŠ Šimanovská P/2011
6.1.4.	stabilizace pedagogických sborů
6.1.5.	zvýšit počet přípravných tříd P/2012
6.2.	snižování energetické náročnosti provozu ZŠ a MŠ
6.2.1.	zateplení ZŠ Bří Venclíků
6.2.2.	zateplení ZŠ Vybíralova
6.2.3.	zateplení MŠ Chvaletická

	6.2.4.	zateplení MŠ Štolmířská
	6.2.5.	zateplení MŠ Gen. Janouška
6.3.	podpora školních i mimoškolních aktivit dětí a mládeže	
	6.3.1.	podpora mimoškolních aktivit a využití školských zařízení
	6.3.2.	podpora nadaných dětí z nízkopříjmových skupin
	6.3.3.	chybí spolupráce NNO a školních zařízení s důrazem na aktivní využití volného času dětí a mládeže P/2012

7) Bezpečnost a prevence

7.1.	pravidelné vyhodnocování „Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14“ a reakce na připomínky a podněty občanů městské části k práci Městské policie	
	7.1.1.	vyhodnocování Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14 10P/11
	7.1.2.	reakce na připomínky a podněty občanů k práci Městské policie Praha 14
	7.1.3.	bezpečnost v Hloubětíně – v okolí stanice metra 8P/12
	7.1.4.	společná osvětová akce úřadu a Městské policie Praha 14 (např. pro majitele psů 10P/11)
7.2.	prevence rizikového chování 10P/11	
	7.2.1.	realizace preventivních akcí se zaměřením na kyberšikanu
	7.2.2.	realizace preventivních aktivit na ZŠ a SŠ v oblasti extremismu
	7.2.3.	realizace preventivních aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením
	7.2.4.	realizace dlouhodobého programu primární prevence na ZŠ
	7.2.5.	zpracování koncepce rizikového chování
	7.2.6.	uspořádání „fóra prevence“
	7.2.7.	podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě 8P/2012
7.3.	prevence zdravotních rizik	
	7.3.1.	realizace kampaně Dětský úsměv
	7.3.2.	realizace osvětových přednášek v ZŠ a SŠ
	7.3.3.	pořádání kurzů první pomoci
	7.3.4.	uskutečnění preventivních vyšetření karcinomu prsu

8) Kultura, sport, volný čas

8.1.	kulturní, sportovní a volnočasové aktivity 8P/2010	
	8.1.1.	zpracování koncepce rozvoje kultury
	8.1.2.	podpora a pořádání kulturních, sportovních a VČ aktivit
	8.1.3.	realizace grantového řízení v oblasti sportu, kultury a VČ

9) Úřad a občan

9.1.	zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti MČ Praha 14	
	9.1.1.	transformace webové prezentace MČ P/2011
	9.1.2.	transformace Listů Prahy 14
	9.1.3.	prezentace činnosti sportovních klubů prostřednictvím akcí a komunikačních kanálů MČ P14
	9.1.4.	prezentace aktivit MČ Praha 14 prostřednictvím dalších médií
	9.1.5.	zlepšit informovanost mládeže o akcích pro mladé P/2012
	9.1.6.	zlepšit dostupnost k informacím o sociálních službách P/2012

9.2.	podpora právního povědomí	
	9.2.1.	podpora právního poradenství 10P/2011

POPIS AKTIVIT

1) Územní a strategický rozvoj

1.1.1. park U Čeňku

popis	Spolupůsobit na urychlenou kultivaci přírodního parku – revitalizace „Parku U Čeňku“, intervenovat o přidělení prostředků do rozpočtu HMP na realizaci.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	souhlas s užíváním stavby	ohlášení stavebních úprav – modelace terénu, stavební povolení na část I. etapy – komunikace, průzkum veřejného mínění
kritéria plnění	plocha parku /m ² /, aktivita	
podklady	rozpočet HMP, programové prohlášení RMČ P14 pro období 2010-2014, územní plán, studie, DÚR, projekty	projekt
termín realizace	2012 - 2013	2013 - 2014
náklady celkem	120 mil. Kč 30 mil. /I.etapa-část	12 mil. Kč / zahájení I. Q 2014
náklady MČ	0,- Kč	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP, KS OUR	ODOP, KS OUR
plnění	ANO	
komentář	Investor odbor městského investora MHMP získal souhlas s ohlášením prací na zemní valy, dětské hřiště a přípojky NN, probíhá stavební řízení na komunikace, parkování a veřejné osvětlení. Probíhá poptávka k uložení přebytečného výkopového materiálu. OMI HMP vypsalu veřejnou zakázku na dodavatele prací pro první etapu.	

1.1.2. tvorba cyklistické sítě

popis	Zpracovat generel cyklodopravy - zprovozňovat cyklotrasy na území MČ P14, doplňovat chybějící úseky tras i stezek, vytvářet úseky pro společný provoz pěších, cyklistů i in-line bruslařů, zpracovávat průběžně projektovou dokumentaci, realizovat cyklotrasu Kbely – Rajská zahrada.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	zprovoznění cyklotras a cyklostezek	
kritéria plnění	délka trasy /km/	
podklady	programové prohlášení RMČ P14 pro období 2010-2014, územní plán, generel – systém	projekt na cyklotrasu v úseku Kbely – Rajská zahrada /A262/, zadány další doplňující projekty

	celoměstských cyklotras	
termín realizace	2012 - 2013	průběžně
náklady celkem	z rozpočtu HMP	145 000Kč, z rozpočtu HMP 40 000, - Kč
náklady MČ	150 tis.Kč/rok	105 000,-Kč
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro dopravu	zástupce starosty pro dopravu
realizace	OSMI, KS OUR	ODOP
plnění	ANO	
komentář	<p>Plnění je obsahem zpracovávaného passportu komunikací. Výstupy jsou podkladem pro budoucí generel dopravy, který je zadán. Při návrzích a projektech rekonstrukcí komunikací jsou podle možnosti zapracovány i budoucí cyklopruhy včetně dopravního značení.</p> <p>Byla zřízena funkce cyklokoordinátor 0,2 úvazku. Do projektu obytné zástavby Rajský vrch se při projednávání dokumentace pro umístění stavby zahrnuly požadavky MČ na vytvoření společného režimu nově budované komunikace pro nemotorizované uživatele na východní straně dotčeného území a vytváří se i budoucí okruh pro kolečkové brusle v rámci celého Rajského vrchu. Realizována cyklotrasa Kbely – Rajská zahrada (kromě zpomalovacích prahů). Zpracována prověřovací studie na 4 další cyklotrasy a je zpracován projekt na úsek cyklotrasy A26.</p>	

1.1.3. revitalizace centrální oblasti Hloubětín

popis	Přípravit projektové podklady pro úpravy veřejného prostranství v jižní části od Poděbradské.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	projektová dokumentace, finanční zajištění	Studie parteru
kritéria plnění	stavební povolení, usnesení RMČ	
podklady	programové prohlášení RMČ P14 pro období 2010 - 2014, územní plán, studie	
termín realizace	2012 - 2013 TSK/KVP	2014 - 2016
náklady celkem	realizace	27 mil. Kč I. etapa cca 12. mil
náklady MČ	150 000,- Kč	130 000,-Kč
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP, OSMI	ODOP, KS OUR, OSMI
plnění	ANO	
komentář	Vydáno stanovisko KVP IPR. Podklady pro kapacitní možnosti centra v Hloubětíně se zpracovávají.	

1.1.4. park Pilská

popis	Připravit podklady k využití parku pro sportovně rekreační aktivity různých věkových skupin ve spolupráci s VŠTVS Palestra.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	povolení k užívání	probíhá sloučené územní a stavební řízení, vydáno povolení
kritéria plnění	plocha hřiště /m ² /, délka cestní sítě, počet doprovodných objektů	
podklady	programové prohlášení RMČ P14 pro období 2010-2014, územní plán, studie, veřejné setkání, projektová dokumentace	záznamy z veřejných projednání, DÚR, dokumentace pro stavební povolení
termín realizace	2012 - 2014	2014 - 2015
náklady celkem	15 mil. Kč	
náklady MČ	2 mil. Kč (odhad, spolufinancování MČ)	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP, OSMI, KS OUR	ODOP, OSMI
plnění	ANO	
komentář	Byla zpracována se studie proveditelnosti a žádost o grant v rámci 10. výzvy OPPK, prioritní osa 2 – Životní prostředí, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Byla zpracována projektová dokumentace na využití parku s umístěním víceúčelového hřiště v severozápadní straně areálu se zázemím, pěších cest, dětského hřiště, objektu pro občerstvení, s vybavením pro starší občany a řešením parkování na ploše u hlavního vjezdu do areálu. Následně byla podána žádost o grant z prostředků HMP. Dotace z grantu nebyla poskytnuta.	

1.1.5. rozšíření Pošty na Černém Mostě

popis	Jednat s vlastníkem a nájemci nemovitostí a pozemků v okolí Pošty - Cíglerova o možnostech získání prostoru pro rozšíření Pošty.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	svěření pozemku	Otevření pobočky pošty v CČM
kritéria plnění	usnesení ZHMP	
podklady	usnesení RMČ	usnesení RMČ a ZMČ
termín realizace	2012	2013
náklady celkem	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů

zodpovědnost	zástupce starosty pro investice	zástupce starosty pro investice
realizace	OSMI	OSMI
plnění	ANO	
komentář	Podána žádost hl. m. Praze o svěřeni pozemků kolem budovy Sparta na Rajské zahradě s cílem být aktivním účastníkem procesu příp. rekonstrukce objektu. Byla zřízena pobočka v obchodním centru CČM.	

1.1.6. regenerace historického jádra Kyjí

popis	Jednat s vlastníky sousedních pozemků (zejména areál HZS hl. m. a Gamatel) a zajistit návrh urbanistické studie – rozvoj St. Kyjí.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	dohoda s vlastníkem pozemku, studie	Zastavovací studie, záměr od spol. Gamatel/ probíhá urbanistická soutěž o návrh
kritéria plnění	usnesení RMČ, ZMČ	
podklady	ÚPn, stávající studie	
termín realizace	2012 - 2013	2013 - 2014
náklady celkem	200 000,- Kč	500 000,- Kč
náklady MČ	200 000,- Kč	500 000,- Kč
zodpovědnost	zástupce starosty pro majetek, starosta	
realizace	OSMI, KS OUR	
plnění	ANO	
komentář	Připravuje se zpracování podrobnějšího podkladu – Zastavovací studie na základě návrhů oceněných v soutěži Studie bude zpracována v 1/2 pol. 2014.	

1. 2. místní Agenda 21

1.2.1. zapojování veřejnosti do rozhodování

popis	Realizovat FÓRUM Zdravé MČ a Dětské FÓRUM a další tématická projednávání (zejména v oblasti rozvoje dětských hřišť, projektu Bezbariérová Praha 14 a revitalizace parku Pilská – Hostavice).	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	záznam z akce se zapojením veřejnosti, prezenční listina	14 x záznam z akce, 14 x prezenční listina
kritéria plnění	minimálně 6 akcí/rok	realizováno 14 akcí
podklady	projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 ...“	komunikaci a zapojování veřejnosti
termín realizace	2012 - 2013	2013
náklady celkem	120 000,- Kč	150 000,-Kč
náklady MČ	80 000,- Kč	150 000,-Kč

zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OUR	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář	V rámci naplňování kritérií MA21 probíhá průběžně každý rok. Tento bod navržen rozdělit.	

1.2.2. zapojování veřejnosti do rozhodování

popis	Realizovat FÓRUM Zdravé MČ a ověřovací anketu.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	prezenční listina, hodnotící zpráva k ověřovací anketě, usnesení ZMČ	prezenční listina, hodnotící zpráva k ověřovací anketě, usnesení ZMČ
kritéria plnění	akce/rok	1
podklady	Plán zlepšování 2013, metodika NSZM	Plán zlepšování 2013, metodika NSZM
termín realizace	2013	2013
náklady celkem	12 500,- Kč	16 090,- Kč
náklady MČ	12 500,- Kč	16 090,- Kč
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OUR	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář	V rámci naplňování kritérií MA21 probíhá průběžně každý rok.	

1.2.3. zapojování dětí a mládeže do rozvoje MČ

popis	Realizovat Dětské Fórum Zdravé MČ a ověřovací anketu.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	prezenční listina, hodnotící zpráva k ověřovací anketě, usnesení ZMČ	prezenční listina, hodnotící zpráva k ověřovací anketě, usnesení ZMČ
kritéria plnění	akce/rok	1
podklady	Plán zlepšování 2013	Plán zlepšování 2013
termín realizace	2013	2013
náklady celkem	26 000,- Kč	15 523,- Kč
náklady MČ	26 000,- Kč	15 523,- Kč
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OUR	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář	V květnu 2013 ZMČ přijalo návrh na založení Žákovského zastupitelstva Prahy 14. První ustavující zasedání se konalo 1. 10. 2013, zasedání pobíhají 1x měsíčně.	

1.2.4. akce se zapojením veřejnosti

popis	Realizovat tématická veřejná projednání.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	5x záznam z akce se zapojením veřejnosti, 5x prezenční listina	9x záznam z akce se zapojením veřejnosti, 9x prezenční listina
kritéria plnění	minimálně 5 akcí/rok	minimálně 5 akcí/rok
podklady	Plán zlepšování 2013, akční plány koncepčních dokumentů, Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti	Plán zlepšování 2013, akční plány koncepčních dokumentů, Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti
termín realizace	2013	2013
náklady celkem	61 500,- Kč	55 000,- Kč
náklady MČ	61 500,- Kč	55 000,- Kč
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OUR	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář	V rámci naplňování kritérií MA21 probíhá průběžně každý rok.	

1.2.5. realizace osvětových a vzdělávacích kampaní

popis	Realizovat kampaně Dny Země, Mezinárodní den Romů, Dny Zdraví a vzdělávací akce školení ke strategickému plánování.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	článek a fotodokumentace akce	4x článek a fotodokumentace akce
kritéria plnění	4 realizované akce ročně	4 realizované akce
podklady	projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 ...“	projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 ...“
termín realizace	2012 - 2013	2013
náklady celkem	300 000,- Kč	160 000,-Kč
náklady MČ	210 000,- Kč	70 000,-Kč
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro sociální oblast, starosta	zástupkyně starosty pro sociální oblast, starosta
realizace	OSVZ, KS OUR	OSVZ, KS OSPK
plnění	ANO	
komentář	Akce realizovány v plném rozsahu popisu. Pro realizaci kampaně Setkání kultur byla získána finanční podpora HMP ve výši 40tis. Kč., pro realizaci kampaně Den Země finanční dar od společnosti PlayGames a.s, ve výši 50 tis., - Kč.	

1.2.6. akční plánování

popis	Zpracovat a aktualizovat Akční plán – Komunitní plán Zdravé městské část.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	Akční plán – Komunitní plán Zdravé MČ	Akční plán – Komunitní plán Zdravé MČ na období 2014 - 2015
kritéria plnění	usnesení ZMČ	usnesení ZMČ

podklady	projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 ...“	zprávy k ověřeným problémům MČ Praha 14
termín realizace	2012 - 2013	2013
náklady celkem	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OUR	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář	Zpracován Komunitní plán Zdravé MČ na období 2014 – 2015.	

1.3.1. strategické plánování a řízení

popis	Zpracovat Strategický plán MČ Praha 14 a zavést strategické řízení.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	Strategický plán, záznamy z jednání	dokument SPR na 2015-2015 a Akční plán na 2015 - 2016
kritéria plnění	usnesení ZMČ	usnesení ZMČ
podklady	kritéria MA 21	Výsledky analytické části tvorby SPR
termín realizace	2012-2013	2014
náklady celkem	1 500 000,- Kč (odhad)	cca 4 470 000,- Kč (dotace OP LZZ, MHMP)
náklady MČ	300 000,- Kč (odhad, při přidělení dotace z RF MŽP)	0,- Kč
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OUR	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář	Dokument SPR bude dokončen v průběhu roku 2014. Dotace byla získána z OPA LZZ.	

1.4.1. další zvyšování kvality činnosti ÚMČ Praha 14

popis	Zvyšovat kvalitu managementu řízení ÚMČ Praha 14 prostřednictvím systému kvality ČSN EN ISO 9001:2009.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	aktualizovaná evidence dokumentů QMS	průběžně aktualizovaný soubor dokumentace (QS, QI, QM, QP)
kritéria plnění	udržení systému kvality QMS dle ČSN ISO 9001:2009 prostřednictvím dozorového auditu	udržení certifikátu ČSN ISO 9001:2009 v září 2013, 2014, Dozorové audity systému kvality QMS dle ČSN ISO 9001:2009 Českou společností pro jakost
podklady	stávající evidence dokumentů QMS	dokumentace managementu řízení kvality QMS hodnocení výkonnosti procesů ÚMČ za r. 2012, 2013 Zpráva o přezkoumání QMS vedením Certifikát shody zavedeného systému QMS

		s požadavky normy ISO
termín realizace	2012 - 2013	2013 - 2014
náklady celkem	v rámci provozních nákladů	v rámci provozních nákladů a 83 989,- Kč (2 dozorové audity a školení zaměstnanců)
náklady MČ	v rámci provozních nákladů	v rámci provozních nákladů a 83 989,- Kč (2 dozorové audity a školení zaměstnanců)
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	OIA	OPKČ-Od.IA
plnění	ANO	
komentář	V říjnu 2013 a 2014 budou provedeny u ÚMČ Praha 14 dozorové audity zavedeného systému řízení kvality (QMS) Českou společností pro jakost. Městské části Praha 14 byl opětovně udělen certifikát shody systému kvality řízení s požadavky normy ČSN ISO 9001:2009 pro oblast výkonu státní správy a samosprávy v září r. 2012.	

2) Životní prostředí

2.1.1. rekonstrukce dětského hřiště Vlčkova 1067

popis	Vytvořit v areálu dvě plochy pro umístění herních atrakcí pro věkovou kategorii 2-6 let a 6-12 let.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	dětské hřiště pro věkovou kategorii 2-6 let a 6-12 let	dětské hřiště pro věkovou kategorii 2-6 let a 6-12 let
kritéria plnění	zprovoznění	zprovozněno
podklady	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání	
termín realizace	2012	
náklady celkem	830 000,- Kč	681 040,80,- Kč
náklady MČ	830 000,- Kč	681 040,80,- Kč
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	
realizace	OŽP	ODOP
plnění	ANO	
komentář	Dětské hřiště zprovozněno.	

2.1.2. rekonstrukce dětského hřiště Jahoda

popis	Rekonstruovat stávající hřiště a rozšířit o herní prvky pro věkovou kategorii 2-6 a 6-12 let.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	Dětské hřiště pro věkovou kategorii 2-6 let a 6-12 let	
kritéria plnění	zprovoznění	
podklady	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání	záznam z veřejného projednání
termín realizace	2013	2013
náklady celkem	1 000 000,- Kč	1 450 000,- Kč
náklady MČ	1 000 000,- Kč	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	
realizace	OŽP	ODOP

plnění	ANO
komentář	Dětské hřiště zprovozněno.

2.1.3. rozšíření skateparku

popis	Rozšířit plochu stávajícího skateparku, rekonstruovat povrch, instalovat tribuny a doplnit překážky. Hřiště bude mj. používat i Česká skateboardová asociace v součinnosti s DDM pro výuku zájmových (skateboardových) kroužků. Pro rozšíření a rekonstrukci využívat hřiště k organizaci celorepublikových závodů.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	rozšíření a doplnění stávajícího skateparku	je zpracovávána aktualizace KRDH
kritéria plnění	zprovoznění	
podklady	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání, žádost o svěřeni	
termín realizace	2013	
náklady celkem	2 500 000,- Kč (předpoklad dotace z MHMP)	
náklady MČ	750 000,- Kč (spolufinancování)	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	starosta, zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP, OSMI	ODOP, OSMI
plnění	průběžně ANO	
komentář	Dne 8. 2. 2013 podána žádost o svěřeni okolních pozemků okolo skateparku v souvislosti s využitím budovy č. p. 1002 „Plechárna“.	

2.1.4. zřízení dětského hřiště Lehovec

popis	Vybudovat nové DH pro věkové kategorie 2-6 let, 6-12 let a 12-16 let v lokalitě Lehovec – Kukelská.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	Dětské hřiště pro věkové kategorie 2-6 a 6-12 let	
kritéria plnění	zprovoznění	
podklady	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání	
termín realizace	2013	2014
náklady celkem	3 500 000,- Kč (předpoklad dotace z MHMP)	Dar společnosti JRD
náklady MČ	2 000 000,- Kč	

	(spolufinancování)	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP	ODOP
plnění	NE	
komentář	Bude realizováno v roce 2014, finanční dar společnosti JRD.	

2.1.5. zřízení dětského hřiště Hutě, Splavná

popis	Rozšířit plochy DH na 2 věkové kategorie 2 - 6 let a 6 -12 let.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	dětské hřiště pro věkové kategorie 2- 6 a 6 -12 let	
kritéria plnění	zprovoznění	
podklady	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání	záznam z veřejného projednání
termín realizace	2012	2013
náklady celkem	Cca 1 000 000,- Kč	782 300,-
náklady MČ	Cca 1 000 000,- Kč	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP	ODOP
plnění	ANO	
komentář	Zpracována a projednána koncepční studie revitalizace parku Splavná. Dětské hřiště zprovozněno v srpnu 2013.	

2.1.6. realizace parkového komplexu – Park Hostavice, Pilská

popis	V areálu Pilská 9 vybudovat dětská hřiště pro věkovou kategorii 2 - 6 let a 6 -12 let, multifunkčního sportoviště a parkové úpravy.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	v rámci parkového komplexu viz 1.1.4. hřiště pro věkové kategorie 2-6 let a 6-12 let a multifunkční sportoviště	
kritéria plnění	zprovoznění	
podklady	„Katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání	záznamy z veřejných projednávání
termín realizace	2013	
náklady celkem	15 000 000,- Kč (předpoklad dotace	

	z MHMP)	
náklady MČ	2 000 000,- Kč (spolufinancování)	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro ŽP	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP	OSMI, ODOP
plnění	NE	
komentář	Tato aktivita je řešena v bodě 1.1.4.	

2.1.7. vznik 2 dětských hřišť pro věkové kategorie 2 - 6 let a 6 - 12 let a sportoviště Jahodnice

popis	Podpořit vznik dvou dětských hřišť pro věkové kategorie 2-6 let a 6-12 let a multifunkčního hřiště od spol. Skanska, která mají být realizována v rámci nově vznikajícího parku a východ od „bytového areálu Jahodnice.“	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	realizace 2 dětských hřišť pro věkové kategorie 2-6 a 6-12 let, sportoviště	
kritéria plnění	zprovoznění	
podklady	projektová dokumentace, „katalog“ dětských hřišť, záznam z veřejného projednání	vlastní realizace akce bude probíhat na základě požadavků MČ Praha 14
termín realizace	2012 - 2014	2013 - 2014
náklady celkem	7 000 000,- Kč	
náklady MČ	bez přímých nákladů	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP	ODOP
plnění	částečně ANO	
komentář	Dětské hřiště pro věkovou skupinu 2 - 6 let je vybudováno a v září 2013 bylo předáno do správy MČ Praha 14.	

2.1.8. údržba a správa dětských hřišť

popis	Udržovat a opravovat herní prvky, provádět jejich pravidelné kontroly, obnovovat nebo doplňovat drobnými herními prvky a mobiliářem, provádět opravy informačního systému, městského mobiliáře, úklid odpadků, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, údržba dopadových ploch.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	čistota hřišť a funkčnost mobiliáře	
kritéria plnění	rozsah činností	
podklady	„Katalog“ dětských hřišť	

termín realizace	2012 - 2013	průběžné plnění
náklady celkem	600 000,- Kč	400 000,-
náklady MČ	600 000,- Kč	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP	ODOP
plnění	ANO	
komentář	V letošním roce bylo opraveno-natřeno oplocení DH Kpt. Stránského, provedena revitalizace části DH Šebelova a DH Kardašovská. Opravy herních prvků a mobiliáře probíhají průběžně. O provozních kontrolách jsou 1 x za 3 měsíce pořizovány písemné záznamy.	

2.1.9. optimalizace dětských hřišť

popis	Naplnovat dílčí aktivity Akčního plánu na roky 2012-2013 (tzn. vybudování adekvátní náhrady), dojde ke zrušení vybraných prostorově a vybavení nevyhovujících dětských hřišť.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	rekultivované plochy	
kritéria plnění	předání a převzetí plochy	
podklady	„Katalog“ dětských hřišť	
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	200 000,- Kč	
náklady MČ	200 000,- Kč	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP	ODOP
plnění	ANO	
komentář	Je realizováno v souladu s aktualizací Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť.	

2. 1. 10. dokončení páteřní sítě hřišť v roce 2012 – 2013

popis	Realizovat přípravné činnosti pro dokončení páteřní sítě hřišť v následujícím období a to dle schválené koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť (včetně zřízení cykloparku).	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	projektové podklady	
kritéria plnění	počet lokalit připravených k realizaci	
podklady	„Katalog“ dětských hřišť	
termín realizace	2012 - 2013	

náklady celkem	250 000,- Kč	
náklady MČ	250 000,- Kč	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP	ODOP
plnění	ANO	
komentář	Je realizováno průběžně. ČM – páteří hřiště DH Vybíralova/2013, Hloubětín – DH Sadská/2013 a DH Klánovická/2013, oblast Hutě – DH Splavná/2013. DH Jamská/předpoklad 2014, Lehovec – DH Vizírská/předpoklad 2014, oblast Jahodnice – DH a sportoviště U Hostavického potoka/2013-2014.	

2.2.1. pravidelná údržba parku Pilská – Hostavice

popis	Provést pravidelnou údržbu v areálu parku.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	předávací protokol – stavební deník	
kritéria plnění	počet zásahů	
podklady	objednávka s popisem prací	
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	150 000,- Kč (odhad)	
náklady MČ	150 000,- Kč (odhad)	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP	ODOP
plnění	NE	
komentář	V současné době je pozemek v pronájmu, údržbu provádí nájemce VŠ Palestra.	

2.2.2. problematika psích exkrementů

popis	Zajistit čistotu veřejných prostranství systémovým způsobem.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	stanovený postup	
kritéria plnění	usnesení RMČ	
podklady	registr psů	
termín realizace	2012	průběžně
náklady celkem	bez přímých nákladů	11 253,-/týden, doplňování sáčků 18 150,-/měsíc
náklady MČ	bez přímých nákladů	11 253,-/týden, doplňování sáčků 18 150,-/měsíc
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí

realizace	OŽP	ODOP
plnění	ANO	
komentář	V roce 2013 byl znovu rozšířen systém schránek pro sáčky určené na sběr psích exkrementů. V současné době je na MČ Praha 14 rozmístěno 65 těchto schránek. Od ½ roku 2013 zajišťuje SP Černý Most s. r. o. sběr psích exkrementů v rozsahu 20 hod týdně. V roce 2013 proběhly akce pro majitele psů – psí školka a Festival.	

2.2.3. rozšíření zeleně u nových zástaveb

popis	U nově realizovaných staveb požadovat dodržení koeficientu zeleně na rostlém terénu a požadovat příspěvky na další rozšíření zeleně v dané lokalitě.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy		
kritéria plnění	Usnesení RMČ	
podklady	DÚR, DSP, projekty sadových úprav	
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	bez přímých nákladů	
náklady MČ	bez přímých nákladů	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP	OV, ODOP
plnění	ANO	
komentář	OV v rámci správních řízení kontroluje dodržování koeficientu zeleně, ODOP průběžně zajišťuje při kácení dřevin náhradní výsadbu.	

2.2.4. běžná údržba zeleně

popis	Zajistit každoroční objem činností spojených s údržbou zeleně.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	provedená údržba	
kritéria plnění	udržovaná plocha	
podklady	Pasport zeleně	
termín realizace	2012-2013	průběžně plněno
náklady celkem	16 000 000,- Kč	15 000 000,-Kč
náklady MČ	16 000 000,- Kč	15 000 000,-Kč
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP	ODOP
plnění	ANO	
komentář	Údržba zeleně na Praze 14 je prováděna průběžně. Všechny provedené práce jsou	

	objednávány a po dokončení kontrolovány. O provedených pracích jsou vedeny Týdenní plány práce a záznamy z kontrol. V roce 2013 proběhly významné revitalizace zeleně v ul. Sadská, Klánovická a Českobrodská. Dokončeny byly sadové úpravy před ZŠ Bratří Venclíků a budovou ÚMČ Praha 14.
--	---

2.3.1. příprava realizace parku Borská – Hutě

popis	Zajistit finanční krytí investiční akce z externích zdrojů pro následnou realizaci.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	finanční krytí	
kritéria plnění	Usnesení RMČ	
podklady	studie úprav, PD, žádost o dotaci	
termín realizace	2012	
náklady celkem	5 000 000,- (odhad)	
náklady MČ	1 000 000,- Kč (spolufinancování, odhad)	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro životní prostředí	zástupce starosty pro životní prostředí
realizace	OŽP	ODOP
plnění	průběžně ANO	
komentář	V roce 2012 schválila komise územního rozvoje a životního prostředí rozšíření parkové plochy Borská o rybníček, který se nachází s blízkostí zamýšlené úpravy. Studie byla zpracována v roce 2013 a předložena komisi pro ÚR a ŽP. Realizace je vázána na vybudování lávky přes komunikaci Chlumecká.	

2.3.2. vytvořit víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever - jih 8P/2012

popis	Vytvořit prostor pro veřejný odpočinek a relaxaci v přírodě v lokalitě Broumarská sever – jih.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	projektová dokumentace, finanční zajištění	Skica možného rekreačního využití podél jižního břehu Kyjského rybníku
kritéria plnění	plocha /m ² /, aktivita	
podklady	územní plán, studie, DÚR, záznam z veřejného projednání (Fórum Zdravé MČ, Dětské fórum)	
termín realizace		
náklady celkem		

náklady MČ	390 000,- Kč	0,- Kč
zodpovědnost	starosta	
realizace	ODOP, KS OÚR, OSMI	ODOP, KS OÚR
plnění	průběžně ANO	
komentář	Byla vytvořena skica možného rekreačního využití podél jižního břehu Kyjského rybníku. Byla podána žádost o dotaci na revitalizaci zeleně a vytvoření odpočinkové zóny na jižním břehu Kyjského rybníka ve výši 10 mil. Kč.	

2.3.3. vybudovat zázemí pro volnočasové, sportovní a kulturní akce na Černém Mostě u skateparku P/2012

popis	Rozšířit plochu u skateparku, rekonstruovat povrch, instalovat tribuny a doplnit překážky, hřiště bude mimo jiné používat česká skateboardová asociace v součinnosti s DDM pro výuku zájmových (skateboardových) kroužků.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	počet kamer, kontroly MP	vznik volnočasového centra Plechárna Černý Most
kritéria plnění	zprovoznění	otevření volnočasového centra
podklady	„Katalog dětských hřišť“, záznam z veřejného projednání, žádost o svěřeni	
termín realizace	závisí na aktualizaci KRDH	září 2013
náklady celkem		500 000 Kč
náklady MČ	2 500 000,-Kč (předpoklad dotace MHMP)	
zodpovědnost	starosta	P14K
realizace	ODOP, OSMI	P14K
plnění	ANO	
komentář	Dne 8. 2. 2013 podána žádost o svěřeni okolních pozemků okolo skateparku v souvislosti s využitím budovy č. p. 1002 „Plechárna“. V srpnu 2013 podána na projekt „Snížení energetické náročnosti stavby – Sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14“ žádost o poskytnutí podpory v rámci 50. výzvy OPŽP, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie. Otevření a první sezóna provozu projektu Plechárna Černý Most včetně víceúčelové haly, klubovek a foyer s recepcí, realizace kurzů a workshopů.	

3) Doprava

3.1.1. zpracování generelu bezbariérové dopravy

popis	Zpracovat generel bezbariérové dopravy, který umožní definovat prioritní bezbariérové trasy a podávat žádosti o podporu z Programu mobility.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	generel bezbariérové dopravy	zadáno jako součást strategického plánu generelu dopravy MČ
kritéria plnění	usnesení RMČ	
podklady	analýzy bariérovosti	Předáno zhotoviteli plánu, v případě požadavků bude doplněno
termín realizace	2012	2014
náklady celkem	200 000,- Kč	195 000,- Kč
náklady MČ	200 000,- Kč	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro oblast evropských fondů	zástupce starosty pro dopravu
realizace	KS OUR	ODOP, KS OUR
plnění	ANO	
komentář		

3.1.2. realizace dílčích opatření v odstraňování bariér na sídlišti Černý Most a v Hloubětíně

popis	Zpracovat dílčí projekty malého rozsahu pro podání žádostí o podporu z rozpočtu MHMP a následně je realizovat.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	odstraněná bariérová místa	bylo realizováno na Černém Mostě, v příštím roce bude zaměřeno na Hloubětín a ostatní části MČ
kritéria plnění	3 realizované akce malého rozsahu	Podle jednotlivých projektů
podklady	analýzy bariérovosti, projekt TSK	Projekty a studie, analýza bezbariérovosti
termín realizace	2012 - 2013	2013 - 2014
náklady celkem	1 000 000,- Kč (odhad)	1 400 000,- Kč (odhad)
náklady MČ	200 000,- Kč (spolufinancování, neuznatelné náklady, odhad)	200 000,- Kč
zodpovědnost	zástupce starosty pro oblast dopravy a	

	životního prostředí	
realizace	ODOP, OSMI	
plnění	ANO	
komentář	Proběhla oprava vodorovného značení; byl vybudován bezbariérový přístup do ZŠ Bří Venclíků, v současné době se buduje bezbariérový přístup do ÚMČ. Byl zpracován projekt na 32 bezbariérových přechodů pro chodce. Během 2012 – 2013 vybudováno 18 bezbariérových přechodů.	

3.1.3. budování bezbariérových tras

popis	V návaznosti na zpracovaný generel bezbariérové dopravy připravovat a realizovat projekty bezbariérových tras.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	vybudovaná bezbariérová trasa	
kritéria plnění	předání do užívání – 1 etapa	
podklady	generel bezbariérové dopravy	
termín realizace	2013	
náklady celkem	dle generelu	z rozpočtu MHMP
náklady MČ	500 000,- Kč (odhad, spolufinancování MČ)	
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro oblast evropských fondů	
realizace	OSMI, KS OUR	OSMI, KS OUR
plnění	ANO	
komentář	Vybudován bezbariérový vstup do ZŠ Bří Venclíků, realizuje se bezbariérový přístup do ÚMČ.	

3.2.1. navýšení počtu parkovacích stání

popis	Vybudovat nová parkovací stání ve Vlčkově ulici na Černém Mostě.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	nová parkovací místa	Studie Vizířská ul., realizace park. Míst v Nedvědicke ul. u č. p. 905
kritéria plnění	25 parkovacích míst	25 + 34
podklady	projektová dokumentace	projekty
termín realizace	2012	2014
náklady celkem	2 000 000,- Kč	odhad 2 000 000,- Kč
náklady MČ	2 000 000,- Kč	odhad 2 000 000,- Kč
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro dopravu	zástupce starosty pro dopravu

realizace	OSMI	OSMI
plnění	ANO	
komentář	Oba projekty jsou ve stadiu územního řízení resp. prováděcího projektu Další návrhy vyplynou z generelu dopravy tzv. řešení dopravy v klidu. Dne 24. 9. 2013 podepsána s Pražskou teplotárenskou, a.s. smlouva o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení – ul. Vlčkova. Nutná další jednání.	

3.2.2. podpora dopravní obslužnosti v území

popis	Jednat s organizací ROPID a prosazovat změny v dopravě dle potřeb občanů MČ Praha 14.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	dopis na ROPID	předávání požadavků na ROPID - na změny tras linek, posílení spojů, vyšší kulturnost cestování, nedodržování JŘ MHD
kritéria plnění	počet následných změn v dopravě k termínům změn jízdních řádů MHD	
podklady	podněty veřejnosti, samosprávy, ODOP	podněty občanů a návrhy ROPIDu
termín realizace	2012 - 2013	průběžně
náklady celkem	bez přímých nákladů.	
náklady MČ	bez přímých nákladů.	
zodpovědnost	zástupce starosty pro dopravu	
realizace	ODOP	
plnění	ANO	
komentář		

3.2.3. optimalizace dopravního značení

popis	Jednat pravidelně se zástupci Policie ČR a MP Praha 14 s cílem zajistit optimalizaci dopravního značení s ohledem zejména na bezpečnost provozu.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	návrhy ODOP, Komise dopravy a veřejnosti	průběžně realizováno, vydaná stanovění dopravního značení
kritéria plnění	počet jednání	proběhlo již několik jednání a místních šetření
podklady	Plán dopravního značení.	průběžně doplňováno a aktualizováno.
termín realizace	2012 - 2013	2013 - 2014
náklady celkem	bez přímých nákladů	400 000,- Kč/rok

náklady MČ	bez přímých nákladů.	doplňování, výměna a opravy DZ je průběžně realizováno z rozpočtu ODOP (400 000,- Kč)
zodpovědnost	zástupce starosty pro dopravu	
realizace	ODOP	
plnění	ANO	
komentář		

3.2.4. udržitelná dopravní zátěž v území

popis	Získat přehled o nové výstavbě a jejích nárocích na dopravní situaci v dotčené oblasti.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	záměry, projekty, dopravní studie	záměry, projekty, dopravní studie, generel dopravy
kritéria plnění	ukazatel jednotek funkce	
podklady	ÚPn hl. m. Prahy, podklady TSK-ÚDI, urbanistické či hlukové studie	
termín realizace	2012-2013	2014
náklady celkem	bez přímých nákladů	195 000,- Kč
náklady MČ	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů, projekt OP LZZ
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OUR	KS OUR, KS OSPK, ODOP
plnění	ANO	
komentář	Zpracovává se generel dopravy, součást strategického plánu.	

3.2.5. Pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího stavu 8P/2012

popis	Instalace dopravního značení, výstavba rozsáhlejších a kapacitně výkonnějších protihlukových zábran, pokládka ztišujícího povrchu na vozovku komunikace, podpora variantního řešení Pražského okruhu.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	hygienická měření	hygienická měření
kritéria plnění	snížení hluku a prašnosti	snížení hluku a prašnosti
podklady	Fórum Zdravé MČ	Fórum Zdravé MČ
termín realizace	závisí na výsledcích řízení o stavbě 511	závisí na výsledcích řízení o stavbě 511
náklady celkem	ŘSD	ŘSD
náklady MČ	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
zodpovědnost	zástupce starosty pro dopravu	zástupce starosty pro dopravu

realizace	ODOP, KS OUR	ODOP
plnění	ANO	
komentář	<p>Ve věci rozšíření na 6 – ti pruhovou komunikaci úseku 510 je vedeno samostatné řízení EIA, kde jsou zapracovány i podmínky dané MČ P14. V rámci rozšíření je podmínkou MČ P14 snížení hluku z dopravy a omezení exhalací. Tyto požadavky jsou v projektu zapracovány.</p>	

4) Majetek a bytová politika

4.1.1. výstavba KC Hloubětín

popis	Realizovat výstavbu budovy Komunitního centra v Hloubětínské 55, jehož využití bude v souladu s potřebami obyvatel Hloubětína.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	realizovaná investice	
kritéria plnění	kolaudace	
podklady	PD	
termín realizace	2013	
náklady celkem	60 000 000,- Kč (předpoklad)	85 600,- Kč
náklady MČ	60 000 000,- Kč (předpoklad)	85 600,- Kč
zodpovědnost	zástupce starosty pro investice	
realizace	OSMI	
plnění	ANO	
komentář	Je zpracován participativní výzkum lokality, analýza podkladů stavebního záměru a odborné doporučení. Připravuje se architektonická soutěž na řešení objektu.	

4.1.2. realizace parkoviště Lednická

popis	Vybudovat parkovací stání v ulici Lednická.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	realizovaná investice	
kritéria plnění	104 parkovacích stání	
podklady	PD, žádost o převod pozemků	probíhají jednání s vlastníkem dotčených pozemků
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	6 000 000,- Kč	
náklady MČ	6 000 000,- Kč	
zodpovědnost	zástupce starosty pro investice	
realizace	OSMI	
plnění	NE	
Komentář	MČ není schopna akceptovat podmínky nájemní smlouvy ani předmětný pozemek vykoupit.	

4.2.1. koncepce bytové politiky

popis	Zpracovat koncepci bytové politiky pro byty svěřené do správy MČ.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	koncepce	
kritéria plnění	usnesení ZMČ	
podklady	analytické dokumenty, dokumentace SMP14	zpracována analýza bytového fondu
termín realizace	2012	2013
náklady celkem	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
zodpovědnost	zástupce starosty pro správu majetku	zástupce starosty pro správu majetku
realizace	OSMI	OSMI
plnění	ANO	
komentář	Byla zpracována koncepce bytové politiky a schválena ZMČ.	

4.2.2. implementace koncepce bytové politiky

popis	Realizovat konkrétní opatření obsažená v koncepci, zejména v oblasti údržby a oprav nemovitostí, výměny bytů tak, aby nájemce získal byt přiměřený jeho potřebám a možnostem, převod bytů do svěřené správy MČ z vlastnictví hl. m. Prahy.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	monitorovací zpráva – počet realizovaných aktivit	
kritéria plnění	usnesení RMČ	
podklady	koncepce	
termín realizace	2013	
náklady celkem	dle zpracované koncepce	
náklady MČ	dle zpracované koncepce	
zodpovědnost	zástupce starosty pro správu majetku	
realizace	SMP14, OSMI	SMP14
plnění	ANO	
komentář	Je zpracováváno ekonomické zhodnocení, oblast údržby a oprav řešena v bodě 4.2.5.	

4.2.3. privatizace bytového fondu **8P/2012**

popis	Vyřešit převod bytového fondu Prahy 14 do osobního vlastnictví z důvodu špatné správy městskou částí.
-------	---

	Plánováno	Skutečnost
výstupy	koncepce	
kritéria plnění	usnesení ZMČ	
podklady	analýza bytového fondu MČ Praha 14	
termín realizace	2013 - 2014	2013
náklady celkem	bez přímých nákladů	
náklady MČ		
zodpovědnost	zástupce starosty pro správu majetku	
realizace	SMP14 - probíhá realizace	
plnění	ANO	
komentář	Koncepce byla schválena ZMČ, převod bytů do osobního vlastnictví je realizován podle schválené koncepce bytové politiky.	

4.2.4. podpora výměn bytů

popis	Podporovat výměnu bytů tak, aby nájemce užíval byt přiměřený jeho potřebám a finančním možnostem.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	nájemní smlouva	2
kritéria plnění	počet realizovaných výměn	2
podklady	žádost nájemce	3
termín realizace	2013	
náklady celkem	bez přímých nákladů	
náklady MČ	bez přímých nákladů	
zodpovědnost	zástupce starosty pro správu majetku	
realizace	SMP14	
plnění	ANO	
komentář		

4.2.5. údržba a opravy bytového fondu

popis	Zajistit dostatečný objem finančních prostředků pro údržbu a opravy bytového fondu ve svěřené správě městské části, omezit neplacení nájmů, realizovat konkrétní investiční akce.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	realizovaná investiční akce nebo oprava	
kritéria plnění	počet investičních akcí	0
podklady	PD, koncepce bytové	

	politiky	
termín realizace	2013	
náklady celkem	z rozpočtu SMP14	0
náklady MČ	hrazeno z rozpočtu MČ	0
zodpovědnost	zástupce starosty pro správu majetku	
realizace	SMP14	
plnění	NE	
komentář	V roce 2013 nebyly realizovány žádné investiční akce.	

5) Sociální oblast a zdraví/zdravotnictví

5. 1. podpora zařízení jeselského typu pro děti do tří let

popis	Podporovat vznik zařízení pro předškolní děti ve věku do tří let typu jeslí.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	1 podpořený subjekt	0 podpořených subjektů
kritéria plnění	min. kapacita 20 míst	0
podklady	záznam z veřejného projednání KPSS	
termín realizace	2013	2013 - 2014
náklady celkem	v rámci běžných výdajů	0,- Kč
náklady MČ	v rámci běžných výdajů	0,- Kč
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro sociální oblast	
realizace	OSVZ	
plnění	NE	
komentář	Tato priorita nebyla zatím naplněna, neboť v tuto chvíli nejsou pro realizaci vhodné prostory na území MČ Praha 14.	

5. 2. zlepšit dostupnost terénních služeb reagujících na potřeby občanů P/2012

popis	Zajistit nadále plnění terénních a sociálních služeb jako jsou pečovatelská služba, asistent prevence kriminality, terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, terénní sociální práce jako součást pomoci v hmotné nouzi, terénní sociální práce pro seniory.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	Zpracování do KPZMČ	
kritéria plnění	realizace projektu Asistent prevence kriminality, zachování příp. rozšíření kapacit OSVZ, tj. 2 terénní soc. pracovníce pro sociálně vyloučené lokality, 1 terénní soc. pracovníce pro seniory, 2 terénní soc. pracovníci pro pomoc v hmotné nouzi	realizace projektu Asistent prevence kriminality, zachování příp. rozšíření kapacit OSVZ, tj. 2 terénní soc. pracovníce pro sociálně vyloučené lokality, 1 terénní soc. pracovníce pro seniory, 2 terénní soc. pracovníci pro pomoc v hmotné nouzi
podklady	Fórum Zdravé MČ	
termín realizace	2013 - 2014	
náklady celkem	bez přímých nákladů	vyjma Asistentů prevence kriminality se jedná o náklady v rámci provozu ÚMČ

		Praha 14 a mzdových nákladů
náklady MČ		
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro sociální oblast	
realizace	OSVZ	
plnění	průběžně ANO	
komentář	Projekt Asistent prevence kriminality je úspěšně realizován, cílem je zachování, případně zlepšení dostupnosti terénních služeb.	

5. 3. zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče 8P/2012

popis	Sledovat politiku hl. m. Prahy v oblasti podpory pohotovosti na území hl. m. Prahy. V případě změny či otevření diskuse hl. m. Prahou prosazovat stanovisko zachování stávající dostupnosti či její rozšíření.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	zpracování do KPZMČ	
kritéria plnění	stávající dostupnost Nemocnice Na Bulovce, Poliklinika Prosek	stávající dostupnost zachována
podklady	Fórum Zdravé MČ	
termín realizace	2013 - 2014	
náklady celkem	bez přímých nákladů	
náklady MČ		
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro sociální oblast	
realizace	OSVZ	
plnění	ANO	
komentář	Dostupnost urgentní zdravotní péče vychází ze standardu nastaveného HMP. Městská část nemá jiné možnosti než ty, které jsou již aktuálně v plánu zahrnuty.	

6) Školství

6.1.1. opravy a rekonstrukce školních budov

popis	Pokračovat v opravách a rekonstrukcích školních budov, zabezpečit technický stav budov, provázat investice se zaměřením daného subjektu podle vzdělávacích programů.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	jednotlivé investiční akce a opravy	záznam z akce 6x – kolaudační záznam
kritéria plnění	kolaudace (zprovoznění)	realizováno 6 akcí
podklady	technický stav budov	technický stav budov, rozpočet odbor školství a OSMI
termín realizace	2012 - 2013	2014 - 2015
náklady celkem	20.000.000,-	72.000.000,- Kč
náklady MČ	spolufinancování akcí	66 000 000,-Kč
zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	zástupkyně starosty pro školství
realizace	OŠ a OSMI	
plnění	průběžně ANO	
komentář	Realizováno: MŠ Kostlivého (Osická) – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI, MŠ Gen. Janouška a ZŠ Gen. Janouška – pasportizace osvětlení, ZŠ Chvaletická – I. etapa rekonstrukce podhledů v 1 PP a 1NP, ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce stoupaček, ZŠ Bří Venclíků – bezbariérový vstup, ZŠ Hloubětínská – sanace opěrné zídky, ZŠ Vybíralova, MŠ Vybíralova 967 a 968 – sanace nákladních výtahů.	

6.1.2. rovnoměrné využití finančních prostředků na žáka

popis	Zajistit hospodárnost a stabilitu finančních prostředků na žáka v jednotlivých školských zařízeních v souvislosti s využitím kapacity objektu.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	udržitelnost nákladů na žáka	rozpočet 2012 – snižování nákladů na provoz budov
kritéria plnění	náklad na žáka	
podklady	rozpočet MČ, 10P	rozpočet odbor školství
termín realizace	2012 - 2013	2012 sloučení plateb za telefony, bankovní poplatky, elektřinu
náklady (úspora) celkem	20 000 000,- Kč	lze vyčíslit až v 1. čtvrtletí 2014 po předložení hospodaření jednotlivých ZŠ/MŠ za rozpočtové období
náklady MČ		

zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	
realizace	OŠ	
plnění	ANO	
komentář	<p>Rozpočet odboru školství je projednáván na rozpočtovém řízení za přítomnosti ředitelů škol a ekonomů. Důsledně je posuzována účelnost požadovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých položek rozpočtu, jsou hledány úspory a ekonomická výhodnost nákladů na provoz škol a školských zařízení. Jsou realizovány sdružené nákupy služeb za účelem snižování nákladů.</p> <p>V roce 2012 byl realizován sdružený nákup na dodávku 15 - ti interaktivních tabulí s příslušenstvím určených pro 6 základních škol MČ Praha 14, dále sdružený nákup na poskytování telekomunikačních služeb a sdružený nákup na dodávku elektrické energie pro rok 2013. V 1. čtvrtletí 2013 byl realizován sdružený nákup na dodávky zemního plynu a v závěru roku 2013 byl uskutečněn sdružený nákup na svoz odpadu.</p> <p>Na rok 2014 je plánována realizace sdružených nákupů na malování tříd a dalších prostor ZŠ a MŠ, na pořízení nábytku a kuchyňského zařízení. V příštím roce je uvažováno s pořizováním některých komodit (např. kancelářské potřeby, čisticí prostředky, toaletní papír) prostřednictvím elektronického tržiště Gemin.</p>	

6.1.3. sledování možnosti řešení chybějící tělocvičny ZŠ Šimanovská **10P**

popis	Provéřit aktuální možnosti výstavby tělocvičny v ZŠ Šimanovská, možnosti spolufinancování a vyhledávat případné partnerské organizace.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	dohoda o spolupráci	
kritéria plnění	usnesení RMČ	
podklady	studie, velikost pozemku, majetkové vztahy	
termín realizace	2012-2013	
náklady celkem	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	zástupkyně starosty pro školství
realizace	OŠ, OSMI	OSMI
plnění	ANO	
komentář	Byl vytipován pozemek pro výstavbu.	

6.1.4. stabilizace pedagogických sborů

popis	Zajišťovat možnost ubytování členů pedagogických sborů.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	usnesení RMČ	

kritéria plnění	počet přidělených bytů	
podklady	žádost o přidělení bytu	
termín realizace	2012-2013	
náklady celkem	bez přímých nákladů	
náklady MČ	bez přímých nákladů	
zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	zástupkyně starosty pro školství
realizace	OŠ, SMP 14	
plnění	ANO	
komentář	Přiděleny 2 byty pro učitele ZŠ.	

6.1.5. zvýšit počet přípravných tříd P/2012

popis	Usilovat o zvýšení počtu přípravných tříd na Praze 14 všemi dostupnými prostředky.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	2 přípravné třídy	4
kritéria plnění	30 zapsaných dětí	46
termín realizace	2013	2013 - 2014
náklady celkem	60 000,-Kč	200 000,- Kč
náklady MČ	60 000,-Kč	200 000,- Kč
zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	zástupkyně starosty pro oblast školství
realizace	OŠ, OSVZ, KS OÚR	
plnění	ANO	
komentář		

6.2.1. zateplení ZŠ Bří Venclíků

popis	Provést zateplení obálky budovy ZŠ.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	zateplení budovy	zateplené budovy
kritéria plnění	kolaudace budovy	kolaudace stavby
podklady	projektová dokumentace	projektová dokumentace
termín realizace	2012 - 2013	2012
náklady celkem	38 000 000 Kč	42 900 000 Kč
náklady MČ	50%	70% (spolufinancování)

	(spolufinancování, odhad)	
zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	zástupkyně starosty pro školství
realizace	OSMI	
plnění	ANO	
komentář	V rámci investiční akce byly řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. Zakázky byly zadávány tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související práce.	

6.2.2. zateplení ZŠ Vybíralova

popis	Provést zateplení obálky budovy ZŠ.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	zateplení budovy	
kritéria plnění	kolaudace budovy	
podklady	projektová dokumentace	
termín realizace	2012 - 2013	2013
náklady celkem	38 000 000,- Kč	63 000 000,- Kč
náklady MČ	50% (spolufinancování, odhad)	75% (spolufinancování)
zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	zástupkyně starosty pro školství
realizace	OSMI	
plnění	ANO	
komentář	Stavba dokončena k 30. 11. 2013. Kolaudace proběhla 5. 12. 2013. V rámci investiční akce byly řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. Zakázky byly zadávány tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související práce.	

6.2.3 zateplení MŠ Chvaletická

popis	Provést zateplení obálky budovy MŠ.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	zateplení budovy	
kritéria plnění	kolaudace budovy	
podklady	projektová dokumentace	
termín realizace	2012 - 2013	2014
náklady celkem	8 000 000 Kč	13 560 000,- Kč
náklady MČ	40%	85% (spolufinancování, odhad)

	(spolufinancování, odhad)	
zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	zástupkyně starosty pro školství
realizace	OSMI	
plnění	průběžně ANO	
komentář	Uzavřena SoD se společností IMOS Brno a.s. dodavatelem stavebních prací - termín realizace stavby 3. 3. 2014 – 30. 9. 2014. V rámci investiční akce byly řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. Zakázky byly zadávány tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související práce.	

6.2.4 zateplení MŠ Štolmířská

popis	provést zateplení obálky budovy MŠ, vybudovat energeticky úspornou školu.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	zateplení budovy	
kritéria plnění	kolaudace budovy	
podklady	projektová dokumentace	
termín realizace	2012 - 2013	2014
náklady celkem	6 000 000 Kč	13 470 000,-Kč
náklady MČ	40% (spolufinancování, odhad)	85% (spolufinancování, odhad)
zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	zástupkyně starosty pro školství
realizace	OSMI	
plnění	průběžně ANO	
komentář	Uzavřena SoD se společností IMOS Brno, a.s. dodavatelem stavebních prací - termín realizace stavby 3. 3. 2014 – 30. 9. 2014. V rámci investiční akce byly řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. Zakázky byly zadávány tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související práce.	

6.2.5. zateplení MŠ Gen. Janouška

popis	Provést zateplení obálky budovy MŠ.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	zateplení budovy	
kritéria plnění	kolaudace budovy	
podklady	projektová dokumentace	
termín realizace	2012 - 2013	2014
náklady celkem	6 500 000 Kč	9 290 000,- Kč

náklady MČ	40% (spolufinancování, odhad)	80% (spolufinancování, odhad)
zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	zástupkyně starosty pro školství
realizace	OSMI	
plnění	průběžně ANO	
komentář	Uzavřena SoD se společností 3V&H, s.r.o. dodavatelem stavebních prací - termín realizace stavby 1. 6. 2014 – 30. 9. 2014. V rámci investiční akce byly řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. Zakázky byly zadávány tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související práce.	

6.3.1. podpora mimoškolních aktivit a využití školských

popis	Využít prostory ZŠ pro mimoškolní aktivity, podporovat propagaci ZŠ a MŠ a společné akce, podporovat školy při získávání dotačních prostředků.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	realizované akce	využité prostory ZŠ, společně realizované akce
kritéria plnění	počet akcí	
podklady	výroční zprávy ZŠ a MŠ, Programové prohlášení Rady	výroční zprávy ZŠ
termín realizace	2012 - 2013	2012/2013
náklady celkem	v rámci provozních nákladů	
náklady MČ	z rozpočtu odboru školství	MŠ „Barevné korálky“ - 40000 Kč nákup knih do školních knihoven 3 000 Kč
zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	
realizace	OŠ	
plnění	průběžně ANO	
komentář	Společná akce MŠ „Barevné korálky“ – přehlídka MŠ, Den Země, turnaje ve florbalu, atletice, plavání, obvodní soutěž ve školním tenise, Dětské fórum, plavecké závody o Pohár starosty, olympiády, jarmarky, recitační soutěže, školní turnaj ve vybíjené a navazující turnaj O putovní pohár Prahy 14, Sport bez předsudků, Pythagoriáda, účast škol v projektu Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 atd.	

6.3.2. podpora nadaných dětí z nízkopříjmových skupin

popis	Podporovat práci s dětmi a mládeží v rámci zájmových volnočasových aktivit, organizovat vědomostní či výtvarné soutěže, výstavy či akce prezentující činnost ZŠ a MŠ.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	realizované akce	

kritéria plnění	počet realizovaných akcí	
podklady	výroční zprávy ZŠ a MŠ, Programové prohlášení Rady	
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	100 000 Kč/rok	
náklady MČ	100 000 Kč/rok	
zodpovědnost	zástupce starosty pro školství	zástupkyně starosty pro školství
realizace	OŠ	OŘEŠ, KS OSPK, OSVZ
plnění	NE	
komentář	Tato aktivita je dobručena k vyjmutí z KPZMČ.	

6.3.3. chybí spolupráce NNO a školních zařízení s důrazem na aktivní využití volného času dětí a mládeže

popis	Příprava společných programů jednotlivých NNO a školských zařízení, koordinace informovanosti široké veřejnosti o těchto akcích a projektech prostřednictvím komunikačních nástrojů MČ P14 (např. měsíčník Čtrnáctka, www stránky MČ P14, nové plochy venkovní reklamy MČ P14) Koordinace přípravy vybraných akcí a projektů prostřednictvím MČ P14.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	přehled aktivit ZŠ a MŠ ve spolupráci s NNO	pravidelný přehled aktivit NNO a školských zařízení v časopisu „14ka“ + speciál NNO
kritéria plnění	vyšší počet společných akcí a projektů a jejich vyšší návštěvnost	
podklady	Fórum ZMČ, plán akcí a projektů MČ P14 a KD Kyje	Fórum Zdravé MČ, plán akcí a projektů MČ P14 a KD Kyje
termín realizace	2013	
náklady celkem		
náklady MČ	bez přímých nákladů (náklady MHMP)	bez přímých nákladů (náklady MHMP)
zodpovědnost	zástupce pro školství	zástupkyně starosty pro školství
realizace	OŠ, OSVZ, KS OUR	OŘEŠ, OSVZ, KS OSPK
plnění	ANO	
komentář		

7) Bezpečnost a prevence

7.1.1. vyhodnocování Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14

popis	Pravidelně vyhodnocovat zprávy o činnosti MP Praha 14.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	vyhodnocení zprávy	vyhodnoceno 10 zpráv OŘ MP
kritéria plnění	usnesení RMČ	nenavrženo
podklady	zpráva o činnosti	10 zpráv OŘ MP
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
zodpovědnost	zástupce starosty pro bezpečnost	
realizace	KS ÚKŘ	
plnění	ANO	
komentář	<p>Zprávy o výsledné činnosti jsou projednávány Komisí bezpečnostní a protidrogovou RMČ na jednáních a vyhodnocovány KS-ÚKŘ. Na základě projednání a vyhodnocení jsou navrhována konkrétní opatření a řešena součinnost s městskou policií.</p> <p>Počty přestupků dle měsíčních a čtvrtletních zpráv za r. 2013 nevykazují zvyšování nezákonné činnosti nad běžný průměr. Přestupky jsou řešeny OŘ MP Praha 14 v rámci platných zákonných úprav.</p>	

7.1.2. reakce na připomínky a podněty občanů k práci Městské policie Praha 14

popis	Zajistit reakce na podněty a připomínky občanů k práci MP Praha 14.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	odpovědi, zápisy z komise Bezpečnostní a protidrogové RMČ	zápis z jednání komise 2x
kritéria plnění	počet případů	4 x
podklady	připomínky, podněty	4x podnět
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
zodpovědnost	zástupce starosty pro bezpečnost	
realizace	KS ÚKŘ	
plnění	ANO	
komentář	<p>Písemné připomínky občanů a podněty z diskusního fóra jsou Komisí bezpečnostní a protidrogovou RMČ projednávány na jednáních komise a</p>	

	<p>sledovány KS-ÚKŘ. Výstupem jsou návrhy opatření, které jsou předávány RMČ. Přípomínky k potřebě většího dohledu ze strany MP v ul. Hejtmanská, Vašátkova, Doleželova, nám. Plukovníka Vlčka, metro Černý Most a Hloubětín byly projednány s OŘ MP a oblastech je prováděn zvýšený kontrolní dohled. Řada podnětů občanů po telefonickém požadavku na linku č 156 či z diskusního fóra je důsledně a rychle řešena přímo MP (rušení nočního klidu, narušování veřejného pořádku, odstranění vraků vozidel, problémy s bezdomovci a nepřizpůsobivými občany).</p>
--	--

7.1.3. Bezpečnost v Hloubětíně – v okolí stanice metra 8P

popis	Usilovat o zvýšení počtu kamer zejména v severní části stanice metra a dále u obchodního domu Penny market, objektů Mochovská 30, Rochovská 763/13, Šestajovická 580/19 nebo 488/200. Intervenovat naše žádosti u zástupců HMP a zvažovat možnost příspěvku na instalaci dalších kamer v nejproblematičtějších místech v rámci KMS. Využití rozšíření projektu Asistent prevence kriminality.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	počet kamer, kontroly MP	7/průběžně
kritéria plnění	usnesení RMČ	
podklady	analýza bytového fondu MČ Praha 14	
termín realizace	2013	
náklady celkem		
náklady MČ	300.000,-Kč (+ rozpočet MHMP)	
zodpovědnost	zástupce starosty pro bezpečnost	
realizace	KS UKŘ, OSVZ	
plnění	průběžně ANO	
komentář	<p>Rozšíření Městského kamerového systému (MKS) hl. m. Prahy je navrhováno ze strany MČ Praha 14 na základě vyhodnocení bezpečnostní situace v dané oblasti. V současnosti je navrženo zřízení 7 kamerových stanovišť. Návrhy jsou vždy podloženy vyjádřením PČR a MP.</p> <p>Vzhledem k tomu, že cca 1,5 roku se nedaří MHMP zajistit schválení zakázky pro rozšíření MKS hl. m. Prahy (problémy v rámci platné legislativy), je výstavba MKS pozastavena. OSVZ pracuje s osobami bez přístřeší a uživateli návykových látek prostřednictvím individuální sociální práce poskytované sociálním kurátorem. S uživateli návykových látek pracuje na území MČ také o. s. ESET Help.</p>	

7.2.1. realizace preventivních akcí se zaměřením na kyberšikanu

popis	Realizovat preventivní aktivity zaměřené na kyberšikanu a další související jevy s cílem seznámit pedagogy a další pracovníky (sociální pracovníci, pracovníci NZDM apod.) a rodiče s tímto jevem, a také preventivně působit na děti.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	informace o realizaci	probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou

kritéria plnění	počet účastníků	počet účastníků za rok 2013 bude znám po získání zprávy
podklady	projekt Praha bezpečně on-line	
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	plně hrazeno MHMP	
náklady MČ	bez vlastních nákladů	42.000,- Kč
zodpovědnost	zástupce starosty pro prevenci	
realizace	OSVZ	
plnění	ANO	
komentář	V roce 2013 probíhají aktivity v souladu s uzavřenou smlouvou. Počet účastníků bude možné zaslat po návratu paní Štoskové z PN/po získání zprávy o realizaci od realizátora.	

7.2.2. realizace preventivních aktivit na ZŠ a SŠ v oblasti extremismu

popis	Realizovat projekt primární a částečně sekundární prevence zaměřené proti veškerým projevům extremismu, cílem je zprostředkovat informace o problematice extremismu a zvyšovat právní povědomí dětí a mládeže.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	zpráva o realizaci	závěrečná zpráva bude součástí vyúčtování projektu
kritéria plnění	15 přednášek, 350 účastníků	13 přednášek (zatím)
podklady	projekt Poznáním proti extremismu	
termín realizace	2012-2013	
náklady celkem	grant MHMP	20.000,- Kč
náklady MČ	3 000,- Kč (odhad, spolufinancování)/rok	46.600,- Kč, 47.000,- Kč (odhad spolufinancování) / rok
zodpovědnost	zástupce starosty pro prevenci	
realizace	OSVZ	
plnění	ANO	
komentář	Uvedené údaje jsou platné k datu odeslání zprávy. Do konce roku budou realizovány další preventivní aktivity.	

7.2.3. realizace preventivních aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením

popis	Realizovat preventivní pobyty určené pro „sídlištní“ děti ohrožené rizikovým chováním a sociálním vyloučením.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	závěrečná zpráva o realizaci	závěrečná zpráva bude součástí vyúčtování

		projektu
kritéria plnění	2x víkendový pobyt, 1x letní tábor, celkem 60 účastníků	2x víkendový pobyt, 1x letní tábor, celkem 72 účastníků
podklady	projekt Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na MČ Praha 14	
termín realizace	2012-2013	
náklady celkem	280.000,-Kč	cca 275.742,- Kč
náklady MČ	214 000,- Kč (odhad, spolufinancování v případě přidělení plné výše grantu)/rok	Cca 97.448,- za letní tábor + úhrady za víkendové pobyty (konečný údaj bude znám po vyúčtování projektu, a měl by být přibližně v plánované výši)
zodpovědnost	zástupce starosty pro prevenci	
realizace	OSVZ	
plnění	ANO	
komentář	Pobyty byly realizovány podle plánu.	

7.2.4. realizace dlouhodobého programu primární prevence na ZŠ

popis	Realizovat stávající program specifické primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ na území MČ Praha 14.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu	„Závěrečná zpráva o průběhu programu primární prevence ve školním roce 2012/2013 na ZŠ na území MČ Praha 14“.
kritéria plnění	počet zapojených ZŠ - 6	6
podklady	„Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách“	
termín realizace	2012-2013	
náklady celkem	1 000 000,- Kč (dle smluvních podmínek)/rok	cca 650.000,- Kč
náklady MČ	1 000 000,- Kč (dle smluvních podmínek)/rok	cca 650.000,- Kč
zodpovědnost	zástupce starosty pro prevenci	
realizace	OSVZ	
plnění	ANO	
komentář	Financování programu primární prevence na ZŠ probíhá na základě víceleté smlouvy s o. s. Prospe. V červnu projekt skončil a v říjnu byla odevzdána závěrečná zpráva. Připravuje se nový program primární prevence na další období.	

7.2.4. zpracování koncepce prevence rizikového chování

popis	Zpracovat koncepci rizikového chování zaměřenou na všechny oblasti prevence.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	materiál koncepce	koncepce bude dokončena podle plánu (zatím je zpracována jen pracovní verze)
kritéria plnění	usnesení RMČ	
podklady	studie, analýzy, výzkumy, koncepce HMP	
termín realizace	2012	
náklady celkem	bez přímých nákladů	0,- Kč
náklady MČ	bez přímých nákladů	0,- Kč
zodpovědnost	zástupce starosty pro prevenci	
realizace	OSVZ	
plnění	NE	
komentář	Doposud nebyla schválena Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2013 až 2020, rovněž Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území Hl. m. Prahy na období 2014 a 2020. Koncepce připravovaná MČ Prha 14 musí být v souladu s prioritami strategií a dalších koncepčních dokumentů na úrovni státu i hl. města Prahy. Doporučujeme vyřazení tohoto bodu z KPZMČ.	

7.2.6. uspořádání „fóra prevence“

popis	Uspořádat tzv. fórum prevence s cílem podpořit síťovou spolupráci zainteresovaných subjektů - partnerů prostřednictvím setkávání s metodikou prevence.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	záznam z jednání	10 zápisů z jednání
kritéria plnění	počet setkání s metodikou – min. 3x/rok	10 setkání (k 11/2013)
podklady	poptávka	
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	bez přímých nákladů	0,- Kč
náklady MČ	bez přímých nákladů	0,- Kč
zodpovědnost	zástupce starosty pro prevenci	
realizace	OSVZ	
plnění	ANO	
komentář		

7.2.7. podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě 8P/2012

popis	Cílem je minimálně zachování stávajícího rozsahu terénní práce zaměřenou na děti a mládež, která je zejména zacílena na oblast sídliště Černý Most, další možnosti rozšíření budou také dány novým Střednědobým plánem sociálních služeb hl. m. Prahy, který je nyní ve fázi připomínkování.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	prioritní oblast KPSS i KPZMČ	
kritéria plnění	200 podpořených uživatelů, 2300 kontaktů	
podklady	Fórum Zdravé MČ	
termín realizace	průběžně 2012 - 2013	
náklady celkem	bez přímých nákladů	grantové řízení (část z celkem min. 2 500 000 Kč)
náklady MČ	grantová řízení vyhlášená MČ, HMP, MPSV	grantová řízení vyhlášená MČ, HMP, MPSV
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro sociální oblast	
realizace	OSVZ	
plnění	ANO	
komentář		

7.3.1. realizace kampaně Dětský úsměv

popis	Zajistit osvětu o péči o zuby u dětí na území MČ Praha 14.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	protokol o předání, zpráva o realizaci	1 protokol o předání, 1 zpráva o realizaci
kritéria plnění	počet zasažených dětí - 1000	1270
podklady	stanovisko Státní stomatologické komory	
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	100 000,- Kč (odhad)/rok	90.000,- Kč
náklady MČ	100 000,- Kč (odhad)/rok	90.000,- Kč
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro sociální oblast	
realizace	OSVZ	
plnění	ANO	
komentář		

7.3.2. realizace osvětových přednášek v ZŠ a SŠ

popis	uskutečnit osvětové přednášky týkající se podpory zdraví prevence zdravotních rizik pro žáky ZŠ a SŠ	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	evaluační dotazník	vyhodnocení dotazníků
kritéria plnění	počet přednášek, počet účastníků	86 přednášek (zatím) Cca 1400 účastníků
podklady	poptávka ZŠ a SŠ	
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	100 000,- Kč (odhad)/rok	122.939,- Kč (konečný údaj bude znám po vyúčtování projektu)
náklady MČ	100 000,- Kč (odhad)/rok	122.939,- Kč
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro sociální oblast	
realizace	OSVZ	
plnění	ANO	
komentář	Uvedené údaje jsou platné k datu zpracování zprávy. Do konce roku budou realizovány další přednášky.	

7.3.3. pořádání kurzů první pomoci

popis	Ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádat kurzy první pomoci pro občany MČ Praha 14.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	vyúčtování	vyúčtování
kritéria plnění	počet osvědčení	9 (zatím)
podklady	poptávka veřejnosti	
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	16 000,- Kč (odhad)/rok	4.000,- Kč
náklady MČ	12 000,- Kč (odhad)	4.000,- Kč
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro sociální oblast	
realizace	OSVZ	
plnění	ANO	
komentář	Uvedené údaje jsou platné k datu zpracování zprávy. Do konce roku bude realizován ještě nejméně jeden kurz první pomoci.	

7.3.4. uskutečnění preventivních vyšetření karcinomu prsu

popis	Podpořit realizaci preventivních mamografických vyšetření.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	informace, smlouvy	
kritéria plnění	počet žádostí o příspěvek	zatím cca 83
podklady	usnesení RMČ	

termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	5 000,- Kč (odhad)/rok	zatím cca 25.000,- Kč, 30.000,- Kč (odhad)/rok
náklady MČ	5 000,- Kč (odhad)	zatím cca 25.000,- Kč, 30.000,- Kč (odhad)/rok
zodpovědnost	zástupkyně starosty pro sociální oblast	
realizace	OSVZ	
plnění	ANO	
komentář	Uvedené údaje jsou platné k datu zpracování zprávy. Do konce roku se počet žádostí navýší	

8) Kultura, sport, volný čas

8.1.1. zpracování koncepce rozvoje kultury

popis	zpracovat koncepci rozvoje kultury	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	materiál koncepce	Analytická část - hotovo; strategická část před dokončením. Plánované dokončení: prosinec 2013.
kritéria plnění	usnesení RMČ	
podklady	zápis z komise kultury, Programové prohlášení RMČ	zápis z komise kultury
termín realizace	2012	2013 - 2014
náklady celkem	150 000,- Kč	200 000,- Kč
náklady MČ	50 000,- Kč	
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OKO	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář	Dokument je zpracováván společností KVAS.	

8.1.2. podpora a pořádání kulturních, sportovních a VČ aktivit

popis	v návaznosti na zpracovanou koncepci postupně realizovat příslušné akce	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	uspořádané akce	59
kritéria plnění	počet účastníků, počet akcí	počet účastníků, počet akcí
podklady	koncepce	
termín realizace	2012 - 2013	2013
náklady celkem	2 000 000,- Kč (předpoklad)/rok	cca 1 000 000,- Kč
náklady MČ	2 000 000,- Kč (předpoklad)	cca 1 000 000,- Kč
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OKO	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář	Příprava a realizace akcí probíhá prozatím podle tradičního programu akcí MČ (Den dětí, Závody na koloběžkách, ...).	

8.1.3. realizace grantového řízení v oblasti sportu, kultury a VČ

popis	Podporovat partnerské organizace, kluby a oddíly formou grantu na zajištění činnosti pro děti, mládež, seniory, zdravotně postižené, cizince a menšiny žijící na Praze 14.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	smlouvy s žadateli	37 smluv
kritéria plnění	počet žádostí	74
podklady	strategická a koncepční dokumentace MČ	strategická a koncepční dokumentace MČ
termín realizace	2012 - 2013	2013
náklady celkem	800 000,- Kč/rok	1 350 000,- Kč (516 000,- Kč z rozpočtu HMP)
náklady MČ	800 000,- Kč	784 500,- Kč
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OUR, KS OKO	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář	V podoblasti 2) b, c byly z procedurálních důvodů vyřazeny 27 žádosti.	

9) Úřad a občan

9.1.1. transformace webové prezentace MČ P

popis	Zpracovat novou podobu i obsah webové prezentace MČ.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	nová/pilotní verze	v současnosti MČ P14 připravuje výběrové řízení pro nové www
kritéria plnění	vedení do provozu – informace RMČ	Zvýšení atraktivity a návštěvnosti nových www stránek
podklady	projekt ICT pro Prahu 14,	
termín realizace	2012	po dokončení výběrového řízení bude v průběhu roku 2013 přistoupeno k realizaci projektu
náklady celkem	800 000,- Kč (odhad)	2 686 200,- Kč Kč (odhad)
náklady MČ	120 000,- Kč (spolufinancování, odhad)	120 000,- Kč (spolufinancování, odhad)
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OKO	KS OSPK, KT - IT
plnění	částečně ANO	
komentář	V rámci výběrového řízení byl v roce 2013 vybrán zpracovatel nové webové prezentace. Termín spuštění nové podoby webových stránek MČ Praha 14 se předpokládá na jaře 2014.	

9.1.2. transformace Listů Prahy 14

popis	Zajistit další realizaci úprav grafické a obsahové podoby měsíčníku Listy Prahy 14 (celková změna názvu a layoutu) na Čtrnáctku.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	nová verze	nová forma, podoba, obsah a název periodika
kritéria plnění	vedení do provozu – informace RMČ	zlepšení distribuce a celkové zpětné vazby na periodikum
podklady	zadávací dokumentace	
termín realizace	2012	
náklady celkem	40 000,- Kč	v rámci provozních nákladů KS OSPK
náklady MČ	40 000,- Kč	v rámci provozních nákladů KS OSPK
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OKO	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář		

9.1.3. prezentace činnosti sportovních klubů prostřednictvím akcí a komunikačních kanálů MČ P14

popis	Nabídnout a zajistit možnost pro prezentaci aktivit a činnosti partnerských organizací, klubů či oddílů prostřednictvím médií MČ Praha 14.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	leták, plakát, článek	PR podpora na komunikačních nástrojích MČ P14 (Čtrnáctka, web, speciál a další)
kritéria plnění	počet prezentovaných akcí a subjektů	50
podklady	záznam z jednání u kulatých stolů, Programové prohlášení Rady	témata pro publicitu na komunikačních nástrojích MČ P14
termín realizace	2012 - 2013	2013
náklady celkem	bez přímých nákladů	70 000,- Kč
náklady MČ	bez přímých nákladů	70 000,- Kč
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OKO	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář		

9.1.4. prezentace aktivit MČ Praha 14 prostřednictvím dalších médií

popis	Zajistit prezentaci aktivit a činnosti MČ Praha 14 také prostřednictvím dalších zejména regionálních médií.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	článek, pozvánka, živý vstup, reportáž, tisková zpráva	tiskové zprávy a prohlášení a s tím spojená publicita
kritéria plnění	počet prezentovaných aktivit, počet subjektů (médií)	celkem 35 Tiskových zpráv a prohlášení a publicita v počtu 15 mediálních výstupů
podklady	programové prohlášení Rady	témata pro publicitu
termín realizace	2012 - 2013	2013
náklady celkem	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OKO	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář		

9.1.5. zlepšit informovanost mládeže o akcích pro mladé P/2012

popis	Zvýšení kvality a efektivity informačních služeb poskytovaných občanům cestou nových webových stránek MČ Praha 14, časopisu „14“, Media Relations aktivit, direct marketingu, venkovních reklamních ploch a další PR podporou vybraných akcí a projektů KD Kyje.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	spuštění nových webových stránek MČ, reklamní panely, tiskové zprávy, nové akce (řízené události) a projekty MČ Praha 14, katalog NNO	tiskové zprávy, nové akce, stávající projekty, Facebook, kalendář akcí na webu, on – line kulturní přehled, návrh nové sítě venkovních reklamních ploch, návrh a online verze kulturního přehledu Prahy 14, kampaň pro otevření nového kreativního centra Plechárna Černý Most, nové webové stránky www.praha14kulturni.cz , www.plecharnacernymost.cz , www.kdkyje.cz , on-line kampaň projektu Plechárna Černý Most při akci Týden Plechárny, mediální partneři Plechárny Černý Most (Radio Wave, Radio atd.)
kritéria plnění	usnesení RMČ	usnesení RMČ
podklady	Fórum ZMČ, plán akcí a projektů MČ P14 a KD Kyje	Fórum ZMČ, plán akcí a projektů MČ P14 a KD Kyje
termín realizace	2013	2013
náklady celkem	250 000,- Kč	300 000,- Kč
náklady MČ	250 000,- Kč	300 000,- Kč
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OKO, KS OÚR, KD Kyje	KS OSPK
plnění	průběžně ANO	
komentář	Jedná se o soubor nových marketingových nástrojů Prahy 14 kulturní a dílčích projektů.	

9.1.6. zlepšit dostupnost k informacím o sociálních službách P/2012

popis	Vlastními plochami venkovní reklamy, přípravou a spuštěním provozu nových www stránek MČ Praha 14 s aktualizovanou obsahovou strukturou a obsahem rozšířením spektra akcí a projektů oslovit jednotlivé cílové skupiny a zintenzivnit komunikaci a přípravu jednotlivých akcí a projektů. Vytisknout aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb po aktualizaci KPSS.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	spuštění nových webových stránek MČ, reklamní panely, tiskové zprávy, nové akce (řízené události) a	tiskové zprávy, nové akce, stávající projekty

	projekty MČ Praha 14, zapracování v KPZMČ, katalog NNO	
kritéria plnění	usnesení RMČ	usnesení RMČ
podklady	Fórum Zdravé MČ, plán akcí a projektů OSVZ	Fórum Zdravá MČ, plán akcí a projektů OSVZ
termín realizace	2013 - 2014	
náklady celkem	bez přímých nákladů	15 000,- Kč
náklady MČ		15 000,- Kč
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	spolupráce odborů OSVZ, KS OKO	KS OSPK
plnění	ANO	
komentář		

9.2.1. podpora právního poradenství P/2012

popis	Podporovat dostupné a bezplatné právní poradenství pro občany Prahy 14.	
	Plánováno	Skutečnost
výstupy	existence právní poradny	
kritéria plnění	počet klientů	
podklady	zápis z GS	
termín realizace	2012 - 2013	
náklady celkem	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
náklady MČ	bez přímých nákladů	bez přímých nákladů
zodpovědnost	starosta	starosta
realizace	KS OPM	KS OPKČ
plnění	průběžně ANO	
komentář	Je zajišťována neziskovými organizacemi JAHODA o. s a ICP o.p.s.	

Seznam zkratk:

P – téma definované veřejností

10P/8P – ověřený problém MČ, definováno Fórem Zdravé MČ a ověřovací anketou

CČM – Centrum Černý Most

DDM – Dům dětí a mládeže

DH – dětské hřiště

DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP – dokumentace pro stavební povolení

GS – grémium starosty

HMP – hlavní město Praha

ICP – Integrační centrum Praha

ICT – informační a komunikační technologie

KC – komunitní centrum

KPSS – Komunitní plán sociálních služeb

KRDH – Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť

KS OKO – kancelář starosty, oddělení komunikace s občany

KS OPKČ - kancelář starosty, odbor právních a kontrolních činností

KS OSPK – kancelář starosty, oddělení strategického plánování a komunikace

KS OUR – odbor kancelář starosty, oddělení územního rozvoje,

KS UKR - odbor kancelář starosty, úsek krizového řízení

KT IT – kancelář tajemníka, informační technologie

KVP – kancelář veřejného prostoru

IPR – institut plánování a rozvoje

MA 21 – místní Agenda 21

MČ P14 – městská část Praha 14

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy

MP – Městská policie

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠ – mateřská škola

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

NNO – nevládní nezisková organizace

NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OIA – odbor interního auditu

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPM – odbor právní a matriční

OŘEŠ – odbor řízení ekonomiky a školství

OSMI – odbor správy majetku a investic

OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OS – odbor školství

OVD/OV – odbor výstavby a dopravy/odbor výstavby

OZP – osoby se zdravotním postižením

OŽP – odbor životního prostředí, ODOP – odbor dopravy a ochrany prostředí

PD – projektová dokumentace

RD – rodičovská dovolená

RMČ – Rada městské části

RF – revolvingový fond

SMP14 – Správa majetku Praha 14, a.s.

SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

TSK-ÚDI – Technická správa komunikací – Ústav dopravního inženýrství

TSP – terénní sociální práce

ÚMČ P14 - Úřad městské části Praha 14

ÚPn – územní plán

VČ – volný čas, volnočasový

VŠTVS – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

ZHMP, ZMČ – Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Zastupitelstvo městské části

ZŠ – základní škola