

Komunitní centrum Hloubětínská 55

						<p>stavby budovy (architekt nepočítal s tím, že stavba dokončí budovu a vybraný subjekt na interiér by částečně budovu opět musel rozbit, aby vedl rozvody k interiéru - silnoproud/slaboproud, ZTI, VZT a další jinou trasou.) 1.653.742,70 Kč</p> <p>Požadavky investora (nebylo v projektu):</p> <p>8) Retenční nádrž na vodu v zahradě 125.750,75 Kč</p> <p>9) Změna odvozu zeminy (zemina místo skládky mimo Prahu je uskladněna naproti budoucí stavby Biotopu a ponechána pro tuto stavbu) -58.028,16 Kč</p> <p>10) Změna povrchu účelové komunikace (změna části vjezdu do zahrady z asfaltu na žulovou dlažbu tak, jak bude všude v okolí stavby.) 86.460,48 Kč</p> <p>11) Úprava chodníku – Filipi (předjednaná úprava chodníku před domem souseda – p. Filipi. Původně se zamýšlelo pouze s opravou asfaltové vrstvy, ale po odstranění původní vrstvy bylo zjištěno, že zcela chybí podkladní vrstvy chodníku) 142.938,79 Kč</p> <p>12) Změna sněhových rozrážečů na zachytávače (na základě doporučení dodavatele systému střechy) 99.096,80 Kč</p> <p>13) Změna opěrné zdi u KC na železobetonovou monolitickou (Tuto zeď řešil dodatek k SoD č. 1, vlivem skutečných podmínek stavby při odkopání bylo upuštěno od stavby zdi ze ztraceného bednění a nahrazeno monolitickou stavbou. Součástí této stavby je i zastřešení a vytvoření venkovního skladu nábytku) 309.933,22 Kč</p>
1.e	Dodatek č. 5 k SoD - budova	464/RMČ/2018 1. 8. 2018	ze dne 9. 8. 2018		183.031,46	<p>Vícepráce přesun části prací z projektu Zahrady H55 do současné stavby budovy KC – elektroinstalace osvětlení, schodiště + prodloužení termínu dokončení díla do 21. 12. 2018</p>
ZAHRADA						
1.	SoD – zahrada realizace	444/RMČ/2018 18. 7. 2018	0600/2018/OI/1050 24. 9. 2018	KVS stavební, s.r.o., Praha	6.538.912,00	
NÁBYTEK						
1.	SoD - Interiéry	91/RMČ/2019 20. 2. 2019	0171/2019/OI/1050 28. 3. 2019	ALAX spol. s r.o., Štěchovice	5.690.176,25	<p>VZ: zahájení 14. 6. 2018, podání nabídek do 10. 8. 2018 VZ zrušena – MČ P14 neobdržela žádné nabídky</p> <p>opakované řízení: zahájení 21. 8. 2018, podání nabídek do 1. 10. 2018, VZ zrušena</p> <p>opakované řízení II.: zahájení 19. 12. 2018, podání nabídek do 4. 2. 2019</p>